

Cia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe
Programa Nacional de Universalização e Uso da Energia Elétrica
Acompanhamento de Obras - Estado: Bahia

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores kVA		Autorização	
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total	AS / Item	Estágio_da_Obra
Município : Jandaíra															
131/2005B	490/05	ELET NO POV LORETO	EL	16/11/05	16/12/05	55	54	65	55	1,50	4,15	10	105	001 / 003	1 Atendimento Concluído
188/2005B	278/06	Recondutoramento alim 01F3	EL	01/07/06	14/10/06	0	0	51	0	4,84	0,00	0	0	001 / 012	1 Atendimento Concluído
459/2005B	603/06	ELETRIF NO POV COQUEIR	BA	13/12/06	20/12/06	10	12	12	3	0,49	0,44	2	25	002 / 002	1 Atendimento Concluído
449/2005B	602/06	ELET NO POV POV PONTE	BA	13/12/06	30/12/06	55	55	76	59	4,55	3,74	12	105	002 / 003	1 Atendimento Concluído
444/2004D	439/06	ELETRIF P/ POV MALHADI	BA	13/12/06	20/12/06	91	82	240	63	22,66	4,14	27	255	002 / 005	1 Atendimento Concluído
467/05C	389/06	ELET NO POV COQUEIRO	BA	20/12/06	20/12/06	3	3	0	3	0,00	0,12	0	0	002 / 001	1 Atendimento Concluído
347/2007A	657/07	RECOND 1º Trecho al 01F2/T	EL	08/03/08	15/11/08	0	0	94	0	8,99	0,00	0	0	005 / 023	2 Obra Concluída
457/2008	168/08	ELET NO POV PONTE DO T	BA	20/10/08	21/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 016	2 Obra Concluída
453/2008	177/08	ELET NO POV PALMEIRA -	BA	27/10/08	30/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 018	2 Obra Concluída
454/2008	166/08	ELET NO POV CANAA (TRE	BA	01/12/08	26/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 019	2 Obra Concluída
484/2006A	014/07	ELETR P POV TERRA DURA	EL	13/01/07	11/05/07	81	81	268	88	19,17	6,97	35	240	004 / 020	2 Ligação de Consumidores
585/2006A	244/07	ELET NO POV ABADIA	EL	29/05/07	29/05/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	004 / 001	2 Ligação de Consumidores
528/2006A	245/07	Pov Abadia	EL	29/05/07	29/05/07	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5	004 / 011	2 Ligação de Consumidores
080/2006A	249/07	ELET NO POV GAMELEIRA	EL	01/06/07	28/11/07	17	17	45	18	3,47	1,18	11	60	004 / 019	2 Ligação de Consumidores
008/2006B	251/07	ELET NO POV ÁGUAS BELA	EL	24/07/07	21/08/07	12	12	16	2	0,97	0,51	4	30	004 / 015	2 Ligação de Consumidores
011/2007A	470/07	ELET NO POV CANAA	EL	30/08/07	30/08/07	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0	005 / 006	2 Ligação de Consumidores
756/2006A	471/07	ELET NO POV CANAA	EL	30/08/07	31/08/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	005 / 009	2 Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 1 de 15

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item		
417/2005	549/08	ELET NO POV PONTE DO T	BA	20/10/08	21/11/08	8	8	29	10	2,47	0,53	5	50	005 / 016	2	Ligação de Consumidores
458/2005	551/08	ELET NO POV PALMEIRA	BA	27/10/08	30/12/08	11	11	37	1	2,47	0,62	8	50	005 / 018	2	Ligação de Consumidores
132/2005	552/08	ELET NO POV CANAA (TRE	BA	01/12/08	26/12/08	14	14	39	17	2,37	1,15	5	35	005 / 019	2	Ligação de Consumidores
159/2009	144/09	KIT ELETRIF P/ Pov Barra da	EL	22/05/08	06/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 032	3	Obra Concluída
080/2009	066/09	KIT - Pov. Coqueiro (trecho d	EL	26/05/09	26/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 026	3	Obra Concluída
561/2009	778/09	Ligações Rurais 1- Jandaíra	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 049	3	Ligação de Consumidores
700/2006A	243/07	ELET NO POV CACHOEIRA	EL	17/07/07	10/10/07	10	10	2	8	0,33	0,32	1	5	004 / 008	3	Ligação de Consumidores
481/2006	409/08	ELET P/ POV CARANGUEIJI	EL	12/07/08	05/08/08	11	11	47	7	3,43	0,54	6	35	007 / 024	3	Ligação de Consumidores
587/2006	454/08	ELETR P/ POV TAUJÁ	EL	08/08/08	18/10/08	41	45	185	47	12,98	2,89	23	140	007 / 025	3	Ligação de Consumidores
130/2005	453/08	ELET P/ POV CARANGUEIJ	EL	20/10/08	30/11/08	19	19	75	35	6,22	1,88	8	45	007 / 015	3	Ligação de Consumidores
959/2008	003/09	ELET NO POV GAMELEIRA	EL	09/01/09	09/01/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	008 / 037	3	Ligação de Consumidores
204/2006A	260/09	ELETRIF P/ Pov Barra da Siri	EL	10/06/09	06/11/09	19	19	140	19	12,32	1,09	7	75	007 / 032	3	Ligação de Consumidores
200/2008	398/08	Ligações Rurais - Jandaíra	EL	01/01/08	29/02/08	9	9	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 002	3	Atendimento Concluído
141/2007		ELET NO POV MANGUE SE	EL			12	0	11	5	0,69	0,13	5	25	003 / 001	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
771/2009		KIT - ELET NO POV PONTE	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 043	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
157/2008		ELET NO POV ABADIA	EL			1	0	0	2	0,00	0,04	0	0	008 / 024	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
236/2008		Pov. Abadia (Trecho de Fezin	EL			6	0	50	5	3,71	0,25	6	30	008 / 025	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
831/2009	475/09	Pov. Abadia (Trecho de Fezin	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 025	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
266/2008		ELET NO POV PONTE DO IT	EL			2	0	1	0	0,00	0,00	0	0	008 / 027	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
296/2008		Pov. Terra Dura - Sítio Jaboti	EL			1	0	4	0	0,31	0,00	1	5	008 / 028	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
767/2009	459/09	KIT - Pov. Limeira (Sítio Riac	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 029	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
215/2008		ELET NO POV LIMEIRA (Síti	EL			4	0	10	5	0,58	0,23	2	10	008 / 029	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
431/2008		Faz. Mamas - Pov. Terra Dur	EL			2	0	27	0	2,61	0,00	2	15	008 / 030	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 2 de 15

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra
432/2008	445/09	Faz. Mamas Pov. Terra Dura	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 031	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
916/2008		Faz Colina	EL			1	0	12	1	1,42	0,05	1	5	008 / 035	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
917/2008		Faz Colina - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 036	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
512/2010		KIT - Pov. Terra Dura - Sítio J	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 28	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
007/2009		ELET NO POV PONTE DE IT	EL			2	0	0	1	0,00	0,02	0	0	009 / 001	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
008/2009		ELET NO POV PONTE DE IT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 002	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
009/2009		ELET NO POV CACHOEIRA	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 003	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
010/2009		ELET NO POV CACHOEIRA	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 004	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
015/2009		ELET NO POV ABADIA (Dam	EL			1	0	4	2	0,26	0,08	1	5	009 / 005	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
016/2009		ELET NO POV ABADIA (Dam	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 006	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
729/2009	986/09	RDR Sítio Barro Branco	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	010 / 041	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
730/2009	452/09	RDR Sítio Barro Branco - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 042	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
738/2009	994/09	RDR Pov Palmeira	EL			1	0	6	0	0,54	0,00	1	5	010 / 043	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
739/2009	444/09	RDR Pov Palmeira - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 044	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
742/2009	1114/09	Estrada Bernadino (T Sabino)	EL			8	0	35	2	2,02	0,68	3	15	010 / 045	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
743/2009	480/09	Estrada Bernadino (T Sabino)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 046	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
757/2009	1115/09	Pov. Alagoas (T. Carlitos)	EL			2	0	0	5	0,00	0,18	0	0	010 / 047	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
758/2009	481/09	Pov. Alagoas (T. Carlitos) - kit	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 048	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
866/2009		Assentamento Canaa (Trecho	EL			4	0	5	5	0,29	0,24	1	5	011 / 001	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
867/2009		Assentamento Canaa (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 002	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
890/2009	309/10	Fazenda Colina	EL			1	0	13	1	1,42	0,05	1	5	011 / 005	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
891/2009	122/10	Fazenda Colina - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 006	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
944/2009	308/10	Pov. Alagoas (Marquinhos)	EL			16	0	15	15	0,70	1,06	3	35	011 / 007	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 3 de 15

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra	
945/2009	121/10	Pov. Alagoas (Marquinhos) -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
971/2009	311/10	Pov. Caquengue	EL			8	0	74	8	6,04	0,47	6	40	011 / 009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
972/2009	124/10	Pov. Caquengue - kit	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	1	15	011 / 010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
999/2009	312/10	Pov. Jaboticaba	EL			6	0	36	9	2,65	0,36	4	20	011 / 012	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1000/2009	125/10	Pov. Jaboticaba - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 013	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
798/2009	307/10	Pov. Limeira (Doidinho)	EL			1	0	0	1	0,00	0,05	0	0	011 / 014	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
799/2009	120/10	Pov. Limeira (Doidinho) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 015	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
342/2007	1107/09	ELET NO POV PONTE DE IT	EL	07/06/10	17/07/10	1	0	32	0	2,72	0,00	1	10	007 / 043	4	Implantação de postes/ montagem de estrut
487/2010	612/10	1º Lote ligações rurais - Jand				8	0	0	0	0,00	0,00	0	0	/	4	Obra Concluída
468/2008		ELET NO POV COQUEIRO (EL	04/09/08	04/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 033	4	Obra Concluída
158/2009	145/09	Pov. Pirangi de Cima	EL	06/04/09	21/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 027	4	Obra Concluída
361/2009	262/09	KIT - Pov. Abadia	EL	25/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 002	4	Obra Concluída
371/2009	258/09	Pov Ponte de Itabatinga - KIT	EL	25/06/09	25/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 004	4	Obra Concluída
341/2009	242/09	KIT - Pov. Moita (Trecho Mari	EL	28/07/09	28/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 030	4	Obra Concluída
631/2009	402/09	KIT - Sítio São João	EL	21/01/10	27/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 022	4	Obra Concluída
054/2009	484/09	KIT - Faz. Lagoa	EL	22/01/10	22/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 010	4	Obra Concluída
048/2009	469/09	KIT - Pov. Coqueiro	EL	03/02/10	03/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 008	4	Obra Concluída
606/2009	405/09	KIT - Pov. Apraius	EL	09/02/10	11/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 018	4	Obra Concluída
998/2009	126/10	Assentamento Margarida Alve	EL	28/04/10	11/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 004	4	Obra Concluída
106/2009	205/09	Faz. Paraíso	EL	10/05/10	28/05/10	1	0	18	0	1,45	0,00	1	5	009 / 014	4	Obra Concluída
107/2009	103/09	KIT - Faz. Paraíso	EL	10/05/10	28/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 015	4	Obra Concluída
319/2009	524/09	Pov. Canaa (Trecho de Juare	EL	19/05/10	19/05/10	3	0	0	3	0,00	0,10	0	0	009 / 022	4	Obra Concluída
320/2009	249/09	KIT - Pov. Canaa (Trecho de	EL	19/05/10	19/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 023	4	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra	
437/2009	596/09	Ass. Canaa	EL	20/05/10	28/05/10	3	0	0	15	0,00	0,62	0	0	010 / 013	4	Obra Concluída
438/2009	304/09	KIT - Ass. Canaa	EL	20/05/10	28/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 014	4	Obra Concluída
331/2009	247/09	KIT - Pov. Cachoeira (Trecho	EL	22/05/10	22/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 028	4	Obra Concluída
902/2008	633/10	ELET NO POV PONTE DE IT	EL	31/05/10	05/06/10	2	0	8	2	0,82	0,09	2	10	008 / 038	4	Obra Concluída
903/2008	274/10	ELET NO POV PONTE DE IT	EL	31/05/10	05/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 039	4	Obra Concluída
607/2009	872/09	Pov. Gurita	EL	07/06/10	08/06/10	1	0	4	0	0,32	0,00	1	5	010 / 019	4	Obra Concluída
608/2009	404/09	KIT - Pov. Gurita	EL	07/06/10	08/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 020	4	Obra Concluída
634/2008	745/10	ELET NO POV ÁGUAS CLAR	EL	21/06/10	21/06/10	1	0	2	0	0,11	0,11	0	0	008 / 034	4	Obra Concluída
670/2009	899/09	Ligações Rurais 2 - Jandaira	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 051	4	Ligação de Consumidores
844/2009		Ligações Rurais 3 - Jandaira	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 053	4	Ligação de Consumidores
129/2007A	466/07	ELET NO ASSENTAMENTO	EL	06/08/08	07/08/08	3	3	3	3	0,00	0,21	1	5	005 / 010	4	Ligação de Consumidores
194/2007	467/08	Pov Monte Belo (Trecho de A	EL	15/08/08	15/08/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	006 / 001	4	Ligação de Consumidores
467/2008		ELET NO POV COQUEIRO (EL	04/09/08	04/09/08	2	2	4	2	0,27	0,07	1	5	008 / 032	4	Ligação de Consumidores
130/2007	261/09	ELET P/ POV PIRANGI DE C	EL	06/04/09	21/08/09	27	27	110	31	8,30	1,74	17	95	007 / 027	4	Ligação de Consumidores
079/2009	134/09	Pov. Coqueiro (trecho de Marl	EL	26/05/09	02/06/09	2	2	2	0	0,04	0,04	1	5	011 / 011	4	Ligação de Consumidores
360/2009	548/09	Pov. Abadia	EL	25/06/09	26/06/09	6	6	0	4	0,00	0,11	0	0	010 / 001	4	Ligação de Consumidores
370/2009	544/09	Pov Ponte de Itabatinga	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	010 / 003	4	Ligação de Consumidores
340/2009	517/09	Pov. Moita (Trecho Marinalva)	EL	28/07/09	28/07/09	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0	009 / 029	4	Ligação de Consumidores
053/2009	1118/09	Faz. Lagoa	EL	02/12/09	24/12/09	4	5	40	0	3,88	0,00	4	50	009 / 009	4	Ligação de Consumidores
630/2009	870/09	Sítio São João	EL	21/01/10	27/01/10	1	1	6	0	0,48	0,00	1	5	010 / 021	4	Ligação de Consumidores
047/2009	1103/09	Pov. Coqueiro	EL	03/02/10	03/02/10	1	1	0	4	0,00	0,09	0	0	009 / 007	4	Ligação de Consumidores
605/2009	873/09	Pov. Apraius	EL	09/02/10	11/02/10	4	4	7	5	0,36	0,32	2	10	010 / 017	4	Ligação de Consumidores
997/2009	313/10	Assentamento Margarida Alve	EL	28/04/10	11/05/10	22	22	4	10	0,16	0,45	1	15	011 / 003	4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 5 de 15

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores kVA		Autorização		Estágio_da_Obra	
			Fonte	Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total	AS / Item		
330/2009	522/09	Pov. Cachoeira (Trecho Brasil	EL	22/05/10	22/05/10	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	009 / 027	4	Ligação de Consumidores
622/2004		Pov Marcaná - 01 serraria	EL			1	0	2	0	0,07	0,00	1	15	007 / 007	4	Excluída (Já atendido)
Total do Município : Jandaíra						689	584	1.968	594	151,37	38,46	239	1.740			

Município : Rio Real

232/2003C	543/04	ELET NO POV OLHOS D'AG	EL	24/11/04	31/12/04	125	114	138	62	6,25	6,68	15	175	001 / 002	1	Atendimento Concluído
129/2005B	290/05	EXT RDR P/ POV MOCAMBI	EL	01/07/05	18/08/05	106	103	145	68	6,80	6,81	13	150	001 / 005	1	Atendimento Concluído
526/2004B	289/05	ELET NO POV PALMEIRAS	EL	27/07/05	17/09/05	97	98	75	76	3,04	4,92	8	105	001 / 001	1	Atendimento Concluído
043/2005A	291/05	EXT RDR P/ POV MATA VER	EL	16/08/05	30/09/05	84	82	164	86	9,33	6,94	18	150	001 / 010	1	Atendimento Concluído
484/2004C	388/05	EXT RDR P/ POV AREIAS	EL	21/09/05	18/10/05	29	30	48	14	2,90	1,38	2	30	001 / 004	1	Atendimento Concluído
473/2004C	389/05	EXT RDR P/ POV MONTE AL	EL	03/10/05	11/11/05	61	55	92	75	5,16	4,99	11	90	001 / 008	1	Atendimento Concluído
527/2004C	387/05	EXT RDR P/ POV BACIAS	EL	18/10/05	23/12/05	50	49	110	32	9,29	2,55	10	70	001 / 011	1	Atendimento Concluído
313/04D	489/05	ELET NO POV LORETO	EL	28/10/05	07/11/05	48	46	12	12	0,31	0,63	2	45	001 / 013	1	Atendimento Concluído
426/2004E	532/05	ELET NO POV LIMA	EL	16/11/05	14/12/05	31	30	40	37	1,82	2,07	3	45	001 / 007	1	Atendimento Concluído
010/2003D	006/06	ELET NO POV PINDOBA (TR	EL	27/12/05	10/02/06	51	44	80	62	3,83	4,31	10	95	001 / 009	1	Atendimento Concluído
627/2004B	008/06	ELET P/ POV AGUA BRANC	EL	28/12/05	16/08/06	250	254	608	250	40,08	20,35	70	520	002 / 004	1	Atendimento Concluído
011/2003D	007/06	ELET NO POV PINDOBA (TR	EL	10/01/06	15/03/06	29	31	29	33	1,24	2,08	5	35	001 / 006	1	Atendimento Concluído
410/2006A	356/06	ELET NO POV MASSARAND	EL	01/08/06	16/08/06	17	17	23	21	0,53	1,33	5	40	003 / 002	1	Atendimento Concluído
408/2006	343/06	ELET NO POV BREJINHO 2	BA	14/08/06	14/10/06	56	55	97	46	5,98	2,99	15	115	003 / 003	1	Atendimento Concluído
457/2006	388/06	ELET NO POV ESTRADA DA	EL	21/08/06	22/08/06	3	3	4	0	0,00	0,22	0	0	003 / 006	1	Atendimento Concluído
406/2006	345/06	ELET NO POV SACO DA CA	BA	16/10/06	21/12/06	38	37	77	40	4,03	2,70	9	70	003 / 004	1	Atendimento Concluído
458/2008	169/08	ELETR NO POV TANQUE D	BA	03/11/08	08/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	004 / 018	2	Obra Concluída
455/2008	163/08	ELET NO POV VÁRZEA CO	BA	17/11/08	30/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 013	2	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total	kVA	AS / Item	
452/2008	164/08	ELET NO POV SALGADINH	BA	24/11/08	06/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 011	2	Obra Concluída
949/2008	378/08	ELET NO POV LORETO (trec	BA	11/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 030	2	Obra Concluída
948/2008	379/08	ELET NO POV LIMA - KIT	BA	29/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 010	2	Obra Concluída
637/2006	493/06	ELET NO POV TEOTÔNIO	EL	23/11/06	24/11/06	3	3	1	2	0,00	0,16	0	0	003 / 011	2	Ligação de Consumidores
476/2006	394/06	ELET NO POV BREJINHO (T	EL	11/01/07	11/01/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	003 / 007	2	Ligação de Consumidores
614/2006A	614/06	ELET NO POV OLHOS D'ÁG	EL	13/01/07	13/01/07	1	1	0	0		0,13	0	0	004 / 005	2	Ligação de Consumidores
699/2006A	031/07	ELET P/ POV MANGUES	EL	16/01/07	15/03/07	37	37	62	17	3,48	1,74	7	50	004 / 010	2	Ligação de Consumidores
482/2005C	013/07	ELET NO POV MOCAMBO D	EL	16/01/07	31/08/07	218	218	530	245	32,80	18,77	54	460	004 / 014	2	Ligação de Consumidores
613/2006	627/06	ELET NO POV LAGOA SECA	EL	18/01/07	18/01/07	1	1	2	0	0,00	0,12	0	0	004 / 004	2	Ligação de Consumidores
412/2006A	146/07	ELET NO POV OLHOS D'ÁG	EL	20/03/07	07/06/07	39	39	87	27	4,50	2,42	14	85	004 / 016	2	Ligação de Consumidores
626/2006A	138/07	ELET NO POV PUBA (trecho	EL	03/04/07	14/04/07	7	7	3	5	0,07	0,16	1	10	004 / 007	2	Ligação de Consumidores
630/2006A	137/07	ELET NO POV PUBA (trecho	EL	03/04/07	14/04/07	9	9	9	13	0,28	0,46	1	15	004 / 009	2	Ligação de Consumidores
550/2006A	257/07	ELET P POV SANTA RITA	EL	04/06/07	31/08/07	64	64	136	43	7,96	3,87	20	150	004 / 012	2	Ligação de Consumidores
096/2007	304/07	ELET NO POV OLHOS D'ÁG	EL	13/07/07	13/07/07	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 001	2	Ligação de Consumidores
120/2007A	468/07	ELET NO POV LORETO (Ed	EL	29/08/07	29/08/07	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0	005 / 003	2	Ligação de Consumidores
121/2007A	467/07	ELET NO POV LORETO (trec	EL	29/08/07	29/08/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	005 / 004	2	Ligação de Consumidores
475/2004C	473/07	ELET P POV MASSARANDU	EL	30/08/07	18/01/08	73	73	187	58	13,53	4,62	25	230	005 / 020	2	Ligação de Consumidores
760/2006A	521/07	ELETR P POV MARIMBOND	EL	04/09/07	08/12/07	59	59	97	53	4,62	3,74	17	115	005 / 014	2	Ligação de Consumidores
269/2007	500/07	Pov Rebolo	EL	21/09/07	21/09/07	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0	006 / 003	2	Ligação de Consumidores
023/2007A	515/07	ELET NO POV LAGOA SECA	EL	25/09/07	25/09/07	2	2	0	1	0,00	0,03	0	0	005 / 002	2	Ligação de Consumidores
123/2007A	517/07	ELET NO POV MONTE ALE	EL	25/09/07	26/09/07	1	1	0	6		0,24	0	0	005 / 015	2	Ligação de Consumidores
549/2006A	514/07	ELETR NO POV TANQUE D	EL	28/09/07	04/10/07	3	3	1	3	0,00	0,12	0	0	004 / 002	2	Ligação de Consumidores
089/2007	303/07	ELET NO POV BAIXOS	EL	14/12/07	15/12/07	3	3	3	0	0,00	0,13	0	0	005 / 008	2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 7 de 15

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item		
548/2006	548/08	ELETR NO POV TANQUE D	BA	20/10/08	08/11/08	8	8	24	13	1,53	0,75	5	30	004 / 018	2	Ligação de Consumidores
727/2006	554/08	ELET NO POV SALGADINH	BA	21/11/08	22/12/08	6	6	6	3	0,08	0,24	4	20	005 / 011	2	Ligação de Consumidores
725/2006	555/08	ELET NO POV VÁRZEA CO	BA	21/11/08	22/12/08	5	5	6	1	0,00	0,18	3	20	005 / 013	2	Ligação de Consumidores
012/2008	920/08	ELET NO POV LORETO (trec	BA	11/12/08	31/12/08	17	17	74	20	4,94	1,09	12	95	007 / 030	2	Ligação de Consumidores
365/2007A	921/08	ELET NO POV LIMA	BA	29/12/08	31/12/08	3	3	7	6	0,31	0,32	1	10	007 / 010	2	Ligação de Consumidores
409/2006	342/06	ELET P/ POV REBOLO	EL	15/09/06	03/11/06	69	69	163	57	7,65	6,10	20	120	003 / 005	2	Atendimento Concluído
288/2006A	395/06	ELETR NO POV PUBA	EL	01/11/06	03/11/06	2	2	2	3		0,16	0	0	003 / 010	2	Atendimento Concluído
359/2006	392/06	ELET NO POV LORETO	EL	03/11/06	03/11/06	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0	003 / 008	2	Atendimento Concluído
253/2009S	317/09	IEQ BANCO DE CAPACITOR	EL		31/12/09	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	007 / 045	3	Obra Concluída
472/2008	183/08	KIT - ELET NO POV MATA V	EL	25/08/08	11/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 021	3	Obra Concluída
456/2008	167/08	Pov. Carro Quebrado (Kit)	EL	18/11/08	10/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	005 / 012	3	Obra Concluída
103/2009	086/09	KIT - Pov. Bacias (Trecho luiz	EL	16/03/09	19/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 013	3	Obra Concluída
185/2009	153/09	KIT - ELET NO POV TANQU	EL	17/04/09	18/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 016	3	Obra Concluída
184/2009	154/09	KIT - ELETR NO POV LAGO	EL	23/04/09	26/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 021	3	Obra Concluída
160/2009	141/09	KIT - ELET P/ POV CARAN	EL	19/05/09	10/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 019	3	Obra Concluída
161/2009	142/09	KIT - ELET NO POV SÍTIO (tr	EL	22/06/09	18/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	006 / 010	3	Obra Concluída
643/2009	414/09	KIT - Pov. Palmeira	EL	02/09/09	02/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 026	3	Obra Concluída
702/2009	974/09	MRD Recondutoramento TM	EL	12/11/09	26/02/10	0	0	42	0	4,57	0,00	0	0	007 / 046	3	Obra Concluída
883/2009	527/09	ELET NO POV SALGADO G	EL	05/01/10	14/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 041	3	Obra Concluída
659/2009	423/09	KIT - Pov. Loreto (Abel)	EL	20/01/10	28/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 034	3	Obra Concluída
797/2009	1024/09	Ligações Rurais 2 - Rio Real	EL		31/12/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 052	3	Ligação de Consumidores
405/2006A	454/07	ELET PARA O POV SALGAD	EL	30/08/07	12/01/08	76	76	169	74	9,20	6,48	22	190	005 / 017	3	Ligação de Consumidores
475/2006A	041/08	ELETR P/ O POV BREJINHO	EL	18/01/08	19/04/08	47	47	122	29	9,09	2,26	14	105	004 / 017	3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item		
530/2006A	013/08	ELETR PARA O POV CARAÍ	EL	18/01/08	09/05/08	89	89	217	115	12,93	8,38	25	295	005 / 022	3	Ligação de Consumidores
517/2006A	012/08	ELETRIF PARA O POV BURI	EL	18/01/08	05/06/08	78	78	227	103	12,17	8,98	26	285	005 / 024	3	Ligação de Consumidores
109/2007A	107/08	ELET NO POV BACIAS (trec	EL	22/04/08	19/07/08	35	35	93	36	6,43	2,30	17	120	007 / 014	3	Ligação de Consumidores
437/2007A	148/08	ELET P/ POV PRAÇA	EL	12/05/08	19/03/09	57	57	304	62	22,99	3,40	45	325	007 / 029	3	Ligação de Consumidores
481/2005B	146/08	ELETRIFICAÇÃO NO POV M	EL	16/07/08	20/11/08	81	81	258	123	17,12	8,67	30	240	007 / 020	3	Ligação de Consumidores
566/2006	455/08	ELET P/ O POV RIBEIRA	EL	21/07/08	03/12/08	57	57	174	39	12,17	3,48	23	215	007 / 022	3	Ligação de Consumidores
411/2006	416/08	ELET P/ POV SUCUPIRA	EL	22/07/08	16/10/08	50	50	189	57	14,47	4,80	20	155	007 / 018	3	Ligação de Consumidores
471/2008	562/08	ELET NO POV MATA VERD	EL	25/08/08	11/10/08	36	36	105	39	7,68	1,92	14	90	005 / 021	3	Ligação de Consumidores
726/2006	550/08	ELET NO POV CARRO QUE	EL	21/11/08	22/12/08	7	7	13	2	0,58	0,19	3	15	005 / 012	3	Ligação de Consumidores
363/2007	447/08	ELET NO POV REBOLO (Ma	EL	02/12/08	11/12/08	12	12	10	2	0,40	0,33	2	15	007 / 003	3	Ligação de Consumidores
043/2008	448/08	ELET NO POV MONTE ALE	EL	09/12/08	09/12/08	1	1	0	3	0,00	0,06	0	0	007 / 004	3	Ligação de Consumidores
102/2009	171/09	Pov. Bacias (Trecho luiz Cesa	EL	19/03/09	19/03/09	1	1	5	0	0,42	0,00	1	15	009 / 012	3	Ligação de Consumidores
407/2006	293/09	ELET NO POV TANQUE DO	EL	17/04/09	18/06/09	43	43	133	40	8,32	2,82	17	140	007 / 016	3	Ligação de Consumidores
547/2006	294/09	ELETR NO POV LAGOA DE	EL	23/04/09	26/07/09	21	21	85	16	5,05	1,83	9	60	007 / 021	3	Ligação de Consumidores
022/2006A	257/09	ELET P/ POV CARANGUEIJ	EL	19/05/09	10/10/09	49	49	177	31	14,51	2,84	20	135	007 / 019	3	Ligação de Consumidores
113/2007	258/09	ELET NO POV SÍTIO (trecho	EL	22/06/09	18/09/09	41	41	134	32	7,47	3,00	21	110	006 / 010	3	Ligação de Consumidores
642/2009	888/09	Pov. Palmeira	EL	02/09/09	02/09/09	1	1	0	1	0,00	0,04	1	15	010 / 025	3	Ligação de Consumidores
703/2009	975/09	MRD Recondutoramento Mas	EL	12/11/09	07/03/10	0	0	50	0	4,32	0,00	0	0	007 / 046	3	Ligação de Consumidores
137/2007	1258/09	ELET NO POV SALGADO G	EL	05/01/10	14/01/10	1	1	14	1	0,94	0,04	1	5	007 / 041	3	Ligação de Consumidores
658/2009	907/09	Pov. Loreto (Abel)	EL	20/01/10	28/01/10	1	1	14	1	1,07	0,04	1	5	010 / 033	3	Ligação de Consumidores
201/2008	400/08	Ligações Rurais - Rio Real	EL	01/01/08	29/02/08	40	40	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 001	3	Atendimento Concluído
174/2010	288/10	Pov. Mocambinho	EL			3	0	17	0	1,26	0,00	3	25	/	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
175/2010	099/10	KIT - Pov. Mocambinho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	/	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 9 de 15

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra	
132/2007		ELET NO POV ESTRADA D	EL			4	0	4	3	0,25	0,09	1	5	006 / 008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
632/2006		ELET NO POV OLHOS D'ÁG	EL			5	0	13	7	0,65	0,42	2	10	006 / 011	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
010/2008		ELET POV PINDOBA (Fragui	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	007 / 008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
435/2007		Pov Lagoa Seca (Sítio Visão)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	007 / 009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
095/2004		Faz São José - Pov Puba	EL			2	0	11	4	0,51	0,24	1	15	007 / 011	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
094/2004		Pov Pindoba - Eletrificação de	EL			1	0	2	0	0,03	0,00	1	45	007 / 012	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
133/2007		ELET NO POV LAGOA SECA	EL			1	0	5	0	0,31	0,00	1	5	007 / 026	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
112/2007		ELET NO POV LAGOA DE B	EL			1	0	2	0	0,03	0,00	1	15	007 / 031	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
456/2005		ELET P/ FAZENDA BREJO	EL			1	0	6	0	0,49	0,00	1	15	007 / 035	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
569/2004		ELET NO POV TABOA	EL			1	0	9	0	0,73	0,00	1	15	007 / 036	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
064/2007		ELET NO POV MOCAMBO D	EL			3	0	20	4	1,38	0,20	2	10	007 / 037	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
140/2007		ELET NO POV AGUA BRAN	EL			1	0	8	0	0,54	0,00	1	5	007 / 039	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
009/2008		ELET NO POV LORETO	EL			1	0	7	0	0,51	0,00	1	10	007 / 040	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
633/2006		ELET NO POV MUCAMBINH	EL			2	0	23	0	1,88	0,00	2	10	007 / 042	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
832/2009		ELET NO POV MUCAMBINH	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 042	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
173/2008		ELET NO POV MUCAMBINH	EL			1	0	2	2	0,00	0,22	0	0	008 / 001	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
152/2008	468/08	Pov. Saco da Candeia (Trech	EL			1	0	1	0	0,00	0,04	0	0	008 / 002	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
176/2008	727/09	ELET NO POV MUCAMBINH	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 004	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
528/2009	355/09	KIT - ELET NO POV MUCAM	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 004	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
174/2008		ELET POV OLHOS D'ÁGUA (EL			1	0	0	6	0,00	0,23	0	0	008 / 005	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
244/2008		ELET FAZ MATA VERDE / P	EL			1	0	8		0,68		1	15	008 / 006	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
245/2008		ELET NO POV LORETO (trec	EL			11	0	55	10	4,03	0,47	8	45	008 / 007	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
247/2008		ELET NO POV CARAÍBAS	EL			2	0	17	7	1,47	0,31	1	10	008 / 008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra	
529/2009	354/09	KIT - ELET NO POV MUCAM	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 012	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
361/2008	726/09	ELET NO POV MUCAMBINH	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 012	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
371/2008		Fazenda Bica	EL			1	0	10	0	0,41	0,00	1	10	008 / 020	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
071/2009		ELET NO POV ESTRADA DA	EL			1	0	1	1	0,00	0,04	1	5	009 / 011	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
202/2009		Pov. Loreto - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 019	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
774/2009	303/10	Pov. Bacias (Ana Maria)	EL			1	0	1	0	0,09	0,09	1	5	011 / 019	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
775/2009	116/10	Pov. Bacias (Ana Maria) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 020	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
776/2009	305/10	Pov. Bacias (Valdelice)	EL			1	0	0	2	0,00	0,06	0	0	011 / 021	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
777/2009	118/10	Pov. Bacias (Valdelice) - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 022	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
800/2009	301/10	Pov. Baixa da Coruja	EL			3	0	5	3	0,27	0,11	2	10	011 / 023	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
801/2009	114/10	Pov. Baixa da Coruja - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 024	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
780/2009	380/10	Pov. Mocambinho I (Maria Jo	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	011 / 027	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
785/2009	374/10	Pov. Mocambo do Rio Azul	EL			1	0	0	1	0,00	0,05	1	5	011 / 032	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
802/2009	300/10	Pov. Mocambo do Rio Azul	EL			2	0	0	3	0,00	0,16	0	0	011 / 033	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
803/2009	111/10	Pov. Mocambo do Rio Azul -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 034	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
804/2009	295/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (A	EL			1	0	3	1	0,21	0,04	1	5	011 / 037	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
805/2009		Pov. Mocambo do Rio Azul (A	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 038	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
783/2009	296/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (D	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 039	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
784/2009	107/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (D	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 040	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
778/2009	304/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (D	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5	011 / 041	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
779/2009	117/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (D	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	011 / 042	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
814/2009	306/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (J	EL			1	0	8	0	0,49	0,00	1	5	011 / 043	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
815/2009	119/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (J	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 044	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		
			Fonte	Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra
816/2009	310/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Z	EL			2	0	8	0	0,48	0,00	2	10	011 / 047	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
817/2009	123/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (Z	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 048	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
806/2009	294/10	Pov. Santa Rita (Marcos)	EL			1	0	4	0	0,28	0,00	1	5	011 / 050	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
807/2009	105/10	Pov. Santa Rita (Marcos) - KI	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 051	4 Projeto Concluído/ Planej. Obra
252/2009S	318/09	IEQ BANCO DE CAPACITOR	EL		31/12/09	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	007 / 045	4 Obra Concluída
440/2009	305/09	KIT - Pov. Saco da Candeia	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 016	4 Obra Concluída
108/2009	104/09	KIT - Pov. Olhos D'água (Trec	EL	07/04/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 016	4 Obra Concluída
224/2009	226/09	ELET NO POV LORETO - KI	EL	17/06/09	17/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 021	4 Obra Concluída
506/2009	347/09	KIT - ELET NO POV ALEGR	EL	21/09/09	16/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 013	4 Obra Concluída
323/2009	248/09	KIT - Pov. Santa Rita (Trecho	EL	01/10/09	01/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 025	4 Obra Concluída
535/2009	348/09	KIT - ELET NA ESTRADA DA	EL	27/10/09	12/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 010	4 Obra Concluída
734/2008	341/09	Pov Saco da Candeia (Trecho	EL	27/10/09	27/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 023	4 Obra Concluída
364/2008	722/09	ELET NO POV OLHOS D'ÁG	EL	28/10/09	28/10/09	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0	008 / 014	4 Obra Concluída
533/2009	350/09	KIT - Pov. Olhos D'água (T. V	EL	28/10/09	28/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 014	4 Obra Concluída
368/2008	725/09	ELET NO POV BAIXA DA CO	EL	28/10/09	28/10/09	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 018	4 Obra Concluída
530/2009	353/09	KIT - Pov. Baixa da Coruja (T	EL	28/10/09	28/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008 / 018	4 Obra Concluída
830/2009		ELET NO POV PINDOBA (tre	EL	23/11/09	06/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 034	4 Obra Concluída
828/2009	479/09	Pov. Monte Alegre (Trecho de	EL	04/12/09	24/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 038	4 Obra Concluída
411/2009	287/09	Pov Saco da Candeia (Raimu	EL	15/01/10	15/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 006	4 Obra Concluída
413/2009	288/09	KIT - Pov. Água Branca (Trec	EL	19/01/10	19/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 008	4 Obra Concluída
417/2009	291/09	Pov Varzea Comprida (Taide)	EL	20/01/10	27/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 010	4 Obra Concluída
647/2009	409/09	KIT - Pov. Saco Grande (Verí	EL	28/01/10	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 028	4 Obra Concluída
419/2009	290/09	Pov Loreto (Zé Bufante) - KIT	EL	12/02/10	27/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 012	4 Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra	
667/2009	419/09	KIT - Pov. Santa Rita (Trecho	EL	11/03/10	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 040	4	Obra Concluída
665/2009	420/09	KIT - Pov. Santa Rita (Trecho	EL	12/03/10	12/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 038	4	Obra Concluída
649/2009	408/09	KIT - Pov. Baixa D'Areia	EL	17/03/10	27/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 030	4	Obra Concluída
661/2009	422/09	KIT -Pov. Loreto (Areias) (Tre	EL	18/04/10	24/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 036	4	Obra Concluída
826/2009		POV. Rebolo (Trecho-2) - KI	EL	20/04/10	19/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 049	4	Obra Concluída
044/2010	041/10	KIT - Pov. Alegre (Alcides)	EL	28/04/10	20/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 018	4	Obra Concluída
833/2009	472/09	KIT - ELET NO POV MOMBA	EL	30/04/10	20/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 017	4	Obra Concluída
637/2009	413/09	KIT - Estrada da Lagoa de Ba	EL	19/05/10	19/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 024	4	Obra Concluída
829/2009	478/09	ELET NO POV SALGADO G	EL	20/05/10	21/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	007 / 033	4	Obra Concluída
772/2009	1211/09	Pov. Mocambo Azul (Zé Aurel	EL	26/05/10	26/05/10	1	0	0	4	0,00	0,11	0	0	011 / 028	4	Obra Concluída
773/2009	515/09	Pov. Mocambo Azul (Zé Aurel	EL	26/05/10	26/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 029	4	Obra Concluída
788/2009	297/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (A	EL	01/06/10	15/06/10	1	0	1	2	0,00	0,08	0	0	011 / 035	4	Obra Concluída
789/2009	108/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (A	EL	01/06/10	15/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 036	4	Obra Concluída
818/2009	298/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (R	EL	08/06/10	15/06/10	1	0	4	0	0,34	0,00	1	10	011 / 045	4	Obra Concluída
819/2009	109/10	Pov. Mocambo do Rio Azul (R	EL	08/06/10	15/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 046	4	Obra Concluída
781/2009	299/10	Pov. Mocambo do Rio Azul	EL	09/06/10	15/06/10	1	0	0	1	0,00	0,04	1	5	011 / 030	4	Obra Concluída
782/2009	110/10	Pov. Mocambo do Rio Azul -	EL	09/06/10	15/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	011 / 031	4	Obra Concluída
1020/2009	293/10	Pov. Lagoa Seca (Andrade)	EL	18/06/10	18/06/10	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 025	4	Obra Concluída
1021/2009	104/10	Pov. Lagoa Seca (Andrade) -	EL	18/06/10	18/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 026	4	Obra Concluída
486/2010	613/10	1º Lote ligações rurais - Rio				40	4	0	0	0,00	0,00	0	0	/	4	Ligação de Consumidores
907/2009	1232/09	Ligações Rurais 3 - Rio Real	EL		31/12/09	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 016	4	Ligação de Consumidores
719/2006	628/06	ELET NO POV SALGADINH	EL	11/01/07	13/01/07	2	2	2	0	0,00	0,00	0	0	004 / 003	4	Ligação de Consumidores
007/2008	033/08	ELET NO POV LAGOA SECA	EL	05/03/08	05/03/08	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	007 / 005	4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item		
109/2009	206/09	Pov. Olhos D'água (Trecho de	EL	07/04/09	07/04/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	009 / 017	4	Ligação de Consumidores
223/2009	490/09	ELET NO POV LORETO	EL	17/06/09	17/06/09	6	7	0	4	0,00	0,12	0	0	009 / 020	4	Ligação de Consumidores
558/2009	775/09	Ligações Rurais 1- Rio Real	EL	01/09/09	30/10/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 050	4	Ligação de Consumidores
110/2007	719/09	ELET NO POV ALEGRE	EL	21/09/09	16/11/09	30	30	126	5	9,47	1,22	9	65	007 / 013	4	Ligação de Consumidores
322/2009	523/09	Pov. Santa Rita (Trecho de G	EL	01/10/09	01/10/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	009 / 024	4	Ligação de Consumidores
320/2008	720/09	ELET NA ESTRADA DA LAG	EL	27/10/09	12/11/09	1	1	1	1	0,05	0,04	1	5	008 / 010	4	Ligação de Consumidores
733/2008	711/09	Pov Saco da Candeia (Trecho	EL	27/10/09	27/10/09	2	2	0	2	0,00	0,06	0	0	008 / 022	4	Ligação de Consumidores
111/2007	1108/09	ELET NO POV PINDOBA (tre	EL	23/11/09	06/04/10	26	33	158	22	11,71	1,73	21	115	007 / 034	4	Ligação de Consumidores
201/2009	1136/09	Pov. Loreto	EL	26/11/09	03/12/09	9	9	0	11	0,00	0,42	0	0	009 / 018	4	Ligação de Consumidores
744/2008	1113/09	Pov. Monte Alegre (Trecho de	EL	04/12/09	24/12/09	9	9	33	17	2,05	0,80	4	25	007 / 038	4	Ligação de Consumidores
324/2009	516/09	Pov. Buriil (Trecho de Zelito)	EL	09/12/09	09/12/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5	009 / 026	4	Ligação de Consumidores
439/2009	597/09	Pov. Saco da Candeia	EL	11/01/10	11/01/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	010 / 015	4	Ligação de Consumidores
410/2009	573/09	Pov Saco da Candeia (Raimu	EL	15/01/10	15/01/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	010 / 005	4	Ligação de Consumidores
412/2009	574/09	Pov. Água Branca (Trecho de	EL	19/01/10	19/01/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	010 / 007	4	Ligação de Consumidores
416/2009	577/09	Pov Varzea Comprida (Taide)	EL	20/01/10	27/01/10	2	2	1	3	0,00	0,13	1	5	010 / 009	4	Ligação de Consumidores
646/2009	877/09	Pov. Saco Grande (Veríssimo	EL	28/01/10	11/03/10	7	7	23	9	1,54	0,44	5	25	010 / 027	4	Ligação de Consumidores
418/2009	576/09	Pov Loreto (Zé Bufante)	EL	12/02/10	27/02/10	1	1	5	0	0,25	0,00	1	5	010 / 011	4	Ligação de Consumidores
666/2009	903/09	Pov. Santa Rita (Trecho Rafa	EL	11/03/10	11/03/10	2	2	0	6	0,00	0,22	0	0	010 / 039	4	Ligação de Consumidores
664/2009	904/09	Pov. Santa Rita (Trecho de C	EL	12/03/10	12/03/10	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0	010 / 037	4	Ligação de Consumidores
648/2009	876/09	Pov. Baixa D'Areia	EL	17/03/10	27/04/10	4	4	16	5	1,06	0,28	2	10	010 / 029	4	Ligação de Consumidores
660/2009	906/09	Pov. Areias (Trecho de Abel)	EL	18/04/10	24/04/10	1	1	17	0	1,20	0,00	1	5	010 / 035	4	Ligação de Consumidores
356/2007	1074/09	ELET NO POV REBOLO TRE	EL	20/04/10	19/05/10	7	9	36	5	2,22	0,29	5	40	007 / 028	4	Ligação de Consumidores
135/2007	1072/09	ELET NO POV PUBA (trecho	EL	23/04/10	27/04/10	1	1	4	0	0,26	0,00	1	10	007 / 023	4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás BA = Governo do Estado da Bahia

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 14 de 15

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Autorização		
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total	AS / Item	Estágio_da_Obra	
043/2010	114/10	Pov. Alegre (Alcides)	EL	28/04/10	20/05/10	3	3	3	2	0,14	0,07	1	15	011 / 017	4	Ligação de Consumidores
136/2007	1106/09	ELET NO POV MOMBAÇA (tr	EL	30/04/10	30/05/10	1	1	3	0	0,13	0,00	1	10	007 / 017	4	Ligação de Consumidores
636/2009	881/09	Estrada da Lagoa de Baixo	EL	19/05/10	19/05/10	1	1	1	1	0,00	0,00	1	5	010 / 023	4	Ligação de Consumidores
138/2007	1112/09	ELET NO POV SALGADO G	EL	20/05/10	21/05/10	1	1	7	0	0,41	0,00	1	5	007 / 033	4	Ligação de Consumidores
202/2008		IEQ BANCO DE REGULADO				0	0	6	0	0,00	0,00	0	0	007 / 044	4	Projeto em revisão
786/2009	302/10	Pov. Tanque dos Marques (N	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 052	4	Excluída (Já atendido)
787/2009	115/10	Pov. Tanque dos Marques (N	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011 / 053	4	Excluída (Já atendido)
Total do Município : Rio Real						2.825	2.699	6.381	2.474	401,89	187,92	795	6.390			
Total geral						3.514	3.283	8.349	3.068	553,26	226,37	1034	8.130			