

Cia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe

Programa Nacional de Universalização e Uso da Energia Elétrica

Acompanhamento de Obras

Estado : Sergipe

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores kVA		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
Município : Arauá																
582/2002A	355/04	Pov Olhos D'água e Fumo B	SE	04/08/04	30/08/04	28	27	53	11	2,84	1,50	6	65		1	Atendimento Concluído
597/2004A	114/05	Pov Palmeirinhas	EL	12/04/05	19/04/05	8	8	18	8	0,98	0,63	2	30		1	Atendimento Concluído
355/2004B	115/05	Pov Travessão	EL	18/04/05	27/04/05	3	3	8	2	0,40	0,16	1	10		1	Atendimento Concluído
174/2005	215/05	IEQ Banco de Reguladores	SE	19/07/05	24/07/05	0	0	2	3	0,00	0,00	0	0	Delta Fechado	1	Atendimento Concluído
298/2005	453/05	Pov Camboatá	SE	26/09/05	09/10/05	5	5	27	0	2,56	0,00	5	55		1	Atendimento Concluído
583/2004A	401/05	Pov Carnaíba	SE	16/11/05	08/12/05	18	19	43	15	2,54	1,64	6	45		1	Atendimento Concluído
628/2004B	582/05	Faz São José - Pov Cambo	SE	09/12/05	17/12/05	5	3	7	2	0,48	0,11	1	45		1	Atendimento Concluído
043/2006	061/06	Ligações Rurais - Arauá	EL	15/11/05	20/12/05	7	7	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
433/2005A	595/05	Pov Fumo Bravo	EL	15/12/05	03/01/06	2	2	0	7	0,00	0,26	0	0		1	Atendimento Concluído
077/2004A	080/06	Pov Eugênia	EL	31/01/06	02/02/06	1	1	4	0	0,48	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
157/2006	108/06	Ligações Rurais - Arauá	EL	01/02/06	28/02/06	29	29	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
174/2006C	413/06	Pov Progresso (trecho 1)	SE	21/08/06	14/10/06	12	10	63	5	4,28	0,64	5	55		1	Atendimento Concluído
175/2006C	414/06	Pov Progresso (trecho 2)	SE	11/09/06	14/10/06	13	15	45	12	2,26	1,20	7	80		1	Atendimento Concluído
417/2006	292/06	Pov Carnaíba	EL	02/07/06	04/07/06	4	4	1	4	0,00	0,14	0	0		2	Ligação de Consumidores
306/2006A	377/06	Pov Travessão	EL	01/08/06	02/09/06	6	6	34	6	2,14	0,48	3	25		2	Ligação de Consumidores
562/2006	457/06	Colônia Sucupira	EL	17/10/06	01/11/06	6	6	11	7	0,60	0,37	1	10		2	Ligação de Consumidores
447/2006A	547/06	Pov Casa Caiada (trecho 1)	EL	03/11/06	27/11/06	8	8	41	4	2,82	0,33	4	50		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
594/2006	476/06	Pov Progresso	EL	16/10/06	01/12/06	6	6	29	15	1,95	0,82	3	20		2	Ligação de Consumidores
448/2006A	546/06	Pov Casa Caiada (trecho 2)	EL	28/11/06	18/12/06	11	12	38	6	2,08	0,92	4	35		2	Ligação de Consumidores
572/2006	454/06	Pov Carnaíba	EL	22/01/07	25/01/07	1	1	14	0	0,95	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
571/2006	455/06	Pov Sítio Olhos D'água	EL	19/01/07	27/01/07	2	3	9	4	0,48	0,35	1	15		2	Ligação de Consumidores
449/2006A	545/06	Pov Casa Caiada (trecho 3)	EL	19/12/06	11/02/07	6	6	35	5	2,12	0,28	5	60		2	Ligação de Consumidores
763/2006	039/07	Faz Pedra Mole	EL	12/02/07	27/02/07	1	1	19	1	1,50	0,03	1	10		2	Ligação de Consumidores
563/2006	456/06	Pov Olhos D'água	EL	16/01/07	06/03/07	5	5	64	5	5,00	0,20	5	45		2	Ligação de Consumidores
573/2006	453/06	Pov Lagoa de Dentro	EL	20/03/07	21/03/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
601/2006	452/06	Pov Tabuleiro	EL	22/01/07	24/03/07	3	3	12	4	0,44	0,24	2	25		2	Ligação de Consumidores
239/2006B	044/07	Pov Bolandeira	EL	27/02/07	24/03/07	10	10	44	10	2,56	1,08	5	60		2	Ligação de Consumidores
129/2006A	043/07	Pov Bolandeira	EL	28/02/07	24/03/07	3	3	12	5	0,69	0,40	1	10		2	Ligação de Consumidores
244/2005B	040/07	Pov Camboatá	EL	07/02/07	14/04/07	12	12	44	14	3,31	1,16	4	55		2	Ligação de Consumidores
046/2007	175/07	Faz Contendas	EL	23/04/07	30/04/07	1	1	18	0	1,35	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
599/2006	475/06	Sítio Salobro / Pov Tabuleiro	EL	29/03/07	03/05/07	1	1	2	0	0,16	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
040/2007	177/07	Pov Progresso (Trecho de Z	EL	17/05/07	17/05/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
049/2007	172/07	Pov Progresso	EL	16/05/07	18/05/07	1	1	0	6	0,00	0,22	0	0		2	Ligação de Consumidores
047/2007	170/07	Pov Casa Caiada (Faz Taqu	EL	17/05/07	24/05/07	1	1	20	0	1,65	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
166/2007	367/07	Pov Tabuleiro	EL	12/07/07	18/07/07	2	2	8	0	0,75	0,00	2	30		2	Ligação de Consumidores
127/2007	342/07	Elet Faz Areias	EL	17/07/07	24/07/07	1	1	1	0		0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
155/2007	370/07	Pov Areias - Faz Mendes	EL	18/07/07	28/07/07	1	1	13	0	1,07	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
202/2007	415/07	Pov Camboatá	EL	01/08/07	11/08/07	2	2	25	0	2,03	0,00	2	20		2	Ligação de Consumidores
185/2007	389/07	Pov Bolandeira	EL	07/08/07	18/08/07	8	8	29	6	1,47	0,33	5	30		2	Ligação de Consumidores
249/2007	481/07	Pov Pocos	EL	04/09/07	14/09/07	3	3	4	5	0,18	0,20	1	10		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total		
239/2007	432/07	Pov Progresso (Fernando)	EL	13/09/07	14/09/07	1	1	1	0	0,07	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
214/2007	430/07	Pov Olhos D'água (Gracilian	EL	20/09/07	29/09/07	1	1	1	3	0,00	0,11	0	0	2	Ligação de Consumidores
250/2007	482/07	Rod Itabaianinha / Arauá	EL	11/09/07	04/10/07	2	2	47	0	4,11	0,00	2	15	2	Ligação de Consumidores
201/2007	416/07	Pov Sucupira	EL	05/10/07	06/10/07	4	4	1	2	0,00	0,08	1	5	2	Ligação de Consumidores
325/2008	405/08	Ligações Rurais - Arauá	EL	01/01/08	29/02/08	11	11	0	0	0,00	0,00	0	0	3	Atendimento Concluído
162/2006A	103/08	Faz Piedade - Pov Sucupira	EL	31/03/08	19/04/08	3	3	22	0	2,17	0,00	2	15	3	Ligação de Consumidores
113/2008	182/08	Povado Arauá (trecho de Da	EL	23/04/08	05/05/08	3	3	20	0	1,39	0,00	2	20	3	Ligação de Consumidores
156/2008	233/08	Pov Progresso (Antônio To	EL	12/05/08	17/05/08	5	5	2	2	0,00	0,18	0	0	3	Ligação de Consumidores
155/2008	232/08	Pov Progresso (Loura)	EL	13/05/08	17/05/08	3	3	3	3	0,00	0,12	1	15	3	Ligação de Consumidores
211/2008	261/08	Pov Casa Caiada (r da Paix	EL	23/05/08	26/05/08	1	1	0	6	0,00	0,22	0	0	3	Ligação de Consumidores
143/2008	237/08	Pov Sapé (Zefinha)	EL	18/06/08	18/06/08	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores
165/2008	258/08	Sitio Areia Branca - Pov. Bol	EL	23/06/08	23/06/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	3	Ligação de Consumidores
268/2008	328/08	Pov Progresso (Araquitiba)	EL	02/07/08	03/07/08	1	1	3	0	0,00	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores
273/2008	348/08	Pov Cansanção (Antônio Ce	EL	01/07/08	14/07/08	3	3	11	3	0,66	0,12	1	5	3	Ligação de Consumidores
335/2008	430/08	Pov Carnaíba (r. Nsa Sra da	EL	12/07/08	19/07/08	2	2	2	3	0,04	0,11	1	5	3	Ligação de Consumidores
368/2006A	221/08	Faz Travessão	EL	22/07/08	25/07/08	1	1	7	0	0,77	0,00	1	15	3	Ligação de Consumidores
379/2008	472/08	Pov. Progresso (Trecho de	EL	03/08/08	11/08/08	1	1	5	1	0,29	0,04	1	5	3	Ligação de Consumidores
396/2008	485/08	Pov. Progresso (Trecho de	EL	07/08/08	12/08/08	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0	3	Ligação de Consumidores
208/2008	263/08	Pov Tabuleiro	EL	21/07/08	13/08/08	1	1	19	0	0,96	0,00	1	5	3	Ligação de Consumidores
378/2008	464/08	Pov Progresso	EL	01/08/08	13/08/08	4	4	1	4	0,00	0,16	0	0	3	Ligação de Consumidores
380/2008	473/08	Pov. Progresso (Jailton)	EL	05/08/08	13/08/08	2	2	1	3	0,00	0,12	0	0	3	Ligação de Consumidores
390/2008	490/08	Pov. Bolandeira	EL	12/08/08	13/08/08	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0	3	Ligação de Consumidores
210/2008	262/08	Pov Casa Caiada (r Boquim)	EL	13/08/08	21/08/08	2	2	1	2	0,17	0,07	0	0	3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 3 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
172/2008	251/08	Rua Estância Pov. Casa Cai	EL	13/08/08	21/08/08	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
696/2008	283/08	KIT - Fazenda São Mateus	EL	12/11/08	12/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	695/2008	3	Obra Concluída
658/2008	302/08	Kit - Pov. Sucupira	EL	24/12/08	24/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	orç 657/2008	3	Obra Concluída
657/2008	785/08	Pov. Sucupira	EL	24/12/08	24/12/08	1	1	0	1	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
422/2008	153/08	Kit Inst Pov Sucupira (Cumb	EL	20/01/09	20/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	421/2008	3	Obra Concluída
337/2008	429/08	Pov Palmeirinha	EL	28/01/09	28/01/09	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
421/2008	528/08	RDR Pov Sucupira (Cumbuc	EL	20/01/09	29/01/09	1	1	4	0	0,37	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
937/2008	006/09	Faz Teresópolis - KIT	EL	03/02/09	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	936/2008	3	Obra Concluída
936/2008	017/09	Faz Teresópolis	EL	03/02/09	06/02/09	1	1	6	0	0,48	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
264/2008	330/08	Pov Bolandeira (Ildete)	EL	11/02/09	11/02/09	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
650/2008	277/08	Pov. Progresso (Kit - Trecho	EL	13/01/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	649/2008	3	Obra Concluída
649/2008	760/08	Pov. Progresso (Trecho de	EL	13/01/09	12/02/09	1	1	5	3	0,28	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores
451/2008	165/08	Pov. Tabuleiro (Clovis)	EL	12/02/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 450/2008	3	Obra Concluída
935/2008	014/09	Colônia Sucupira (Leonidas)	EL	07/03/09	07/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	934/2008	3	Obra Concluída
934/2008	025/09	Colônia Sucupira (Leonidas)	EL	07/03/09	07/03/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
012/2009	076/09	KIT - Rod. Arauá - Itabaianin	EL	17/03/09	17/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	011/2009	3	Obra Concluída
011/2009	144/09	Rod. Arauá - Itabaianinha	EL	17/03/09	17/03/09	1	1	2	0	0,09	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
450/2008	553/08	Pov. Tabuleiro (Clovis)	EL	12/02/09	21/03/09	1	1	12	2	0,92	0,08	1	10		3	Ligação de Consumidores
044/2009	077/09	KIT - Pov. Travessão (Trech	EL	11/03/09	25/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	043/2009	3	Obra Concluída
043/2009	145/09	Pov. Travessão (Trecho Zit	EL	11/03/09	25/04/09	2	2	18	1	0,90	0,03	2	15		3	Ligação de Consumidores
193/2009	168/09	KIT - Pov. Sucupira (Florian	EL	22/05/09	06/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	192/2009	3	Obra Concluída
192/2009	360/09	Pov. Sucupira (Floriano)	EL	22/05/09	06/06/09	1	1	7	3	0,43	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores
357/2009	264/09	KIT - Pov. Progresso (Trech	EL	25/06/09	25/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	356/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 4 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
356/2009	550/09	Pov. Progresso (Trecho Bea	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
363/2009	261/09	KIT - Pov. Casa Caiada (Tre	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	362/2009	3	Obra Concluída
389/2009	277/09	Faz Tuim - KIT	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
388/2009	563/09	Faz Tuim	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	5	0	0,27	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
362/2009	547/09	Pov. Casa Caiada (Trecho V	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	1	0	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
121/2009	091/09	KIT - Pov. Bolandeira	EL	01/09/09	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	120/2009	3	Obra Concluída
120/2009	193/09	Pov. Bolandeira	EL	01/09/09	11/09/09	1	1	12	0	1,03	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
314/2009	252/09	KIT - Pov. Casa Caiada (Tre	EL	11/09/09	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	313/2009	3	Obra Concluída
313/2009	527/09	Pov. Casa Caiada (Trecho d	EL	11/09/09	11/09/09	1	1	2	0	0,15	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
695/2008	766/08	Fazenda São Mateus	EL		31/12/09	1	1	8	0	1,01	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
641/2009	411/09	KIT - Pov. Sucupira	EL	18/01/10	12/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	640/2009	3	Obra Concluída
640/2009	879/09	Pov. Sucupira	EL	18/01/10	12/02/10	2	2	11	4	0,65	0,16	1	5		3	Ligação de Consumidores
585/2010		KIT - Pov. Poços (Ivaneide)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	584/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
463/2010	258/10	KIT - Faz. Limoeiro - Pov. T	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	462/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
462/2010	565/10	Faz. Limoeiro - Pov. Tabulei	EL			1	0	3	0	0,38	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
584/2010		Pov. Poços (Ivaneide)	EL			1	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
465/2010	259/10	KIT -Faz Paraíso	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	464/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
568/2010		KIT - Pov. Progresso	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	567/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
377/2010	224/10	KIT - Pov. Travessão II	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	376/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
464/2010	566/10	Faz Paraíso	EL			1	0	2	0	0,15	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
580/2009		Pov. Sucupira	EL			1	0	3	0	0,13	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
131/2010	251/10	Faz. São Domingos	EL			1	0	9	5	0,44	0,20	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
376/2010	513/10	Pov. Travessão II	EL			1	0	1	0	0,03	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 5 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total kVA			Dependência
132/2010	093/10	KIT - Faz. São Domingos	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	131/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
657/2009	424/09	KIT - Pov. Casa Caiada	EL			0	0	0	0	0,00	0,08	0	0	656/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
565/2010		Pov. Poços (Trecho de Man	EL			1	0	0	4	0,00	0,17	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
656/2009	908/09	Pov. Casa Caiada	EL			1	0	1	0	0,00	0,08	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
566/2010		KIT - Pov. Poços (Trecho de	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	565/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
567/2010		Pov. Progresso	EL			1	0	10	0	0,66	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
581/2009	394/09	KIT - Pov. Sucupira	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	580/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
491/2010	609/10	1º Lote ligações rurais - Ara	EL			8	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
740/2006	023/07	Pov Bolandeira - Faz Bugio	EL	18/01/08	01/03/08	1	1	36	0	1,38	0,00	1	15		4	Ligação de Consumidores
377/2008	481/08	Pov. Lagoa de Dentro	EL	20/01/09	20/01/09	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
355/2007	602/07	Pov Progresso	EL	13/01/09	11/02/09	1	1	2	0	0,09	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
546/2009	783/09	Pov Palmeira (Adilza)	EL	25/08/09	25/08/09	2	0	7	2	0,49	0,16	1	5		4	Obra Concluída
547/2009	373/09	Pov Palmeira (Adilza) - KIT	EL	25/08/09	27/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	546/2009	4	Obra Concluída
358/2009	549/09	Pov. Progresso	EL	20/07/09	11/09/09	1	0	8	0	0,50	0,00	1	5		4	Obra Concluída
359/2009	263/09	KIT - Pov. Progresso	EL	20/07/09	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	358/2009	4	Obra Concluída
885/2009	1183/09	Ligações Rurais 2 - Arauá	EL		31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
550/2009	755/09	Ligações Rurais1 - Arauá	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
380/2009	283/09	Pov Progresso (Edson) - Ki	EL	01/03/10	19/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
379/2009	569/09	Pov Progresso (Edson)	EL	01/03/10	19/03/10	1	1	7	0	0,36	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
447/2010	578/10	Pov. Progresso	EL	21/05/10	21/05/10	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		4	Ligação de Consumidores
Total do Município : Arauá						347	326	1.132	247	73,88	17,09	131	1270			

Município : Boquim

531/2003A	319/04	Pov Caborge	EL	01/07/04	14/07/04	10	5	35	8	2,16	1,14	3	25		1	Atendimento Concluído
-----------	--------	-------------	----	----------	----------	----	---	----	---	------	------	---	----	--	---	-----------------------

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 6 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
150/2005	158/05	Pov Caborge - complementa	EL	01/07/04	14/07/04	0	0	6	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
171/2004A	346/04	Faz São Pedro	EL	26/07/04	03/09/04	1	1	20	0	1,74	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
564/2004	039/05	Pov Caborge	SE	16/03/05	09/04/05	11	11	28	6	1,43	0,77	2	20		1	Atendimento Concluído
565/2004A	357/05	Pov Olhos D'água	SE	10/08/05	11/08/05	14	14	2	2	0,00	0,08	1	15		1	Atendimento Concluído
044/2006A	060/06	Ligações Rurais - Boquim	EL	15/11/05	20/12/05	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
026/2006	311/06	Chacaras Idalito de Oliveira	EL	24/01/06	25/01/06	2	1	0	4	0,00	0,17	0	0		1	Atendimento Concluído
549/2004A	579/05	Faz Piloos	EL	27/01/06	27/01/06	1	1	2	0	0,03	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
025/2006	041/06	Pov Miguel dos Anjos	EL	26/01/06	28/01/06	2	1	1	3	0,00	0,07	0	0		1	Atendimento Concluído
159/2006	106/06	Ligações Rurais - Boquim	EL	01/02/06	28/02/06	64	64	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
275/2006	181/06	Pov Olhos D'Água	EL	19/05/06	30/05/06	1	1	1	4	0,00	0,14	0	0		2	Ligação de Consumidores
168/2006A	353/06	Faz São José das Lajes	EL	01/08/06	05/08/06	9	9	8	5	0,43	0,40	1	15		2	Ligação de Consumidores
002/2006A	357/06	Pov Muriçoca	EL	07/08/06	14/08/06	4	4	5	3	0,27	0,20	2	10		2	Ligação de Consumidores
010/2006A	407/06	Pov Nova Descoberta e Man	EL	05/09/06	22/09/06	3	3	19	3	1,59	0,12	2	15		2	Ligação de Consumidores
329/2006A	412/06	Pov Três Irmãos	EL	26/09/06	01/11/06	3	3	26	6	1,39	0,28	2	10		2	Ligação de Consumidores
629/2006	474/06	Pov Jaboticaba	EL	09/01/07	20/01/07	3	3	23	5	1,34	0,31	2	30		2	Ligação de Consumidores
005/2007	010/07	Pov Romão	EL	19/03/07	19/03/07	1	1	2	0	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
001/2007	012/07	Pov Varjão	EL	05/03/07	21/03/07	3	3	17	3	1,19	0,22	2	20		2	Ligação de Consumidores
268/2006A	139/07	Faz Floresta	EL	26/03/07	28/03/07	1	1	4	0	0,34	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
522/2005A	442/06	Pov Alfavaca	EL	03/04/07	19/04/07	3	3	15	5	0,62	0,44	1	10		2	Ligação de Consumidores
527/2006A	142/07	Sítio Refúgio da Paz	EL	02/04/07	24/04/07	3	3	17	4	0,62	0,15	1	10		2	Ligação de Consumidores
056/2006A	443/06	Pov Jaboticaba	EL	11/04/07	24/04/07	2	2	13	3	0,59	0,12	1	5		2	Ligação de Consumidores
537/2006	390/06	Pov Jaboticaba (trecho de J	EL	18/04/07	24/04/07	1	1	4	0	0,24	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
088/2007S	185/07	IEQ Bco Capacitores 01F6/	EL	06/05/07	06/05/07	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0		2	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 7 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
042/2006A	411/06	Pov Cabeça Dantas	EL	14/05/07	20/05/07	6	6	7	0	0,19	0,00	6	30		2	Ligação de Consumidores
256/2007	487/07	Pov Boa Vista do Fundunga	EL	30/08/07	08/09/07	1	1	5	2	0,15	0,10	1	5		2	Ligação de Consumidores
204/2007	414/07	Pov Cajazeiras	EL	20/09/07	20/09/07	1	1	0	3	0,00	0,55	0	0		2	Ligação de Consumidores
234/2007	463/07	Pov Mangue Grande	EL	18/09/07	28/09/07	1	1	4	0	0,17	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
238/2007	460/07	Pov Romão (Ananias)	EL	18/09/07	29/09/07	1	1	7	6	0,28	0,24	1	10		2	Ligação de Consumidores
170/2007	386/07	Pov Cajazeiras Dercio)	EL	20/09/07	29/09/07	1	1	2	1	0,14	0,04	1	5		2	Ligação de Consumidores
263/2007	498/07	Pov Lagoa dos Patos	EL	12/09/07	21/10/07	2	2	4	4	0,22	0,26	2	15		2	Ligação de Consumidores
479/2007	015/08	Pov Jaboticabinha	EL	25/01/08	31/01/08	1	1	0	5	0,00	0,16	0	0		2	Ligação de Consumidores
471/2007	019/08	Pov Olhos D'água	EL	23/01/08	23/01/08	1	1	0	1	0,00	0,45	0	0		3	Ligação de Consumidores
313/2008	407/08	Ligações Rurais - Boquim	EL	01/01/08	29/02/08	18	18	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
325/2007	599/07	Sítio Cabeça da Ladeira	EL	18/01/08	14/05/08	1	1	8		0,35		1	5		3	Ligação de Consumidores
178/2008	247/08	Pov Nova Descoberta (Mari	EL	21/05/08	21/05/08	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
159/2008	230/08	Faz. São Francisco	EL	26/05/08	02/06/08	1	1	10	0	0,87	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
158/2008	231/08	Pov Olhos D'água (Arasmilt	EL	27/06/08	30/06/08	1	1	10		0,44		1	10		3	Ligação de Consumidores
252/2008	334/08	Pov Carro Quebrado (Mário)	EL	30/06/08	04/07/08	1	1	4	0	0,21	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
254/2008	333/08	Pov Floresta	EL	01/07/08	09/07/08	1	1	2		0,14		1	10		3	Ligação de Consumidores
161/2008	259/08	Fazenda Mangue	EL	20/06/08	30/08/08	1	1	22	0	2,02	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
961/2008	005/09	Chacara Bom Viver - Estrad	EL	16/01/09	16/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	960/2008	3	Obra Concluída
960/2008	016/09	Chacara Bom Viver - Estrad	EL	16/01/09	16/01/09	2	2	4	0	0,22	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
355/2009	266/09	KIT -Pov. Jaboticaba (Trech	EL	25/06/09	25/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	354/2009	3	Obra Concluída
354/2009	552/09	Pov. Jaboticaba (Trecho de	EL	25/06/09	25/06/09	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
378/2009	284/09	Pov Varjão (Fábio) - KIT	EL	29/06/09	06/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	377/2009	3	Obra Concluída
377/2009	570/09	Pov Varjão (Fábio)	EL	29/06/09	06/07/09	3	3	7	0	0,00	0,31	1	15		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
214/2009	223/09	KIT - Pov. Pista 7 (Trecho d	EL	22/06/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	213/09	3	Obra Concluída
213/2009	487/09	Pov. Pista 7 (Trecho de Fros	EL	22/06/09	11/07/09	1	1	1	1	0,06	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
220/2009	228/09	Pov Pista 7 (Hilda) - KIT	EL	23/06/09	11/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	219/2009	3	Obra Concluída
219/2009	492/09	Pov. Pista 7 (Hilda)	EL	23/06/09	11/07/09	1	1	6	3	0,29	0,12	1	15		3	Ligação de Consumidores
216/2009	222/09	KIT -Pov. Punga (Gilvan do	EL	23/06/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	215/09	3	Obra Concluída
215/2009	486/09	Pov. Punga (Gilvan do Moin	EL	23/06/09	31/07/09	1	1	9	0	0,47	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
376/2009	255/09	KIT - Pov. Pimenteira (Trech	EL	29/06/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	351/2009	3	Obra Concluída
351/2009	541/09	Pov. Pimenteira (Trecho de	EL	29/06/09	31/07/09	1	1	6	0	0,31	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
212/2009	224/09	KIT - Pov. Olhos D'água (An	EL	31/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	211/09	3	Obra Concluída
211/2009	488/09	Pov. Olhos D'água (Antônio	EL	31/07/09	31/07/09	1	1	3	2	0,07	0,08	1	10		3	Ligação de Consumidores
210/2009	225/09	KIT - Povoado Três Irmãos (EL	01/08/09	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	209/09	3	Obra Concluída
209/2009	489/09	Povoado Três Irmãos (TRE	EL	01/08/09	01/08/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
690/2009	918/09	Ligações Rurais 2 - Boquim	EL	01/10/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
663/2009	421/09	KIT - Pov. Cabeça Dantas (J	EL	15/10/09	09/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	662/2009	3	Obra Concluída
662/2009	905/09	Pov. Cabeça Dantas (Jairde	EL	15/10/09	09/11/09	2	2	9	4	0,46	0,24	1	5		3	Ligação de Consumidores
770/2009	471/09	KIT - Faz Pedra Fina (Pov C	EL	01/12/09	16/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	024/2006A	3	Obra Concluída
024/2006A	1105/09	Faz Pedra Fina (Pov Cipó)	EL	01/12/09	16/12/09	1	1	11	0	1,28	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
187/2010	150/10	KIT -Faz. Lajes - Pov Jaboti	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	186/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
641/2010		Pov. Pista 5 (Trecho de Mira	EL			1	0	3	0	0,13	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
217/2009	493/09	Faz. Maranhão	EL			1	0	2	1	0,06	0,04	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
186/2010	337/10	Faz. Lajes - Pov Jaboticaba	EL			1	0	7	0	0,42	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
168/2010	324/10	Pov. Romão	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
197/2010	180/10	KIT - Pov. Três Irmãos (Joã	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	196/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 9 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
196/2010	367/10	Pov. Três Irmãos (João de L	EL			1	0	1	3	0,00	0,12	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
169/2010	137/10	KIT - Pov. Romão	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	168/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
360/2006		Pov Floresta	EL			1	0	3	0	0,16	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
218/2009	229/09	KIT - Faz. Maranhão	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	217/09	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
194/2010	341/10	Pov. Três Irmãos	EL			1	0	6	0	0,43	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
642/2010		KIT - Pov. Pista 5 (Trecho d	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	641/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
601/2010		KIT - Pov. Cabeça Dantas (EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	600/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
657/2010		Faz. Cume das Lages	EL			1	0	4	0	0,25	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
658/2010		KIT - Faz. Cume das Lages	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	657/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
600/2010		Pov. Cabeça Dantas (Andréi	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
195/2010	154/10	KIT - Pov. Três Irmãos	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	194/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
492/2010	608/10	1º Lote ligações rurais - Boq	EL			32	7	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
167/2008	257/08	Pov. Olhos D'água	EL	02/07/09	02/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
551/2009	756/09	Ligações Rurais1 - Boquim	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
856/2009	1154/09	Ligações Rurais 3 - Boquim	EL		31/12/09	11	11	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
034/2010	042/10	KIT - Pov. Mangue Grande (EL	10/04/10	10/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	033/2010	4	Obra Concluída
033/2010	115/10	Pov. Mangue Grande (Rodri	EL	10/04/10	10/04/10	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
173/2010		KIT- Pov. Cipozinho	EL	16/04/10	16/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	172/2010	4	Obra Concluída
172/2010	326/10	Pov. Cipozinho	EL	16/04/10	16/04/10	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
Total do Município : Boquim						302	261	418	104	23,73	7,53	59	510			

Município : Cristinápolis

506/2003	292/04	Pov Caldeirão	EL	22/06/04	05/08/04	32	32	63	22	4,00	2,09	7	75		1	Atendimento Concluído
505/2003	354/04	Pov Lagoa Seca I	SE	10/08/04	29/09/04	23	20	39	48	2,05	2,45	7	70		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 10 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
545/2003B	455/04	Pov Agua Branca de Cima	EL	16/11/04	12/12/04	23	23	26	15	1,59	0,86	4	50		1	Atendimento Concluído
318/2004C	282/05	Pov Canaã	EL	13/06/05	21/07/05	13	13	79	18	6,59	1,26	8	55		1	Atendimento Concluído
381/2003E	353/05	Faz Canaa	EL	02/08/05	08/08/05	3	2	6	3	0,54	0,12	1	15		1	Atendimento Concluído
697/2001C	369/05	Estrada do Assentamento S	EL	16/08/05	17/08/05	2	1	2	3	0,00	0,17	1	15		1	Atendimento Concluído
676/2001D	360/05	Tv da est Pov M. Joaquim	EL	11/08/05	18/08/05	2	2	3	4	0,14	0,19	1	10		1	Atendimento Concluído
060/2002D	359/05	Pov Cajá dos Índios	EL	17/08/05	28/08/05	2	2	5	2	0,24	0,08	1	10		1	Atendimento Concluído
453/04A	410/05	Pov Fundão	EL	26/10/05	27/10/05	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0		1	Atendimento Concluído
426/2005	506/05	Assentamento 27 de Abril -	EL	05/11/05	05/11/05	1	1	0	3	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
045/2006A	059/06	Ligações Rurais - Cristinápo	EL	15/11/05	20/12/05	14	14	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
573/2004A	578/05	Faz Paiaia	EL	30/11/05	22/12/05	2	2	22	0	1,72	0,00	2	20		1	Atendimento Concluído
479/2005	588/05	Pov Cajá dos Índios (trecho	SE	22/12/05	22/01/06	8	6	18	9	0,97	0,58	2	20		1	Atendimento Concluído
072/2005	583/05	Pov Água Branca II	EL	27/01/06	27/01/06	1	1	1	0	0,06	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
114/2006	096/06	Ligações Rurais - Cristinápo	EL	01/02/06	28/02/06	59	59	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
121/2006	118/06	Pov Zabele	EL	05/06/06	05/06/06	2	2	0	1	0,00	0,05	0	0		2	Ligação de Consumidores
002/2007	009/07	Pov Pasto Velho	EL	02/03/07	02/03/07	2	2	0	2	0,00	0,06	0	0		2	Ligação de Consumidores
507/2005B	424/06	Pov Lagoa Seca II	EL	14/05/07	30/06/07	23	23	49	23	2,61	1,47	7	40		2	Ligação de Consumidores
508/2005B	420/06	Pov Bonsucesso	EL	18/06/07	19/07/07	20	20	34	13	2,00	1,14	5	35		2	Ligação de Consumidores
400/2006B	436/07	Pov Campo das Flores (trec	EL	07/08/07	15/08/07	16	16	24	10	0,88	1,14	3	25		2	Ligação de Consumidores
401/2006B	435/07	Pov Campo das Flores (trec	EL	16/08/07	08/09/07	6	6	26	0	2,42	0,00	6	30	Orcto 400/200	2	Ligação de Consumidores
460/2006A	440/07	Assentamento São Francisc	EL	04/09/07	19/09/07	5	5	21	2	1,10	0,33	2	30		2	Ligação de Consumidores
307/2006B	529/07	Pov Fundão	EL	24/09/07	11/10/07	10	10	20	4	1,11	0,32	2	15		2	Ligação de Consumidores
576/2004E	532/07	Pov Sítio Queimadão	EL	11/10/07	30/10/07	10	10	27	10	1,71	0,75	4	35		2	Ligação de Consumidores
251/2005B	531/07	Pov Caldeirão	EL	31/10/07	28/11/07	12	12	30	10	2,77	0,54	9	50		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 11 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
466/2006A	021/08	Pov Paiaia de Baixo	EL	28/01/08	12/02/08	1	1	11	0	1,03	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
299/2006A	530/07	Pov Jibóia	EL	18/12/07	09/03/08	22	22	46	19	3,55	0,90	8	55		2	Ligação de Consumidores
459/2006A	528/07	Pov Gameleira	EL	29/02/08	09/03/08	7	7	2	3	0,04	0,13	1	10		2	Ligação de Consumidores
314/2008	394/08	Ligações Rurais - Cristinápo	EL	01/01/08	29/02/08	7	7	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
059/2008	097/08	Pov Paiaia de Baixo	EL	06/03/08	26/03/08	4	4	30	3	2,21	0,12	3	20		3	Ligação de Consumidores
534/2006A	527/07	Sítio Marcolino e Pov Brejo	EL	13/02/08	29/03/08	11	11	28	10	2,51	0,60	6	35		3	Ligação de Consumidores
451/2007	731/07	Assentamento São Francisc	EL	24/03/08	02/04/08	2	2	11	6	0,95	0,56	1	10		3	Ligação de Consumidores
119/2008	159/08	Povoado Taquari	EL	14/05/08	14/05/08	1	1	0	2	0,00	0,21	0	0		3	Ligação de Consumidores
223/2008	312/08	Povoado Manoel Jaoquim	EL	23/06/08	23/06/08	1	1	0	4	0,00	0,13	0	0		3	Ligação de Consumidores
593/2006A	303/08	Faz São Raimundo	EL	18/06/08	03/07/08	1	1	20	0	1,91	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
216/2008A	446/08	Pov Baixa Funda	EL	25/07/08	20/08/08	14	14	29	19	1,57	0,80	4	30		3	Ligação de Consumidores
279/2008	449/08	Pov Baixa Funda	EL	11/08/08	20/08/08	2	2	12	0	0,77	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
641/2008	289/08	Kit - Faz Riachão	EL	13/12/08	23/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 281/2005	3	Obra Concluída
933/2008	013/09	Pov Canaa (Gilberto) - KIT	EL	31/12/08	31/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	932/2008	3	Obra Concluída
932/2008	024/09	Pov Canaa (Gilberto)	EL	31/12/08	31/12/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
893/2008	392/08	Assentamento São Francisc	EL	06/01/09	06/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	892/2008	3	Obra Concluída
892/2008	949/08	Assentamento São Francisc	EL	06/01/09	14/01/09	2	2	18	1	1,49	0,04	2	15		3	Ligação de Consumidores
639/2008	282/08	Kit - Pov Taquari	EL	08/01/09	14/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
078/2006A	765/08	Pov Taquari	EL	08/01/09	14/01/09	6	6	8	5	0,00	0,70	2	20		3	Ligação de Consumidores
633/2008	278/08	Kit - Ass. São Francisco (Al	EL	14/01/09	14/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 632/2008	3	Obra Concluída
632/2008	761/08	Ass. São Francisco (Aluizo)	EL	14/01/09	14/01/09	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
281/2005A	772/08	Eletrificação na Faz Riachão	EL	19/12/08	07/03/09	1	1	33	0	3,34	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
753/2008	354/08	Kit - Pov. Colônia	EL	13/01/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	752/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 12 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
674/2008	309/08	KIT - Colônia Cristinápolis	EL	13/01/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	673/2008	3	Obra Concluída
752/2008	866/08	Pov. Colônia	EL	13/01/09	15/03/09	1	1	1	0	0,02	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
673/2008	792/08	Colônia Cristinápolis	EL	13/01/09	15/03/09	1	1	1	2	0,00	0,07	1	5		3	Ligação de Consumidores
923/2008	008/09	Faz Uruba - 2 - KIT	EL	03/02/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	922/2008	3	Obra Concluída
922/2008	019/09	Faz Uruba - 2	EL	03/02/09	15/03/09	2	2	9	2	0,57	0,09	2	10		3	Ligação de Consumidores
882/2008A	094/09	Pov Bom Viver - KIT	SE	19/03/09	04/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	298/2006B	3	Obra Concluída
298/2006B	196/09	Pov Bom Viver	SE	19/03/09	04/04/09	3	3	11	5	0,70	0,36	1	5		3	Ligação de Consumidores
132/2009	135/09	KIT - Sítio Torrões	EL	06/04/09	06/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	452/2005A	3	Obra Concluída
452/2005A	251/09	Sítio Torrões	EL	06/04/09	06/06/09	2	2	31	0	3,08	0,00	2	30		3	Ligação de Consumidores
391/2009	278/09	Colônia Cristinápolis - KIT	EL	26/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	390/2009	3	Obra Concluída
393/2009	276/09	Pov Taquari (Audenes) - KIT	EL	26/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
390/2009	564/09	Colônia Cristinápolis	EL	26/06/09	26/06/09	2	2	0	3	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
392/2009	562/09	Pov Taquari (Audenes)	EL	26/06/09	26/06/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
397/2009	274/09	KIT - Povoado Zabelê	EL	26/06/09	14/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	396/2009	3	Obra Concluída
396/2009	560/09	Povoado Zabelê	EL	26/06/09	14/07/09	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
842/2008A	178/09	Faz Paiaia - KIT	SE	17/07/09	17/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	463/2006B	3	Obra Concluída
456/2009	310/09	KIT - Colônia Cristinápolis (EL	17/07/09	17/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	455/2009	3	Obra Concluída
455/2009	623/09	Colônia Cristinápolis (Zé Pre	EL	17/07/09	17/07/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
457/2009	629/09	Faz. Paiaia	EL	17/07/09	17/07/09	4	4	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
453/2009	624/09	Pov. Palmeira (Zé Moreira)	EL	22/07/09	22/07/09	1	1	6	0	0,38	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
454/2009	311/09	KIT - Pov. Palmeira (Zé Mor	EL	22/07/09	23/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	453/2009	3	Obra Concluída
387/2009	279/09	Pov Água Branca de Cima -	EL	23/07/09	29/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	386/2009	3	Obra Concluída
386/2009	565/09	Pov Água Branca de Cima	EL	23/07/09	29/07/09	4	4	5	3	0,48	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 13 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
399/2009	273/09	KIT - Pov. Pasto Velho (Trec	EL	29/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	398/2009	3	Obra Concluída
398/2009	559/09	Pov. Pasto Velho (Trecho d	EL	29/07/09	31/07/09	2	2	1	2	0,05	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
317/2009	250/09	KIT - Pov. Brejo	EL	21/07/09	12/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	318/2009	3	Obra Concluída
879/2008A	339/09	Pov Bonsucesso - KIT	EL	21/09/09	23/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	074/2006B	3	Obra Concluída
074/2006B	709/09	Pov Bonsucesso	EL	21/09/09	23/09/09	2	2	5	0	0,28	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
463/2006B	374/09	Faz Paiaia	SE	20/08/09	03/10/09	13	13	48	4	2,93	0,64	5	30		3	Ligação de Consumidores
722/2009	961/09	Ligações Rurais 2 - Cristiná	EL	10/10/09	31/10/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
316/2009	251/09	KIT - Faz. Boa Hora (Trecho	EL	30/07/09	08/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	315/2009	3	Obra Concluída
315/2009	526/09	Faz. Boa Hora (Trecho de Z	EL	30/07/09	08/11/09	4	4	18	7	1,50	0,29	2	15		3	Ligação de Consumidores
129/2009	136/09	KIT - Pov Ladeira Vermelha	EL	05/08/09	08/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	079/2006A	3	Obra Concluída
079/2006A	252/09	Pov Ladeira Vermelha	EL	05/08/09	08/11/09	17	17	117	10	9,80	1,02	8	50		3	Ligação de Consumidores
573/2009	383/09	KIT - Pov. Campo das Flore	EL	12/11/09	12/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	572/2009	3	Obra Concluída
737/2009	458/09	RDR Pov Jibóia (Vicente) -	EL	13/11/09	13/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	736/2009	3	Obra Concluída
724/2009	442/09	RDR Pov Baixa Funda (Dó)	EL	13/11/09	13/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	723/2009	3	Obra Concluída
723/2009	996/09	RDR Pov Baixa Funda (Dó)	EL	13/11/09	13/11/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	724/2009	3	Ligação de Consumidores
736/2009	1015/09	RDR Pov Jibóia (Vicente)	EL	13/11/09	13/11/09	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0	737/2009	3	Ligação de Consumidores
769/2009	470/09	KIT - Pov Farias	EL	07/12/09	24/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	341/2006A	3	Obra Concluída
341/2006A	1104/09	Pov Farias	EL	07/12/09	24/12/09	3	3	18	1	1,00	0,36	2	10		3	Ligação de Consumidores
318/2009	525/09	Pov. Brejo	EL		31/12/09	1	1	5	0	0,41	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
552/2009	758/09	Ligações Rurais1 - Cristiná	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
572/2009	801/09	Pov. Campo das Flores	EL		31/12/09	2	2	0	3	0,00	0,11	0	0		3	Ligação de Consumidores
868/2009	1153/09	Ligações Rurais 3 - Cristina	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
037/2010	044/10	KIT - Pov. Lagoa Seca I (Tre	EL	11/02/10	26/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	036/2010	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 14 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
036/2010	117/10	Pov. Lagoa Seca I (Trecho d	EL	11/02/10	02/03/10	1	1	18	0	1,45	0,00	1	10	3	Ligação de Consumidores	
277/2008A		Colônia Cristinápolis	EL			1	0	2		0,12		1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
814/2008		Colônia Cristinápolis - KIT	EL			0	0	0		0,00		0	0	277/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
845/2008		KIT - Povoado Pasto Velho (EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	218/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
419/2010	562/10	Sítio Mino	EL			1	0	4	0	0,21	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1010/2009	028/10	Pov. Sete Grotas - Manoel -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1009/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
218/2008A		Povoado Pasto Velho (Trec	EL			2	0	1	4	0,00	0,14	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1006/2009	013/10	Faz. Vizinho - Pov. Ladeira	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1005/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
818/2008		Faz Bom Viver - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	341/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
426/2010	252/10	KIT - Sítio Rancho Alegre	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	425/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
421/2010	561/10	Pov. Brejo (Domingos)	EL			1	0	3	0	0,23	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
423/2010	560/10	Pov. Lagoa Seca I (Benedito	EL			1	0	2	0	0,18	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
109/2006		Pov Água Branca de Cima	EL			3	0	8	4	0,62	0,32	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1001/2009	018/10	Pov. Brejo	EL			1	0	11	0	1,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
480/2005		Pov Cajá dos Indios (trecho	EL			3	0	21	0	2,22	0,00	3	30	Orçto 479/200	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
425/2010	559/10	Sítio Rancho Alegre	EL			1	0	2	0	0,10	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
422/2010	254/10	KIT - Pov. Brejo (Domingos)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	421/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
424/2010	253/10	KIT - Pov. Lagoa Seca I (Be	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	423/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
341/2008A		Faz Bom Viver	EL			1	0	11	0	1,18	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
307/2010	211/10	KIT - Pov. Cana Brava (Ivani	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	306/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
314/2006		Pov Palmeira	EL			6	0	19	5	0,96	0,18	5	45		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
294/2010	365/10	Colônia Cristinápolis (Quita)	EL			1	0	1	0	0,00	0,04	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
297/2010		KIT - Faz. Palmeira	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	296/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 15 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
597/2006B	149/10	Faz Pau D'Arco e Jatoba	EL			2	0	14	0	1,01	0,00	2	20		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1009/2009	077/10	Pov. Sete Grotas - Manoel	EL			1	0	7	0	0,61	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1005/2009	020/10	Faz. Vizinho - Pov. Ladeira	EL			1	0	6	0	0,57	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
306/2010	477/10	Pov. Cana Brava (Ivanice)	EL			3	0	2	3	0,00	0,12	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
1002/2009	011/10	Pov. Brejo- KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1001/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
295/2010	178/10	KIT - Colônia Cristinápolis (EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	294/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
841/2008A	049/10	KIT - Faz Pau D'Arco e Jato	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	597/2006B	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
420/2010	255/10	KIT - Sítio Mino	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	419/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
296/2010	364/10	Faz. Palmeira	EL			1	0	14	1	1,05	0,04	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
493/2010	607/10	1º Lote ligações rurais - Cris	EL			32	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
919/2008	403/08	Pov Brejo (Graziane) - KIT	EL	15/01/09	16/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	918/2008	4	Obra Concluída
918/2008	967/08	Pov Brejo (Graziane)	EL	15/01/09	16/01/09	1	1	5	0	0,26	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
050/2009	069/09	KIT - Pov. Canaa (Trecho d	EL	09/03/09	24/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	049/2009	4	Obra Concluída
049/2009	137/09	Pov. Canaa (Trecho de Raq	EL	09/03/09	24/03/09	1	1	12	0	1,13	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
269/2009	471/09	Assentamento São Francisc	EL	31/07/09	31/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
590/2009	390/09	KIT - Faz. Canaa	EL	30/09/09	01/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	589/2009	4	Obra Concluída
589/2009	858/09	Faz. Canaa	EL	30/09/09	01/10/09	1	1	4	0	0,27	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
576/2009	864/09	Faz. Boa Esperença	EL	11/12/09	04/02/10	1	0	9	0	0,79	0,00	1	5		4	Obra Concluída
577/2009	396/09	KIT -Faz. Boa Esperença	EL	11/12/09	04/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	576/2009	4	Obra Concluída
013/2010	113/10	Ass. São Francisco	EL	12/02/10	12/02/10	1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Obra Concluída
1008/2009	029/10	Faz. Cruzeiro - Pov Ladeira	EL	13/05/10	13/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1007/2009	4	Obra Concluída
1007/2009	078/10	Faz. Cruzeiro - Pov Ladeira	EL	13/05/10	13/05/10	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Ligação de Consumidores
Total do Município : Cristinápolis						539	469	1.196	356	86,91	22,65	161	1240			

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE

1 - 1ª TRANCHE

2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 16 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
Município : Estância																
665/2001D	297/04	Nelson Emídio / Casulo	EL	23/06/04	10/07/04	30	32	32	15	1,48	1,50	3	45		1	Atendimento Concluído
116/2003C	342/04	Assentamento Paulo Freire I	EL	12/07/04	13/08/04	29	28	51	8	3,52	0,97	4	50		1	Atendimento Concluído
484/2003C	360/04	Pov Raimundo Freire	EL	10/08/04	29/08/04	23	15	47	15	2,02	2,06	5	50		1	Atendimento Concluído
536/2003	363/04	Pov Tiburcio	SE	06/09/04	16/10/04	28	27	57	27	4,53	1,80	5	45		1	Atendimento Concluído
344/2004C	016/05	Pov Grotão (trecho 1)	EL	03/01/05	18/02/05	19	16	68	20	4,64	1,75	7	100		1	Atendimento Concluído
345/2004B	074/05	Pov Grotão (trecho 2)	EL	21/02/05	17/03/05	39	40	53	18	3,02	1,94	7	85		1	Atendimento Concluído
346/2004B	103/05	Pov Grotão (trecho 3)	EL	21/03/05	01/04/05	4	6	14	11	1,12	0,48	2	10		1	Atendimento Concluído
024/2005A	113/05	Pov Curuanha	EL	22/05/05	22/05/05	1	1	3	0	0,16	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
157/2005A	237/05	Assentamento Saco do Barb	EL	24/05/05	03/06/05	24	23	23	7	1,23	0,52	2	45		1	Atendimento Concluído
165/2005	236/05	Assentamento Riacho Doce	EL	06/06/05	08/06/05	11	11	4	4	0,17	0,18	1	15		1	Atendimento Concluído
012/2005D	235/05	Assentamento Faz Freitas	EL	25/05/05	09/06/05	16	15	32	22	2,11	1,56	3	60		1	Atendimento Concluído
520/2004B	176/05	Pov João Dias	SE	28/04/05	11/06/05	32	30	52	28	2,98	2,19	9	85		1	Atendimento Concluído
371/04B	402/05	Pov. Vertente	EL	14/09/05	16/09/05	6	6	2	7	0,00	0,30	1	10		1	Atendimento Concluído
620/04A	422/05	Pv Nova Estância	EL	23/09/05	23/09/05	1	1	0	1	0,00	0,40	0	0		1	Atendimento Concluído
510/04A	392/05	Pov Nova Estância	EL	23/09/05	23/09/05	1	1	0	2	0,00	0,80	0	0		1	Atendimento Concluído
018/05A	394/05	Pov Aracas	EL	23/09/05	23/09/05	1	1	2	4	0,00	0,25	0	0		1	Atendimento Concluído
426/2003B	447/05	Pov Curima (trecho 1)	SE	26/09/05	14/10/05	22	22	44	26	2,39	1,93	5	40		1	Atendimento Concluído
472/2005	562/05	Pov Curimã	EL	13/10/05	14/10/05	5	5	0	5	0,00	0,20	0	0		1	Atendimento Concluído
086/05A	424/05	Pov Manoel Dias	EL	14/10/05	14/10/05	1	1	2	1	0,00	0,15	0	0		1	Atendimento Concluído
444/2005A	547/05	Ligações Rurais - Estância	EL	01/10/05	17/10/05	28	28	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
388/2005	515/05	Pov Ribuleirinha	EL	11/11/05	11/11/05	1	1	0	4	0,00	0,17	0	0		1	Atendimento Concluído
347/2005	520/05	Colônia Estancinha	EL	12/11/05	12/11/05	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 17 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
419/2005	558/05	Pov Riachão do Tete	EL	01/12/05	01/12/05	1	1	1	2	0,00	0,07	0	0		1	Atendimento Concluído
325/2005	517/05	Pov Ribuleirinha	EL	01/12/05	01/12/05	1	1	0	1	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
373/2005	536/05	Pov Mato Grosso	EL	02/12/05	02/12/05	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		1	Atendimento Concluído
421/2005	556/05	Pov Timbó	EL	03/12/05	03/12/05	1	1	1	0	0,00	0,08	0	0		1	Atendimento Concluído
046/2006A	057/06	Ligações Rurais - Estância	EL	15/11/05	20/12/05	20	20	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
584/04B	411/05	Pov Porto do Mato	EL	27/12/05	27/12/05	1	1	0	2	0,00	0,80	0	0		1	Atendimento Concluído
413/2005A	585/05	Pov Mangabeira	EL	19/12/05	19/01/06	19	20	58	27	4,04	1,67	8	65		1	Atendimento Concluído
427/2003C	596/05	Pov Taquari	EL	26/12/05	19/01/06	18	18	41	27	2,32	2,21	4	35		1	Atendimento Concluído
379/2005A	011/06	Pov Curuanha (trecho de Ge	EL	20/01/06	21/01/06	2	2	3	4	0,18	0,16	1	10		1	Atendimento Concluído
353/2005B	029/06	Faz Roma	EL	17/01/06	28/01/06	1	1	4	0	0,40	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
521/2004C	592/05	Pov Riachão	EL	02/01/06	04/02/06	31	30	65	34	4,21	2,12	7	65		1	Atendimento Concluído
391/2004C	049/06	Pov Dizilena	EL	31/01/06	04/02/06	6	5	8	6	0,29	0,28	1	15		1	Atendimento Concluído
089/2006A	086/06	Pov Sítio Velho - Muculandu	EL	13/02/06	22/02/06	8	8	29	16	1,53	1,18	4	50		1	Atendimento Concluído
170/2005B	067/06	Pov Caraíbas	EL	20/01/06	24/02/06	21	22	51	39	3,31	2,01	8	50		1	Atendimento Concluído
111/2006	087/06	Ligações Rurais - Estância	EL	01/02/06	28/02/06	85	85	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
069/2005A	116/06	Faz Itaparica	EL	06/03/06	08/03/06	2	1	7	3	0,65	0,12	1	15		1	Atendimento Concluído
270/2004C	613/05	Pov Massadico	EL	06/02/06	17/03/06	30	26	33	33	1,35	1,84	8	60		1	Atendimento Concluído
108/2006B	131/06	Assentamento 17 de Abril -	EL	13/03/06	22/03/06	29	31	26	9	1,32	0,98	2	30		1	Atendimento Concluído
492/2004D	593/05	Pov Rio Fundo São Vicente	EL	03/01/06	27/03/06	32	32	91	22	7,44	1,14	19	115		1	Atendimento Concluído
214/2006	132/06	Pov Saco da Raiz (trecho de	EL	27/03/06	01/04/06	13	13	19	19	0,99	1,06	2	15		1	Atendimento Concluído
532/2004C	589/05	Pov Ribuleirinha	EL	10/03/06	11/04/06	12	12	39	19	2,37	1,28	4	30		1	Atendimento Concluído
310/2006	218/06	Faz Colinas do Piauí	EL	06/05/06	06/05/06	1	1	0	1	0,00	0,08	0	0		1	Atendimento Concluído
300/2006	204/06	Pov Rio Fundo (trecho 2)	EL	29/03/06	11/05/06	7	6	47	0	4,14	0,00	7	45		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 18 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
189/2006	120/06	Pov Curimã (trecho 2)	EL	11/04/06	11/05/06	13	10	33	20	2,00	1,11	7	35		1	Atendimento Concluído
211/2006	133/06	Pov Nova Estância (trecho 2)	EL	20/03/06	20/05/06	24	26	39	35	2,15	1,98	6	50		1	Atendimento Concluído
154/2006A	128/06	Pov Farnaval	EL	10/05/06	10/05/06	1	1	1	0	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
411/2004C	122/06	Pov Saco (trecho de Josefa	EL	12/05/06	15/05/06	1	1	6	0	0,31	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
323/2006A	234/06	Pov Biribinha	EL	15/05/06	15/05/06	1	1	0	2	0,00	0,13	0	0		2	Ligação de Consumidores
226/2006	173/06	Pov Dizilena (trecho de Antô	EL	16/05/06	16/05/06	1	1	2	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
215/2006	134/06	Pov Gravatá	EL	15/05/06	20/05/06	7	7	7	9	0,30	0,49	1	10		2	Ligação de Consumidores
342/2006A	244/06	Pov Porto do Mato	EL	23/05/06	24/05/06	3	3	0	5	0,00	0,20	0	0		2	Ligação de Consumidores
180/2006A	126/06	Pov Grotão	EL	29/05/06	29/05/06	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0		2	Ligação de Consumidores
480/2006	350/06	Pov Dizilena	EL	27/07/06	27/07/06	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		2	Ligação de Consumidores
496/2006	352/06	Colônia Estancinha	EL	28/07/06	28/07/06	3	3	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
411/2005	281/06	Pov Ribeiro	EL	17/07/06	29/07/06	9	9	32	8	2,90	0,40	3	30		2	Ligação de Consumidores
468/2006	338/06	Pov Gravatá (trecho de Zé	EL	31/07/06	31/07/06	1	1	1	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
474/2006	348/06	Pov Cachoeirinha	EL	03/08/06	04/08/06	1	1	0	5	0,00	0,18	0	0		2	Ligação de Consumidores
363/2005A	282/06	Colônia Araças	EL	08/06/06	10/08/06	16	16	48	25	3,37	1,52	7	60		2	Ligação de Consumidores
275/2005A	283/06	Pov Raposa	EL	05/07/06	10/08/06	15	15	72	35	4,87	2,04	7	40		2	Ligação de Consumidores
163/2006A	354/06	Pov Mato Grosso	EL	26/07/06	11/08/06	3	3	29	0	1,80	0,28	4	25		2	Ligação de Consumidores
068/2005A	355/06	Sítio Novo Satélite	EL	07/08/06	11/08/06	2	2	5	4	0,36	0,16	1	5		2	Ligação de Consumidores
513/2006	381/06	Faz Verdes Campos - Pov S	EL	16/08/06	16/08/06	1	1	2	0	0,09	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
445/2006	328/06	Assentamento Casulo	EL	14/08/06	18/08/06	2	2	12	0	0,55	0,35	2	10		2	Ligação de Consumidores
364/2005A	374/06	Pov Porto do Mato (tr. Pereir	EL	24/07/06	22/08/06	2	2	5	4	0,18	0,23	1	10		2	Ligação de Consumidores
546/2006	385/06	Pov Porto do Mato	EL	24/07/06	22/08/06	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
365/2005	529/05	Pov Porto do Mato	EL	24/07/06	22/08/06	1	1	1	4	0,00	0,16	0	0		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 19 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total		
220/2005A	405/05	Pov Porto do Mato	EL	24/07/06	22/08/06	1	1	1	3	0,00	0,12	0	0	2	Ligação de Consumidores
029/2006A	373/06	Pov Porto do Mato (trecho Z	EL	24/07/06	22/08/06	2	2	3	5	0,11	0,19	1	5	2	Ligação de Consumidores
366/2005A	375/06	Pov Porto do Mato (trecho d	EL	24/07/06	22/08/06	4	4	1	5	0,00	0,20	1	15	2	Ligação de Consumidores
464/2006	335/06	Pov Porto do Mato (trecho d	EL	24/07/06	22/08/06	4	4	5	8	0,16	0,39	1	10	2	Ligação de Consumidores
470/2006A	336/06	Pov Albuquerque	EL	21/08/06	08/09/06	5	5	15	11	0,98	0,40	3	20	2	Ligação de Consumidores
552/2006	409/06	Pov Nova Estância	EL	15/09/06	15/09/06	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0	2	Ligação de Consumidores
274/2005B	284/06	Pov Cupim	EL	14/06/06	21/09/06	22	22	84	27	6,13	1,61	11	95	2	Ligação de Consumidores
533/2006	393/06	Pov Dizilena	EL	21/08/06	23/09/06	5	5	49	5	3,52	0,36	5	40	2	Ligação de Consumidores
359/2005A	441/06	Chacara Santa Helena	EL	26/09/06	28/09/06	2	2	2	9	0,04	0,38	1	10	2	Ligação de Consumidores
001/2006B	406/06	Pov Cajueiro	EL	11/09/06	29/09/06	13	13	10	8	0,40	0,48	1	10	2	Ligação de Consumidores
618/2006	449/06	Pov Porto do Mato (trecho d	EL	30/09/06	30/09/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
380/2006A	415/06	Colônia Estância - 1 residên	EL	02/10/06	06/10/06	1	1	6	0	0,38	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
588/2006	417/06	Pov Massadico (trecho 2)	EL	11/09/06	21/10/06	12	12	83	11	6,35	0,59	12	95	2	Ligação de Consumidores
642/2006	516/06	Pov Dizilena	EL	01/11/06	03/11/06	2	3	0	7	0,00	0,29	0	0	2	Ligação de Consumidores
560/2006	408/06	Pov Ouricuri	EL	22/09/06	04/11/06	14	14	39	28	2,08	1,67	7	45	2	Ligação de Consumidores
688/2006	521/06	Pov Calumbi (trecho de Tuty	EL	04/11/06	04/11/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores
005/2006A	490/06	Colônia Rio Fundo III	EL	25/09/06	10/11/06	35	35	106	47	6,68	3,49	13	80	2	Ligação de Consumidores
638/2006	512/06	Pov Porto do Mato (trecho d	EL	14/11/06	17/11/06	3	3	4	6	0,00	0,32	1	10	2	Ligação de Consumidores
249/2004B	502/06	Pov Manoel Dias (trecho de	EL	08/11/06	05/12/06	7	7	5	9	0,00	0,56	1	15	2	Ligação de Consumidores
274/2006	280/06	Assentamento Agrosul	EL	07/06/06	06/12/06	27	27	60	10	4,49	0,77	9	85	2	Ligação de Consumidores
430/2004B	583/06	Faz Santa Cecilia	EL	28/11/06	06/12/06	2	2	10	0	1,15	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
429/2003B	505/06	Pov Manoel Dias (trecho de	EL	06/12/06	18/12/06	8	8	9	9	0,38	0,34	1	15	2	Ligação de Consumidores
521/2006	504/06	Pov Manoel Dias (trecho de	EL	18/12/06	21/12/06	2	2	5	3	0,22	0,26	1	10	2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
416/2006	291/06	Pov Manoel Dias	EL	21/12/06	21/12/06	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
262/2004B	506/06	Pov Manoel Dias (trecho de	EL	22/12/06	28/12/06	4	4	2	3	0,16	0,11	1	15		2	Ligação de Consumidores
674/2006	501/06	Pov Miranguinha	EL	24/10/06	30/12/06	24	25	49	32	2,41	1,77	5	30		2	Ligação de Consumidores
722/2006	630/06	Pov Abais	EL	04/01/07	04/01/07	1	1	0	2	0,08	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
413/2004A	507/06	Pov Manoel Dias (trecho de	EL	29/12/06	08/01/07	4	4	8	6	0,33	0,36	1	10		2	Ligação de Consumidores
058/2006A	622/06	Pov Riachão do Tete	EL	21/12/06	10/01/07	2	2	34	0	3,12	0,00	2	20		2	Ligação de Consumidores
634/2006		Pov Ribeiro	EL	08/01/07	10/01/07	1	1	4	0	0,28	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
743/2006	613/06	Pov Riachão do Tete	EL	11/01/07	11/01/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
398/2004B	585/06	Sítio Novo Paraíso	EL	03/01/07	14/01/07	7	7	9	11	0,70	0,46	2	25		2	Ligação de Consumidores
701/2006	541/06	Pov Sete Casas	EL	14/01/07	14/01/07	1	1	2	0	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
655/2006	515/06	Pov Farnaval (José Antônio)	EL	29/01/07	29/01/07	3	3	1	2	0,00	0,06	0	0		2	Ligação de Consumidores
768/2006	003/07	Pov Massadico (trecho de G	EL	05/02/07	07/02/07	3	3	1	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
641/2006	517/06	Pov Ribuleirinha	EL	16/01/07	11/02/07	1	1	2	2	0,03	0,20	1	5		2	Ligação de Consumidores
368/2005A	030/07	Pov Riachão do Teté (trecho	EL	16/01/07	11/02/07	7	7	30	6	2,51	0,48	4	20		2	Ligação de Consumidores
059/2006A	410/06	Pov Cachoeirinha	EL	06/02/07	11/02/07	1	1	6	0	0,39	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
379/2004A	017/07	Pov Abais	EL	13/02/07	14/02/07	1	1	1	4	0,00	0,14	0	0		2	Ligação de Consumidores
769/2006	004/07	Pov Cachoeira (trecho de At	EL	21/02/07	21/02/07	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
010/2007	073/07	Faz Esperança	EL	13/02/07	01/03/07	1	1	13	0	1,07	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
390/2006A	037/07	Pov Fonte Nova	EL	29/01/07	24/03/07	26	26	133	18	9,08	1,05	17	120		2	Ligação de Consumidores
033/2007	133/07	Pov João Dias	EL	26/03/07	26/03/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
032/2007	134/07	Pov Ribuleirinha	EL	28/03/07	28/03/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
418/2005A	097/07	Pov Riachão do Tete	EL	27/03/07	04/04/07	1	1	12	0	0,67	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
397/2005A	098/07	Faz Sapucaia	EL	16/03/07	19/04/07	2	2	12	0	1,05	0,00	2	15		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 21 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total		
041/2007	176/07	Pov Miranguinha	EL	23/04/07	23/04/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
636/2006	513/06	Pov Farnaval	EL	29/01/07	27/04/07	2	2	5	9	0,23	0,41	1	10	2	Ligação de Consumidores
090/2007S	187/07	IEQ Bco Capacitores 01F2/	EL	27/04/07	27/04/07	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
789/2006	007/07	Pov Farnaval (trecho de Iva	EL	27/04/07	27/04/07	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0	2	Ligação de Consumidores
362/2005A	052/07	Pov Dizilena	EL	02/05/07	06/05/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
086/2007S	183/07	IEQ Bco Capacitores 01F7/	EL	06/05/07	06/05/07	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
087/2007S	184/07	IEQ Bco Capacitores 01F2/	EL	08/05/07	08/05/07	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Obra Concluída
048/2007	171/07	Sítio Tatui	EL	08/05/07	09/05/07	1	1	1	0	0,05	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
071/2007	202/07	Pov Porto do Mato (trecho d	EL	16/05/07	16/05/07	1	1	0	2	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
421/2006B	192/07	Colônia Vertente	EL	08/05/07	17/05/07	2	2	14	1	1,08	0,04	1	5	2	Ligação de Consumidores
063/2007	204/07	Colônia Vertente	EL	09/05/07	17/05/07	2	2	2	0	0,02	0,00	2	15	2	Ligação de Consumidores
045/2007	191/07	Assentamento Novo Horizon	EL	18/05/07	30/05/07	8	8	18	0	0,89	0,00	4	20	2	Ligação de Consumidores
441/2006A	205/07	Pov Curimã (trecho 3)	EL	14/05/07	17/06/07	8	8	26	4	1,76	0,32	5	25	2	Ligação de Consumidores
446/2006	327/06	Faz Queimadas	EL	16/06/07	17/06/07	1	1	1	0	0,08	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores
075/2007	302/07	Pov Manoel Dias	EL	22/06/07	22/06/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
420/2006A	307/07	Pov Sítio Novo - Neonillo	EL	19/06/07	29/06/07	1	1	18	0	1,06	0,00	1	10	2	Ligação de Consumidores
004/2006A	096/07	Faz Passagem das Pedras	EL	18/06/07	30/06/07	2	2	14	6	0,96	0,32	1	10	2	Ligação de Consumidores
126/2007	341/07	Elet no pov Abaís	EL	06/07/07	06/07/07	1	1	1	1	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores
138/2004C	325/07	Pov Pai do Mato	EL	02/07/07	14/07/07	6	6	12	5	0,50	0,32	1	15	2	Ligação de Consumidores
281/2003C	339/07	Pov Junco	EL	05/07/07	14/07/07	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5	2	Ligação de Consumidores
533/2004C	324/07	Pov Cabeça do Boi	EL	20/06/07	15/07/07	8	8	10	9	0,48	0,38	2	20	2	Ligação de Consumidores
119/2007	322/07	Assentamento Roseli Nunes	EL	17/07/07	18/07/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	15	2	Ligação de Consumidores
317/2004B	372/07	Faz Ferra Bode	EL	17/07/07	18/07/07	1	1	4	0	0,29	0,00	1	5	2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 22 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
164/2007	368/07	Pov Retiro (Joan)	EL	17/07/07	24/07/07	2	2	9	0	0,41	0,00	2	10		2	Ligação de Consumidores
415/2006A	371/07	Faz Limoeiro - Pov Fonte No	EL	19/07/07	24/07/07	1	1	9	0	0,88	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
209/2007	411/07	Sítio Novo Paraíso	EL	26/07/07	26/07/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
208/2007	395/07	Assentamento Rosa Luxem	EL	25/07/07	28/07/07	26	26	7	11	0,41	0,50	1	15		2	Ligação de Consumidores
205/2007	412/07	Pov Ribuleirinha (Wellis)	EL	27/07/07	28/07/07	3	3	5	1	0,00	0,21	1	10		2	Ligação de Consumidores
196/2007	409/07	Assentamento 17 de Abril	EL	28/07/07	28/07/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
181/2007	403/07	Colônia Entre Rios (Dalmo)	EL	31/07/07	31/07/07	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0		2	Ligação de Consumidores
195/2007	425/07	Pov Socovão (Bahia)	EL	30/07/07	04/08/07	4	4	15	2	0,98	0,12	2	25		2	Ligação de Consumidores
199/2007	405/07	Assentamento Neson Emídi	EL	03/08/07	04/08/07	1	1	1	1	0,00	0,13	0	0		2	Ligação de Consumidores
182/2007	404/07	Pov Taquari (Quezia)	EL	09/08/07	09/08/07	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
207/2007	413/07	Pov Ribuleirinha (Mirabel)	EL	09/08/07	09/08/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
200/2007	406/07	Pov Nova Estância (Linaete)	EL	20/08/07	20/08/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
159/2007	369/07	Pov Farnaval (Raimundo Di	EL	22/08/07	22/08/07	2	2	0	3	0,00	0,09	0	0		2	Ligação de Consumidores
179/2007	402/07	Pov Biriba	EL	22/08/07	22/08/07	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		2	Ligação de Consumidores
173/2007	387/07	Pov Porto do Mato (Sr. P)	EL	23/08/07	23/08/07	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
189/2007	393/07	Pov Fonte Nova (Raimundo)	EL	14/08/07	24/08/07	1	1	12	2	0,84	0,12	1	5		2	Ligação de Consumidores
188/2007	392/07	Pov Farnaval (Josefa)	EL	22/08/07	31/08/07	1	1	10	0	0,66	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
183/2007	398/07	Pov Curuanha	EL	13/08/07	11/09/07	2	2	18	0	1,33	0,00	2	30		2	Ligação de Consumidores
258/2007	495/07	Pov Ouricuri (Janisson)	EL	12/09/07	12/09/07	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
255/2007	458/07	Pov Porto do Mato (Pereira	EL	13/09/07	13/09/07	2	3	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
247/2007	480/07	Pov Riachão do Tete (Jerôni	EL	14/09/07	14/09/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
237/2007	461/07	Colônia Bela Vista (Helena)	EL	30/08/07	16/09/07	2	2	16	6	0,70	0,24	1	5		2	Ligação de Consumidores
259/2007	496/07	Pov Dizilena (Zé Domingos)	EL	15/09/07	16/09/07	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 23 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
180/2007	400/07	Pov Calumbi	EL	15/09/07	16/09/07	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5		2	Ligação de Consumidores
508/2006A	513/07	Faz Canafístula - Pov Monih	EL	20/09/07	03/10/07	1	1	24	0	2,19	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
310/2007	578/07	Pov Porto do Mato	EL	10/10/07	10/10/07	1	1					0	0		2	Ligação de Consumidores
361/2005A	544/07	Pov Rio Fundo II (tr Leandro	EL	03/10/07	11/10/07	5	5	14	4	1,00	0,16	4	30		2	Ligação de Consumidores
186/2007	390/07	Pov Biriba (Ataides)	EL	11/10/07	11/10/07	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
323/2007	597/07	Pov Miranguinha	EL	16/10/07	16/10/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
067/2005A	543/07	Pov Saco do Barbosa	EL	08/10/07	24/10/07	4	4	16	4	1,38	0,16	2	15		2	Ligação de Consumidores
320/2007	570/07	Pov Miranguinha (Roberto)	EL	26/10/07	26/10/07	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0		2	Ligação de Consumidores
197/2007	410/07	Pov Massadico	EL	02/10/07	07/11/07	2	2	10	0	0,64	0,00	2	10		2	Ligação de Consumidores
771/2006	036/07	Pov Massadico	EL	17/10/07	07/11/07	1	1	17	0	1,35	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
169/2007	384/07	Pov Massadico (Luiz Aquino	EL	07/11/07	07/11/07	1	1	1	0	0,00	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
324/2007	598/07	Pov Saco da Raiz (Morena)	EL	12/11/07	20/11/07	1	1	3	0	0,19	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
696/2006A	640/07	Pov Taquari (Flávio)	EL	19/11/07	24/11/07	1	1	4	0	0,21	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
345/2007	604/07	Pov Muculanduba (Jairo)	EL	20/11/07	28/11/07	1	1	6	0	0,36	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
050/2007	174/07	Pov Ribuleirinha (trecho de	EL	17/11/07	04/12/07	1	1	5	0	0,23	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
333/2007	606/07	Pov Bode (Domingos)	EL	04/12/07	04/12/07	1	1	2	0	0,06	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
376/2007	614/07	Pov Ouricuri (rua nova)	EL	06/12/07	06/12/07	1	1	1	0	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
370/2007	618/07	Assentamento Caio Prado	EL	22/10/07	08/12/07	65	65	59	19	2,84	2,46	6	90		2	Ligação de Consumidores
302/2007	589/07	Pov Rio Fundo (Mônica)	EL	11/12/07	15/12/07	5	5	0	8	0,00	0,32	0	0		2	Ligação de Consumidores
434/2007	690/07	Pov Coqueiro de Fora (Pedr	EL	17/12/07	18/12/07	1	1	4	0	0,30	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
346/2007	603/07	Pov Taquari (Zinho)	EL	11/12/07	22/12/07	1	1	3	4	0,18	0,14	1	5		2	Ligação de Consumidores
453/2007	705/07	Pov Nova Estância (Gileno)	EL	14/12/07	22/12/07	1	1	11	0	0,60	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
398/2007	658/07	Assentamento Planalto e Ve	EL	10/12/07	29/12/07	37	37	51	8	2,16	2,02	5	70		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 24 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
236/2007	462/07	Faz Cachorro	EL	26/12/07	03/01/08	1	1	6	0	0,49	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
463/2007	727/07	Poc Coqueiro de Fora (Janis	EL	04/01/08	04/01/08	1	1	0	3	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
020/2008	048/08	Pov Ribuleirinha (Nego de M	EL	06/01/08	06/01/08	1	1	1	1	0,00	0,06	0	0		2	Ligação de Consumidores
459/2007	691/07	Pov Manoel Dias (Josefina)	EL	07/01/08	07/01/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
378/2007	612/07	Pov Taquari (Domingos)	EL	02/01/08	08/01/08	1	1	1	0	0,16	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
447/2007	720/07	Pov Ribuleirinha (Djalma)	EL	08/01/08	08/01/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
368/2007	619/07	Pov Porto do Mato (Jussara)	EL	08/01/08	08/01/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
399/2007	659/07	Povoado Araças (trecho de	EL	02/01/08	11/01/08	1	1	18	4	1,32	0,16	1	15		2	Ligação de Consumidores
443/2007	719/07	Pov Gravata (Joana)	EL	11/01/08	11/01/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
450/2007	721/07	Sítio Barra Nova (Pov Abaís	EL	16/01/08	16/01/08	1	1	1	0	0,08	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
377/2007	613/07	Pov Riachão do Tete	EL	14/01/08	18/01/08	2	2	5	4	0,24	0,28	1	5		2	Ligação de Consumidores
375/2007	615/07	Pov Queimadas (Ninho)	EL	17/01/08	18/01/08	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
298/2007	559/07	Pov Manoel Dias (Marcos)	EL	10/01/08	23/01/08	2	2	19		1,36		2	15		2	Ligação de Consumidores
013/2008	035/08	Pov Índios (Biliu)	EL	25/01/08	25/01/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
319/2007	572/07	Faz Mirim - Pov Fonte Nova	EL	28/01/08	02/02/08	1	1	12	1	0,96	0,04	1	10		2	Ligação de Consumidores
018/2008	047/08	Pov Manoel Dias (Ao)	EL	11/02/08	11/02/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
327/2007	600/07	Pov Fonte Nova (José Flor)	EL	29/01/08	01/03/08	1	1	6	0	0,29	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
344/2007	623/07	Pov Ouricuri (Barbosa)	EL	17/01/08	04/03/08	3	3	9	1	0,47	0,04	2	10		2	Ligação de Consumidores
474/2007A	018/08	Pov Porto Nangola (Marta)	EL	25/01/08	04/03/08	2	2	0	2	0,00	0,04	1	15		2	Ligação de Consumidores
433/2006A	099/07	Pov Ribuleirinha (trecho de	EL	08/02/08	04/03/08	15	15	46	22	3,58	0,86	8	55		2	Ligação de Consumidores
695/2006A	078/08	Pov Cupim (trecho de Lili)	EL	05/03/08	06/03/08	1	1	1	1	0,06	0,03	1	5		2	Ligação de Consumidores
373/2007	616/07	Pov Saco Grande (Arnaldo)	EL	11/03/08	25/03/08	3	3	4		0,21		3	20		2	Ligação de Consumidores
627/2008	275/08	Pov Farnaval (Everaldo) - KI	EL			0	0	0	2	0,00	0,07	0	0	626/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			Dependência
580/2008	263/08	Faz Sol Nascente - Pov Rio	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	579/2008	3	Obra Concluída
315/2008	395/08	Ligações Rurais - Estância	EL	01/01/08	29/02/08	25	25	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
017/2008	092/08	Pov Rio Fundo São Vicente	EL	13/03/08	19/03/08	1	1	6		0,42		1	15		3	Ligação de Consumidores
735/2006A	106/08	Pov Saco da Raiz	EL	24/03/08	05/04/08	1	1	10	3	0,54	0,16	1	10		3	Ligação de Consumidores
423/2006A	105/08	Pov Rio Fundo II	EL	07/04/08	09/04/08	1	1	11	1	0,75	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
071/2008	113/08	Pov Ribuleirinha (Jayrton)	EL	10/04/08	14/04/08	2	2	12		0,85		2	10		3	Ligação de Consumidores
124/2008	192/08	Pov. Miranguinha	EL	25/04/08	25/04/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
108/2008	164/08	Povoado Farnaval	EL	28/04/08	28/04/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
196/2008	265/08	Pov Miranguinha (Riva)	EL	28/04/08	28/04/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
099/2008	172/08	Pov. Ribuleirinha (Igreja Eva)	EL	07/05/08	07/05/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
080/2008	153/08	Pov. Rio Fundo (Trecho de	EL	07/05/08	07/05/08	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
081/2008	152/08	Pov. Ribuleirinha (Trecho de	EL	08/05/08	08/05/08	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
079/2008	154/08	Pov. Manoel Dias (Trecho d	EL	10/05/08	10/05/08	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
145/2008	236/08	Pov Ribuleirinha (João Bosc	EL	15/05/08	15/05/08	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0		3	Ligação de Consumidores
141/2008	215/08	Pov. Ouricuri	EL	15/05/08	17/05/08	1	1	1	1	0,00	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
168/2008	256/08	Pov. Riacho (Trecho de Clei	EL	27/05/08	27/05/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
169/2008	255/08	Pov. Porto do Mato (Trecho	EL	04/06/08	04/06/08	2	2	0	1	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
222/2008	313/08	Pov. Porto do Mato (Trecho	EL	09/06/08	09/06/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
078/2008	149/08	Colônia Rio Fundo III	EL	16/04/08	14/06/08	24	24	74	23	5,73	1,06	12	65		3	Ligação de Consumidores
406/2007	663/07	Pov Calumbi (Anselmo)	EL	14/06/08	14/06/08	1	1	0	0	0,00	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
142/2008	216/08	Pov. Gama (Trecho de Agna	EL	10/06/08	16/06/08	1	1	5	2	0,39	0,07	1	5		3	Ligação de Consumidores
188/2008	266/08	Colônia Bela Vista (Deriza)	EL	16/06/08	17/06/08	4	4	0	5	0,00	0,20	1	10		3	Ligação de Consumidores
187/2008	267/08	Colônia Estancinha (Claudia	EL	26/06/08	26/06/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 26 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
310/2008	391/08	Pov Gravatá (Vera Lúcia)	EL	30/06/08	30/06/08	1	1	0	4	0,00	0,11	0	0		3	Ligação de Consumidores
160/2008	229/08	Pov. Ribuleirinha (Trecho de	EL	27/06/08	03/07/08	1	1	2	0	0,06	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
154/2008	226/08	Pov Riachão do Tete (Alago	EL	04/07/08	05/07/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
148/2008	228/08	Pov Fonte Nova (César)	EL	04/07/08	05/07/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
331/2008	422/08	Pov Porto do Mato (Lúcio)	EL	10/07/08	10/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
249/2008	433/08	Pov Muculanduba (Bure)	EL	16/07/08	16/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
328/2008	393/08	Pov Porto do Mato (Mossoró	EL	16/07/08	17/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
283/2008	345/08	Pov Ouricuri (Ademilson)	EL	19/07/08	19/07/08	1	1	2	0	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
347/2008	435/08	Pov Nova Estância (Zé Alve	EL	21/07/08	21/07/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
334/2008	425/08	Pov Miranguinha (Tinho)	EL	23/07/08	23/07/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
372/2008	478/08	Pov. Massadiço (Trecho de	EL	30/07/08	30/07/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
375/2008	479/08	Povoado Massadiço	EL	30/07/08	30/07/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
374/2008	462/08	Pov. Ribuleirinha (Trecho de	EL	16/08/08	16/08/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
399/2008	502/08	Faz Sapucaia	EL	18/08/08	23/08/08	1	1	8	0	0,57	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
474/2008	563/08	RDR Pov Ribuleirinha (Elze)	EL	27/08/08	27/08/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
435/2008	150/08	Pov. Indiod - Trecho de Iram	EL	29/08/08	29/08/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 434/2008	3	Obra Concluída
475/2008	182/08	RDR Pov Ribuleirinha (Elze)	EL	29/08/08	29/08/08	0	0	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Obra Concluída
255/2008	332/08	Pov Porto do Mato (Dó)	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	1	3	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
476/2008	564/08	RDR Pov Ribuleirinha (Luiz	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	2	0	0,04	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
329/2008	392/08	Pov Massadico (Djalma)	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
149/2008	227/08	Pov Nova Estância (Neusa)	EL	10/09/08	11/09/08	1	1	2	3	0,04	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores
518/2008	632/08	Pov. Gravata (Trecho de Va	EL	24/09/08	24/09/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
544/2008	221/08	Pov. Ouricuri - Kit de Instala	EL	27/09/08	28/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 543/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 27 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
543/2008	639/08	Pov. Ouricuri (Trecho de Ailt	EL	26/09/08	29/09/08	4	4	0	1	0,00	0,16	0	0		3	Ligação de Consumidores
532/2008	218/08	Colônia Araças - Kit (Trecho	EL	07/10/08	07/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 531/2008	3	Obra Concluída
479/2008	187/08	Colônia Bela Vista (André)	EL	08/10/08	08/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 478/2008	3	Obra Concluída
282/2008	346/08	Colônia Boa Vista (Rebolo)	EL	10/10/08	12/10/08	1	1	1	0	0,00	0,00	5	25		3	Ligação de Consumidores
125/2008	193/08	Pov. Dizilena(trecho de Gilm	EL	11/10/08	12/10/08	1	1	2	0	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
575/2008	250/08	Pov. Ouricuri (Kit - Trecho d	EL	16/10/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 574/2008	3	Obra Concluída
571/2008	252/08	Assentamento Geraldo Garc	EL	16/10/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 570/2008	3	Obra Concluída
526/2008	215/08	Pov. Caraíba - Kit de instala	EL	17/10/08	17/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 525/2008	3	Obra Concluída
546/2008	231/08	Pov. Ouricuri - Kit Instalação	EL	20/10/08	20/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 545/2008	3	Obra Concluída
545/2008	646/08	Pov. Ouricuri (Trecho de Ma	EL	01/10/08	22/10/08	2	2	13	1	0,75	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
602/2008	725/08	Pov Porto do Mato (Cara Fei	EL	25/10/08	25/10/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
595/2008	270/08	Pov Miranga (Veinho) - KIT	EL	29/10/08	29/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	596/2008	3	Obra Concluída
589/2008	268/08	Pov Miranga (Valdo) - KIT	EL	29/10/08	29/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	638/2008	3	Obra Concluída
596/2008	743/08	Pov Miranga (Veinho)	EL	29/10/08	29/10/08	3	3	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
638/2008	741/08	Pov Miranga (Valdo)	EL	30/10/08	30/10/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	589/2008	3	Ligação de Consumidores
576/2008	727/08	Centro de Capacitação João	EL	31/10/08	31/10/08	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
146/2008	235/08	Pov Socovão (Cobo)	EL	27/10/08	01/11/08	3	3	12	1	0,71	0,10	2	10		3	Ligação de Consumidores
648/2008	751/08	Pov. Ribuleirinha (Trecho de	EL	03/11/08	03/11/08	1	1	2	0	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
584/2008	266/08	Kit - Pov Nova Estância (Joã	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	583/2008	3	Obra Concluída
637/2008	280/08	Pov. Porto do Mato(Kit - Tre	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 636/2008	3	Obra Concluída
601/2008	259/08	Pov Porto do Mato (George)	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	600/2008	3	Obra Concluída
582/2008	264/08	Pov Nova Estância (Edi Carl	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	581/2008	3	Obra Concluída
577/2008	262/08	KIT - Centro de Capacitação	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	576/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
603/2008	260/08	Pov Porto do Mato (Cara Fei	EL	04/11/08	04/11/08	0	0	0	2	0,00	0,08	0	0	602/2008	3	Obra Concluída
581/2008	729/08	Pov Nova Estância (Edi Carl	EL	04/11/08	04/11/08	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
583/2008	731/08	Pov Nova Estância (João Li	EL	04/11/08	05/11/08	1	1	1	4	0,00	0,16	1	5		3	Ligação de Consumidores
662/2008	304/08	Pov. Tibúcio (Kit - André)	EL	05/11/08	05/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 661/2008	3	Obra Concluída
660/2008	303/08	Pov. Manoel Dias (Kit - João	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 659/2008	3	Obra Concluída
698/2008	300/08	Colônia Estancinha (KIT -Tr	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	697/2008	3	Obra Concluída
664/2008	305/08	Pov. Rapaos (Kit - Trecho d	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 663/2008	3	Obra Concluída
690/2008	297/08	Kit - Sítio Tatui (Trecho de S	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	689/2008	3	Obra Concluída
686/2008	295/08	Pov. Caraiba (Trecho de Ro	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	685/2008	3	Obra Concluída
739/2008	325/08	Kit - Pov. Caraibas (Trecho	EL	17/11/08	17/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	738/2008	3	Obra Concluída
636/2008	763/08	Pov. Porto do Mato(Trecho	EL	19/11/08	19/11/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
738/2008	810/08	Pov. Caraibas (Trecho de Mi	EL	21/11/08	21/11/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
756/2008	870/08	Pov. Dizilena (Trecho de Din	EL	11/12/08	11/12/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
754/2008	869/08	Pov. Nova Estância (Trecho	EL	11/12/08	11/12/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
600/2008	724/08	Pov Porto do Mato (George)	EL	17/12/08	17/12/08	1	1	1	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
647/2008	752/08	Colônia Estancinha (Trecho	EL	20/12/08	21/12/08	1	1	2	0	0,00	0,10	0	0		3	Ligação de Consumidores
689/2008	780/08	Sítio Tatui (Trecho de Sufio)	EL	19/12/08	23/12/08	1	1	3	1	0,15	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
594/2008	269/08	Colônia Vertente (Zé Gomes	EL	02/12/08	24/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	593/2008	3	Obra Concluída
593/2008	742/08	Colônia Vertente (Zé Gomes	EL	02/12/08	24/12/08	1	1	7	4	0,56	0,16	1	5		3	Ligação de Consumidores
685/2008	778/08	Pov. Caraiba (Trecho de Ro	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	5	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
663/2008	788/08	Pov. Raposa (Trecho de Nin	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	3	0,00	0,14	0	0		3	Ligação de Consumidores
626/2008	748/08	Pov Farnaval (Everaldo)	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
592/2008	740/08	Pov Mato Grosso (João)	EL	23/12/08	30/12/08	2	2	7	6	0,52	0,26	1	10		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 29 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
757/2008		Kit - Pov. Dizilena (Trecho d	EL	02/01/09	02/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	756/2008	3	Obra Concluída
755/2008		Kit - Pov. Nova Estância (Tr	EL	02/01/09	02/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	754/2008	3	Obra Concluída
579/2008	728/08	Faz Sol Nascente - Pov Rio	EL	23/12/08	06/01/09	4	4	10	12	0,54	0,70	2	10		3	Ligação de Consumidores
531/2008	636/08	Colônia Araças (Trecho Ade	EL	06/01/09	06/01/09	1	1	0	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
727/2008	818/08	Pov. Muculanduba (Fátima)	EL	30/12/08	10/01/09	1	1	3	1	0,14	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
905/2008	409/08	Pov Ouricuri (Paca) - KIT	EL	24/01/09	24/01/09	0	0	0	1	0,00	0,05	0	0	904/2008	3	Obra Concluída
904/2008	973/08	Pov Ouricuri (Paca)	EL	24/01/09	24/01/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
659/2008	786/08	Pov. Manoel Dias (João Aug	EL	26/01/09	26/01/09	1	1	1	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
591/2008	739/08	Pov Gravatá (Jo)	EL	28/01/09	28/01/09	1	1	1	1	0,00	0,03	1	5		3	Ligação de Consumidores
697/2008	783/08	Colônia Estancinha (Trecho	EL	21/01/09	31/01/09	1	1	5	1	0,26	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
661/2008	787/08	Pov. Tibúcio (André)	EL	21/01/09	31/01/09	1	1	9	0	1,06	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
952/2008	016/09	Pov Ouricuri (Nego) - KIT	EL	31/01/09	31/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	951/2008	3	Obra Concluída
951/2008	028/09	Pov Ouricuri (Nego)	EL	31/01/09	31/01/09	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
891/2008	391/08	Pov Casulo (Fábio) - KIT	EL	30/01/09	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	890/2008	3	Obra Concluída
890/2008	948/08	Pov Casulo (Fábio)	EL	30/01/09	03/02/09	1	1	5	0	0,39	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
590/2008	737/08	Pov Ribuleirinha (Gilvan)	EL	07/01/09	10/02/09	1	1	18	2	1,20	0,09	1	5		3	Ligação de Consumidores
901/2008	397/08	Pov Ribuleirinha (Maxi) - KIT	EL	16/01/09	10/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	900/2008	3	Obra Concluída
900/2008	954/08	Pov Ribuleirinha (Maxi)	EL	16/01/09	10/02/09	1	1	8	0	0,41	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
955/2008	017/09	Pov Ribuleirinha	EL	02/02/09	10/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	954/2008	3	Obra Concluída
954/2008	029/09	Pov Ribuleirinha	EL	02/02/09	10/02/09	1	1	6	4	0,37	0,16	1	10		3	Ligação de Consumidores
342/2008	426/08	Pov Manoel Dias	EL	10/02/09	10/02/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
921/2008	007/09	Pov Muculanduba (Lourival)	EL	11/02/09	16/02/09	0	0	0	2	0,00	0,08	0	0	920/2008	3	Obra Concluída
920/2008	018/09	Pov Muculanduba (Lourival)	EL	11/02/09	16/02/09	1	1	4	2	0,19	0,08	1	10		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 30 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA			Dependência
886/2008	395/08	KIT - Pov Jenipapo (Antônio	EL	23/01/09	19/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	885/2008	3	Obra Concluída
885/2008	952/08	Pov Jenipapo (Antônio Fran	EL	23/01/09	19/02/09	3	3	19	2	1,47	0,28	2	15		3	Ligação de Consumidores
039/2009	073/09	Kit - Pov. Ouricuri (Maria Ca	EL	11/03/09	13/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	038/2009	3	Obra Concluída
038/2009	141/09	Pov. Ouricuri (Maria Caboqu	EL	11/03/09	13/03/09	1	1	5	0	36,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
083/2009	136/09	Pov. Ouricuri (Trecho de Jo	EL	16/03/09	16/03/09	1	1	1	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
056/2009	079/09	KIT - Pov. Rio Fundo III (Ma	EL	17/03/09	17/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	055/2009	3	Obra Concluída
058/2009	078/09	KIT - Pov. Rio Fundo III (Tre	EL	17/03/09	17/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	057/2009	3	Obra Concluída
057/2009	146/09	Pov. Rio Fundo III (Trecho d	EL	17/03/09	17/03/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
055/2009	147/09	Pov. Rio Fundo III (Maria Ma	EL	17/03/09	17/03/09	3	3	0	2	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
093/2009	105/09	KIT - Pov. Muculanduba (Tr	EL	24/03/09	24/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	092/2009	3	Obra Concluída
092/2009	207/09	Pov. Muculanduba (Trecho	EL	24/03/09	24/03/09	3	3		1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
117/2009	194/09	Assentamento Caio Prado (EL	25/03/09	25/03/09	3	3	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
119/2009	215/09	Igreja - Pov. Nova Estância	EL	25/03/09	25/03/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
099/2009	110/09	KIT - Pov. Taquari (Iraildes)	EL	01/04/09	01/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	098/2009	3	Obra Concluída
098/2009	212/09	Pov. Taquari (Iraildes)	EL	01/04/09	01/04/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
118/2009	092/09	Assentamento Caio Prado (EL	08/04/09	08/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	117/2009	3	Obra Concluída
250/2009	469/09	Pov Gravata (Louro)	EL	06/06/09	06/06/09	1	1	0	2	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
259/2009	210/09	Pov Nova Estância (Gedalva	EL	10/06/09	10/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	258/2009	3	Obra Concluída
258/2009	474/09	Pov Nova Estância (Gedalva	EL	12/06/09	12/06/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0	259/2009	3	Ligação de Consumidores
255/2009	212/09	Pov Caraíbas (Tito) - KIT	EL	18/06/09	18/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	254/2009	3	Obra Concluída
254/2009	476/09	Pov Caraíbas (Tito)	EL	18/06/09	18/06/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0	255/2009	3	Ligação de Consumidores
234/2009	231/09	Pov Dizilena (Ildo) - KIT	EL	12/06/09	19/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	233/2009	3	Obra Concluída
233/2009	495/09	Pov Dizilena (Ildo)	EL	12/06/09	19/06/09	2	2	7	0	0,43	0,00	2	20	234/2009	3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 31 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtidade Total			
342/2009	515/09	Pov. Massadiço (Trecho de	EL	23/06/09	23/06/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
366/2009	546/09	Pov. Rio Fundo São Vicente	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
406/2009	555/09	Pov. Ouricuri (Rosimeire)	EL	25/06/09	25/06/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
407/2009	269/09	KIT - Pov. Ouricuri (Rosimei	EL	02/07/09	02/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	406/2009	3	Obra Concluída
409/2009	286/09	Pov Ribuleirinha	EL	02/07/09	02/07/09	0	0	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Obra Concluída
384/2009	566/09	Colônia Rio Fundo 3 (Acácia	EL	02/07/09	02/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
405/2009	270/09	KIT - Pov. Porto do Mato (R	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	404/2009	3	Obra Concluída
383/2009	281/09	Colônia Rio Fundo 3 (Gerso	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	382/2009	3	Obra Concluída
261/2009	218/09	Pov Rio Fundo São Vicente	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	260/2009	3	Obra Concluída
367/2009	260/09	KIT - Pov. Rio Fundo São Vi	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	366/2009	3	Obra Concluída
263/2009	217/09	KIT - Colônia Estancinha (Tr	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	262/2009	3	Obra Concluída
372/2009	543/09	Pov Nova Estância (Fábio)	EL	04/07/09	04/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
307/2009	466/09	Pov. Pastinho	EL	22/06/09	06/07/09	8	8	16	9	0,97	0,72	3	20		3	Ligação de Consumidores
251/2009	468/09	Pov Ribuleirinha (Mário)	EL	03/07/09	06/07/09	1	1	4	5	0,16	0,36	0	0		3	Ligação de Consumidores
385/2009	280/09	Colônia Rio Fundo 3 (Acácia	EL	06/07/09	06/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
395/2009	275/09	KIT - Colônia Rio Fundo III (EL	07/07/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	394/2009	3	Obra Concluída
270/2009	572/09	Pov Ribuleirinha	EL	07/07/09	07/07/09	2	2	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
262/2009	481/09	Colônia Estancinha (Marinei	EL	23/06/09	11/07/09	1	1	4	0	0,17	0,00	1	5	263/2009	3	Ligação de Consumidores
260/2009	482/09	Pov Rio Fundo São Vicente	EL	15/06/09	15/07/09	10	10	9	3	0,00	0,69	3	30	261/2009	3	Ligação de Consumidores
253/2009	213/09	Pov Gravata (Palito) - KIT	EL	14/07/09	15/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	252/2009	3	Obra Concluída
252/2009	477/09	Pov Gravata (Palito)	EL	14/07/09	15/07/09	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0	253/2009	3	Ligação de Consumidores
394/2009	561/09	Colônia Rio Fundo III (Terin	EL	28/07/09	28/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
382/2009	567/09	Colônia Rio Fundo 3 (Gerso	EL	28/07/09	28/07/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 32 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA			Dependência
257/2009	211/09	Pov Fonseca (Andrea) - KIT	EL	29/07/09	29/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	256/2009	3	Obra Concluída
404/2009	556/09	Pov. Porto do Mato (Raimun	EL	29/07/09	29/07/09	1	1	1	2	0,00	0,11	0	0		3	Ligação de Consumidores
256/2009	475/09	Pov Fonseca (Andrea)	EL	29/07/09	29/07/09	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0	257/2009	3	Ligação de Consumidores
365/2009	591/09	Pov. Porto do Mato (Zinho)	EL	04/08/09	04/08/09	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
523/2009	729/09	Pov. Junco (Bernadete)	EL	10/08/09	11/08/09	1	2	0	5	0,00	0,21	0	0		3	Ligação de Consumidores
539/2009	376/09	Pov Porto do Mato (Neilde) -	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	538/2009	3	Obra Concluída
526/2009	356/09	KIT - Colônia Rio Fundo 3	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	525/2009	3	Obra Concluída
500/2009	336/09	KIT - Ass. Paulo Freire	EL	10/08/09	29/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	499/2009	3	Obra Concluída
499/2009	705/09	Ass. Paulo Freire	EL	10/08/09	29/08/09	1	1	6	3	0,26	0,12	1	10		3	Ligação de Consumidores
538/2009	786/09	Pov Porto do Mato (Neilde)	EL	31/08/09	31/08/09	2	2	0	1	0,00	0,03	0	0		3	Ligação de Consumidores
583/2009	393/09	KIT - Pov. Ouricuri (Leilson)	EL	01/09/09	01/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	582/2009	3	Obra Concluída
582/2009	861/09	Pov. Ouricuri (Leilson)	EL	01/09/09	01/09/09	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
585/2009	392/09	KIT - Pov. Muculamduba (V	EL	29/09/09	29/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	584/2009	3	Obra Concluída
584/2009	860/09	Pov. Muculamduba (Valdick)	EL	29/09/09	29/09/09	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
525/2009	728/09	Colônia Rio Fundo 3	EL	18/08/09	02/10/09	1	1	2	3	0,00	0,14	1	15		3	Ligação de Consumidores
873/2009	1206/09	Pov. Cachoeirinha (Maria Jo	EL	14/12/09	14/12/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
872/2009	1208/09	Pov. Pastinho (Angela)	EL	14/12/09	14/12/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
794/2009	522/09	Pov. Curimã - KIT	EL	21/12/09	21/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	793/2009	3	Obra Concluída
793/2009	1253/09	Pov. Curimã	EL	21/12/09	21/12/09	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
878/2009	530/09	Pov. Ribuleirinha (Elias) - KI	EL	29/12/09	29/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	877/2009	3	Obra Concluída
813/2009	533/09	Pov. Curimã (Santinho) - KI	EL	29/12/09	29/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	812/2009	3	Obra Concluída
879/2009	1259/09	Pov. Muculamduba	EL	29/12/09	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
792/2009	1297/09	Pov. Farnaval	EL	29/12/09	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 33 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
877/2009	1261/09	Pov. Ribuleirinha (Elias)	EL	29/12/09	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
812/2009	1264/09	Pov. Curimã (Santinho)	EL	29/12/09	29/12/09	4	4	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
728/2008	328/08	Kit - Pov. Muculanduba (Fáti	EL		31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	727/2008	3	Obra Concluída
525/2008	633/08	Pov. Caraíba (Trecho de Fá	EL		31/12/09	1	1	1	0	0,04	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
478/2008	566/08	Colônia Bela Vista (André)	EL		31/12/09	1	1	3	0	0,00	0,14	0	0		3	Ligação de Consumidores
570/2008	705/08	Assentamento Geraldo Garc	EL		31/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
572/2008	704/08	Pov. Ouricuri (Trecho de Cor	EL		31/12/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
434/2008	523/08	Pov. Indios - Trecho de Iram	EL		31/12/09	1	1	10	0	0,84	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
574/2008	703/08	Pov. Ouricuri (Trecho de Ca	EL		31/12/09	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0		3	Ligação de Consumidores
882/2009	529/09	Pov. Porto do Mato - KIT	EL	04/01/10	04/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	881/2009	3	Obra Concluída
919/2009	551/09	Colônia Rio Fundo III (Bendi	EL	14/01/10	26/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	918/2009	3	Obra Concluída
918/2009	1293/09	Colônia Rio Fundo III (Bendi	EL	14/01/10	26/01/10	1	1	6	0	0,45	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
810/2009	534/09	Colônia Estancinha (Zominh	EL	09/02/10	22/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	809/2009	3	Obra Concluída
809/2009	1265/09	Colônia Estancinha (Zominh	EL	09/02/10	22/02/10	1	1	2	0	0,09	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
050/2010	101/10	Recondutoramento de 01 tre	EL	01/02/10	07/03/10	0	0	49	0	5,46	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
552/2010	294/10	KIT - Pov. Ouricuri (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	551/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
594/2010		Ass. Caio Prado (Nininho)	EL			1	0	0	4	0,00	0,11	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
647/2010		KIT - Pov. Ribuleirinha (Trec	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	646/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
649/2010		KIT - Assentamento Analice	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	648/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
648/2010		Assentamento Analice Araújo	EL			7	0	4	2	0,00	0,32	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
314/2010	205/10	KIT - Pov. Nova Estância (M	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	313/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
313/2010	471/10	Pov. Nova Estância (Maria	EL			1	0	0	3	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
611/2010		KIT - Faz. Oriente	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	610/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 34 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
640/2010		KIT - Pov. Ribuleirinha (Jorg	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	639/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
543/2010	712/10	Pov. Manoel Dias (Gerivaldo	EL			1	0	4	1	0,21	0,05	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
319/2010	474/10	Pov. Porto do Mato (Joilson)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
316/2010	206/10	KIT - Ass. Rosa de Luxemb	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	315/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
592/2010		Pov. Ribuleirinha (Bruno)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
913/2009	550/09	Colônia Rio Fundo III (Bendi	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	912/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
646/2010		Pov. Ribuleirinha (Trecho de	EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
639/2010		Pov. Ribuleirinha (Jorge Pau	EL			1	0	5	4	0,16	0,18	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
595/2010		KIT - Ass. Caio Prado (Ninin	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	594/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
547/2010	714/10	Pov. Índios (Zé de Amélia)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
522/2006		Pov Ribuleirinha (trecho de	EL			1	0	5	4	0,16	0,18	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
548/2010	293/10	KIT - Pov. Índios (Zé de Am	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	547/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
610/2010		Faz. Oriente	EL			1	0	5	0	0,28	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
160/2010	321/10	Pov. Tibucio (Gilvan)	EL			1	0	2	4	0,08	0,15	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
353/2010	484/10	Pov. Riachão do Tete (Ninh	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
473/2010		KIT - Pov. Miranguinha	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	472/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
315/2010	472/10	Ass. Rosa de Luxemburgo (EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
476/2010	580/10	Colônia São José	EL			1	0	0	5	0,00	0,20	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
549/2010	716/10	Pov. Ouricuri (José Carlos)	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
094/2010	142/10	KIT - Pov. Nova Estância (D	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	093/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
477/2010	547/10	Pov. Ribuleirinha (Jandaia)	EL			1	0	9	0	0,78	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
320/2010		KIT - Pov. Porto do Mato (Jo	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	319/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
354/2010	218/10	KIT - Pov. Riachão do Tete (EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	353/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 35 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
478/2010	240/10	KIT - Pov. Ribuleirinha (Jan	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	477/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
357/2010	486/10	Pov. Manoel Dias	EL			1	0	0	1	0,00	0,05	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
093/2010	329/10	Pov. Nova Estância (Daú)	EL			1	0	5	0	0,28	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
161/2010	134/10	KIT - Pov. Tibucio (Gilvan)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
302/2010	408/10	Col. Rio Fundo III (Alberto C	EL			1	0	6	0	0,53	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
359/2010	482/10	Colônia Rio Fundo III	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
360/2010	216/10	KIT - Colônia Rio Fundo III	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	359/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
858/2008		IEQ Regulador de Tensão	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
614/2010		Colônia Vertente	EL			5	0	0	4	0,00	0,20	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
615/2010		KIT - Colônia Vertente	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	614/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
303/2010	188/10	KIT - Col. Rio Fundo III (Alb	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	302/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
368/2010	213/10	KIT - Colônia Entre Rios (Eli	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	367/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
327/2008		Pov Ribuleirinha	EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
125/2010	240/10	Pov. Muculanduba (Nene)	EL			2	0	1	1	0,00	0,11	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
472/2010		Pov. Miranguinha	EL			1	0	1	2	0,00	0,07	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
312/2006		Faz Riachão - Pov João Dia	EL			1	0	10	0	1,40	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
545/2010	713/10	Pov. Ribeiro (Carlito)	EL			1	0	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
544/2010	291/10	KIT - Pov. Manoel Dias (Ger	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	543/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
550/2010	295/10	KIT - Pov. Ouricuri (José Ca	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	549/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
546/2010	292/10	KIT - Pov. Ribeiro (Carlito)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	245/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
312/2010	203/10	KIT - Assentamento Canudo	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	311/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
229/2010	172/10	KIT - Colônia Entre Rios	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	228/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
381/2010	222/10	KIT - Pov. Nova Estância (J	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 36 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
383/2010	228/10	KIT - Colônia Rio Fundo III (EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
697/2006		Sítio Biriba	EL			1	0	2	0	0,08	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
228/2010		Colônia Entre Rios	EL			2	0	0	2	0,00	0,06	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
362/2010	227/10	KIT - Colônia Rio Fundo III (EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	361/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
361/2010	516/10	Colônia Rio Fundo III (Sever	EL			1	0	6	0	0,33	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
551/2010	715/10	Pov. Ouricuri (Trecho Novin	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
122/2010	086/10	KIT - Pov. Ribuleirinha (Mad	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	121/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
126/2010	084/10	KIT - Pov. Muculanduba (Ne	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	125/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
496/2010	604/10	1º Lote ligações rurais - Est	EL			32	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
198/2007	408/07	Pov Massadico (Juscelino)	EL	06/11/07	07/11/07	1	0	1	1	0,00	0,04	1	5		4	Obra Concluída
019/2008A	064/08	Pov Retiro	EL	07/03/08	15/03/08	1	0	2	0	0,10	0,00	1	5		4	Obra Concluída
526/2006		Pov Tibúrcio	EL	15/05/08	15/05/08	1	1	4	0	0,22	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
376/2008	480/08	Pov. Miranga	EL	30/07/08	30/07/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
4776/2008	179/08	RDR Pov Ribuleirinha (Luiz	EL	30/08/08	30/08/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
418/2008	1142/09	KIT - Pov. Porto do Mato (Tr	EL	30/08/08	30/08/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
417/2008	504/08	Pov. Porto do Mato (Trecho	EL	09/09/08	10/09/08	1	1	1	2	0,00	0,06	0	0		4	Ligação de Consumidores
540/2008	219/08	Col. Rio Fundo III - Kit (José	EL	26/09/08	26/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 539/2008	4	Obra Concluída
539/2008	637/08	Col. Rio Fundo III (José dos	EL	26/09/08	26/09/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Ligação de Consumidores
573/2008	251/08	Pov. Ouricuri (Kit - trecho de	EL	16/10/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 572/2008	4	Obra Concluída
761/2008	345/08	Kit - Pov. Fonte Nova (Lauzi	EL	26/11/08	26/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	760/2008	4	Obra Concluída
760/2008	842/08	Pov. Fonte Nova (Lauzinho)	EL	16/12/08	16/12/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
023/2008		Assentamento Geraldo Garc	EL	16/02/09	16/02/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
084/2009	068/09	KIT - Pov. Ouricuri (Trecho	EL	16/03/09	16/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	083/2009	4	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 37 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
242/2009	483/09	Pov. Porto do Mato (trecho	EL	06/06/09	06/06/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
285/2008	344/08	Pov Cachoeirinha (Raimund	EL	18/06/09	18/06/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
338/2009	518/09	Pov. Porto do Mato (Neide d	EL	01/07/09	01/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
243/2009	219/09	KIT - Pov. Porto do Mato (tr	EL	02/07/09	02/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	242/09	4	Obra Concluída
339/2009	243/09	KIT - Pov. Porto do Mato (N	EL	03/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	338/2009	4	Obra Concluída
373/2009	257/09	Pov Nova Estância (Fábio) -	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
645/2009	410/09	KIT - Pov. Cigano	EL	19/09/09	19/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	644/2009	4	Obra Concluída
613/2009	882/09	Pov. Taquari	EL	29/09/09	29/09/09	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
553/2009	781/09	Ligações Rurais 1- Estância	EL	20/08/09	30/09/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
694/2009	912/09	Ligações Rurais 3 - Estância	EL	25/09/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
752/2009	482/09	Pov. Saco da Raiz - kit	EL	21/12/09	21/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	751/2009	4	Obra Concluída
751/2009	1116/09	Pov. Saco da Raiz	EL	21/12/09	21/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
791/2009	521/09	Pov. Muculanduba (Trecho	EL	23/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	790/2009	4	Obra Concluída
750/2009	487/09	Colônia entre Rios - KIT	EL	23/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	749/2009	4	Obra Concluída
796/2009	523/09	Pov. Nova Estância - KIT	EL	23/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	795/2009	4	Obra Concluída
749/2009	1124/09	Colônia entre Rios	EL	23/12/09	23/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
790/2009	1252/09	Pov. Muculanduba (Trecho	EL	23/12/09	23/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
795/2009	1254/09	Pov. Nova Estância	EL	23/12/09	23/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
881/2009	1260/09	Pov. Porto do Mato	EL	29/12/09	29/12/09	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
824/2009	1025/09	Ligações rurais 4 - Estância	EL		31/12/09	18	18	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
880/2009	528/09	Pov. Muculanduba - KIT	EL	04/01/10	04/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	879/2009	4	Obra Concluída
874/2009	1207/09	Pov. Coqueiro de Dentro (Eli	EL	29/12/09	06/01/10	1	0	5	1	0,20	0,04	1	10		4	Obra Concluída
644/2009	878/09	Pov. Cigano	EL	07/01/10	07/01/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 38 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
912/2009	1292/09	Colônia Rio Fundo III (Bendi	EL	10/02/10	10/02/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
030/2010	108/10	Ass. Caio Prado (02 Bomba	EL	11/02/10	23/02/10	2	2	8	3	0,37	0,11	2	20		4	Ligação de Consumidores
062/2010	163/10	Pov. Ouricuri (João Bispo)	EL	10/03/10	10/03/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Ligação de Consumidores
1016/2009	072/10	Pov. Dizilena (Otoniel)	EL	01/04/10	01/04/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
292/2010	356/10	Pov. Nova Estância (Hugo)	EL	10/04/10	10/04/10	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0		4	Ligação de Consumidores
063/2010	055/10	KIT - Pov. Ouricuri (João Bis	EL	13/04/10	13/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	062/2010	4	Obra Concluída
1017/2009	023/10	Pov. Dizilena (Otoniel) - KIT	EL	20/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1016/2009	4	Obra Concluída
293/2010	169/10	KIT - Pov. Nova Estância (H	EL	20/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	292/2010	4	Obra Concluída
123/2010	241/10	Pov. Caraíba (Neuza)	EL	24/04/10	24/04/10	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
124/2010	085/10	KIT - Pov. Caraíba (Neuza)	EL	24/04/10	24/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	123/2010	4	Obra Concluída
134/2010	236/10	Pov. Nova Estância	EL	16/04/10	28/04/10	1	1	5	0	0,29	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
060/2010	143/10	KIT - Pov. Farnaval (Marom	EL	05/05/10	07/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	059/2010	4	Obra Concluída
059/2010	330/10	Pov. Farnaval (Maromba)	EL	05/05/10	07/05/10	2	2	0	6	0,00	0,21	0	0		4	Ligação de Consumidores
372/2010	515/10	Pov. Raimundo Freire (Dond	EL	08/05/10	08/05/10	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
227/2010	171/10	KIT - Colônia Entre Rios (Sa	EL	08/05/10	08/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	226/2010	4	Obra Concluída
225/2010	132/10	KIT - Colônia Entre Rios	EL	08/05/10	08/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	224/2010	4	Obra Concluída
130/2010	082/10	KIT - Pov. Tapera (Bia)	EL	08/05/10	08/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	129/2010	4	Obra Concluída
373/2010	226/10	KIT - Pov. Raimundo Freire	EL	08/05/10	08/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
224/2010	320/10	Colônia Entre Rios	EL	08/05/10	08/05/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
129/2010	238/10	Pov. Tapera (Bia)	EL	08/05/10	08/05/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
382/2010	517/10	Colônia Rio Fundo III (Davi)	EL	08/05/10	08/05/10	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
380/2010	511/10	Pov. Nova Estância (Josélia	EL	08/05/10	08/05/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
226/2010	358/10	Colônia Entre Rios (Sandra)	EL	08/05/10	08/05/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 39 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
089/2010	290/10	Assentamento Edmilson Ev	EL	05/04/10	10/05/10	10	10	26	3	1,81	0,47	2	20		4	Ligação de Consumidores
121/2010	242/10	Pov. Ribuleirinha (Madruga)	EL	10/05/10	10/05/10	1	0	0	3	0,00	0,12	0	0		4	Obra Concluída
120/2010	087/10	KIT - Pov. Porto do Mato (C	EL	10/05/10	10/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	119/2010	4	Obra Concluída
119/2010	243/10	Pov. Porto do Mato (Cabelin	EL	10/05/10	10/05/10	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0		4	Ligação de Consumidores
163/2010	103/10	KIT - Pov. Índios (Maria Raq	EL	11/05/10	11/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	162/2010	4	Obra Concluída
118/2010	088/10	KIT - Pov. Ribuleirinha (Dud	EL	11/05/10	11/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	117/2010	4	Obra Concluída
1013/2009	009/10	Assentamento Geraldo Garc	EL	11/05/10	11/05/10	1	0	1	0	0,00	0,08	0	0		4	Obra Concluída
162/2010	292/10	Pov. Índios (Maria Raquel)	EL	11/05/10	11/05/10	3	3	0	2	0,00	0,06	0	0		4	Ligação de Consumidores
117/2010	244/10	Pov. Ribuleirinha (Dudu)	EL	11/05/10	11/05/10	1	1	0	3	0,00	0,11	0	0		4	Ligação de Consumidores
291/2010	170/10	KIT - Colônia Ri Fundo III (M	EL	12/05/10	12/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	290/2010	4	Obra Concluída
290/2010	357/10	Colônia Ri Fundo III (Madge	EL	12/05/10	12/05/10	2	2	0	3	0,00	0,09	0	0		4	Ligação de Consumidores
128/2010	083/10	KIT - Pov. Ouricuri (Daniel F	EL	10/05/10	13/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	127/2010	4	Obra Concluída
127/2010	239/10	Pov. Ouricuri (Daniel Flor)	EL	10/05/10	13/05/10	1	1	2	1	0,14	0,04	1	5		4	Ligação de Consumidores
311/2010	469/10	Assentamento Canudo (Wa	EL	14/05/10	14/05/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
367/2010	479/10	Colônia Entre Rios (Eliene)	EL	14/05/10	14/05/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
466/2010	571/10	Pov. Araças (Hugo)	EL	18/05/10	18/05/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Ligação de Consumidores
090/2010	101/10	KIT - Assentamento Edmilso	EL	19/05/10	19/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	089/2010	4	Obra Concluída
467/2010	264/10	KIT - Pov. Araças (Hugo)	EL	22/05/10	22/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	466/2010	4	Obra Concluída
871/2009	1209/09	Pov. Porto do Mato (João Li	EL	25/05/10	25/05/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
110/2010	092/10	KIT - Pov. Porto do Mato	EL	26/05/10	26/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	109/2010	4	Obra Concluída
109/2010	250/10	Pov. Porto do Mato	EL	26/05/10	26/05/10	1	1	0	2	0,00	0,05	0	0		4	Ligação de Consumidores
328/2010	403/10	01 Bomba D'água - Ass. Ro	EL	17/04/10	21/06/10	1	0	5	1	0,24	0,04	1	5		4	Obra Concluída
521/2010	717/10	Pov. Pastinho (Luzinete)	EL	10/06/10	21/06/10	1	1	9	0	0,43	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 40 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
327/2010	404/10	Assentamento Dom Elder (C	EL	22/06/10	22/06/10	1	0	1	0	0,00	0,06	0	0		4	Obra Concluída
597/2010	339/10	KIT - Pov. João Dias (Maria	EL	25/06/10	25/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	596/2010	4	Obra Concluída
599/2010	338/10	KIT - Pov. Curimã (Anônio S	EL	25/06/10	25/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	598/2010	4	Obra Concluída
475/2010	242/10	KIT - Pov. Rio Fundo São Vi	EL	25/06/10	25/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	474/2010	4	Obra Concluída
598/2010	762/10	Pov. Curimã (Anônio Satu)	EL	25/06/10	25/06/10	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
593/2010	341/10	KIT - Pov. Ribuleirinha (Brun	EL	25/06/10	25/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	592/2010	4	Obra Concluída
474/2010	549/10	Pov. Rio Fundo São Vicente	EL	25/06/10	25/06/10	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
596/2010	763/10	Pov. João Dias (Maria Diniz)	EL	25/06/10	25/06/10	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
Total do Município : Estância						1.756	1.655	3.266	1.443	245,12	89,46	481	3870			

Município : Indiaroba

617/2002A	302/04	Pov Sitio Novo	SE	08/09/04	10/09/04	1	1	7	0	0,35	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
491/2003B	415/04	Pov Franco e Mato Grosso	EL	13/09/04	16/10/04	25	14	34	14	1,54	1,30	4	40		1	Atendimento Concluído
490/2003	407/04	Pov Quijingue	SE	01/11/04	17/12/04	32	32	59	11	3,59	1,56	4	55		1	Atendimento Concluído
489/2003B	457/04	Pov Riachinho	EL	02/12/04	28/12/04	17	14	25	8	1,47	1,00	2	30		1	Atendimento Concluído
041/2005	050/05	Pov Riachinho - complemen	EL	28/02/05	07/03/05	1	1	10	0	0,57	0,00	1	5		1	Atendimento Concluído
245/2004A	028/05	Pov Sitio Novo (trecho Agu	EL	05/01/05	09/03/05	18	18	44	19	2,59	1,61	7	60		1	Atendimento Concluído
115/2003D	109/05	Pov Cajueirinho	EL	19/04/05	22/06/05	22	22	26	18	1,16	1,18	7	50		1	Atendimento Concluído
169/2005A	298/05	Assentamento José Izídio	EL	27/06/05	25/08/05	21	17	118	7	9,32	0,50	8	55		1	Atendimento Concluído
218/05A	407/05	Pov Mocambo	EL	10/09/05	10/09/05	1	1	1	2	0,00	0,90	0	0		1	Atendimento Concluído
488/2003B	391/05	Pov Pedra do Rumo	SE	17/10/05	12/11/05	29	32	52	58	2,38	3,28	7	60		1	Atendimento Concluído
367/2005	533/05	Pov Sitio Novo	EL	08/12/05	08/12/05	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		1	Atendimento Concluído
047/2006A	058/06	Ligações Rurais - Indiaroba	EL	15/11/05	20/12/05	14	14	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
294/2003B	597/05	Pov Preguica / rua do Sucui	SE	27/12/05	29/01/06	7	6	2	3	0,04	0,12	1	10		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
306/2004A	607/05	Pov Preguiça	SE	06/01/06	29/01/06	1	1	1	0	0,00	0,00	1	10		1	Atendimento Concluído
295/2003C	594/05	Pov Preguiça	SE	06/01/06	29/01/06	3	3	3	4	0,08	0,14	1	15		1	Atendimento Concluído
158/2006	107/06	Ligações Rurais - Indiaroba	EL	01/02/06	28/02/06	54	54	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
177/2006A	121/06	Pov Roma	EL	01/04/06	15/04/06	7	4	0	5	0,00	0,13	0	0		1	Atendimento Concluído
066/2005B	166/06	Sítio Colônia Retiro	SE	17/04/06	05/05/06	3	3	4	3	0,09	0,22	2	10		1	Atendimento Concluído
243/2005B	165/06	Assentamento Cipozinho	SE	25/05/06	30/05/06	10	10	11	3	0,85	0,24	1	10		1	Atendimento Concluído
504/2005A	149/06	Colônia Retiro	SE	19/04/06	31/05/06	8	9	14	7	0,72	0,38	4	30		1	Atendimento Concluído
309/2004C	158/06	Colônia Boa Vista	SE	30/05/06	01/06/06	5	5	8	0	0,00	0,38	1	10		1	Atendimento Concluído
491/2005A	150/06	Pov Muriçoca	SE	13/06/06	23/07/06	12	12	47	14	2,50	0,79	6	30		1	Atendimento Concluído
309/2006	263/06	Pov Preguiça	SE	06/08/06	06/08/06	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		1	Atendimento Concluído
213/2006	153/06	Pov Pontal	EL	31/05/06	02/06/06	2	2	1	9	0,31	0,31	0	0		2	Ligação de Consumidores
272/2005B	238/06	Pov Saguim	EL	06/06/06	08/06/06	1	1	1	0	0,02	0,02	1	15		2	Ligação de Consumidores
360/2005A	237/06	Faz União - Pov Saguim	EL	30/06/06	30/06/06	1	1	9	0	1,32	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
584/2006	448/06	Pov Pontal	EL	30/09/06	30/09/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
464/2005A	405/06	Pov Convento	EL	11/09/06	11/10/06	14	14	29	12	1,35	1,02	5	35		2	Ligação de Consumidores
273/2006A	403/06	Assentamento Joélia Lima	EL	28/08/06	17/10/06	59	59	79	12	6,47	1,27	11	100		2	Ligação de Consumidores
470/2005B	195/07	Pov Botequim	EL	18/05/07	31/05/07	9	9	16	5	0,59	0,61	3	25		2	Ligação de Consumidores
465/2005B	196/07	Pov Sítio Novo	EL	21/06/07	11/08/07	8	8	11	11	0,47	0,58	3	20		2	Ligação de Consumidores
498/2006A	441/07	Colônia Sergipe	EL	13/08/07	15/09/07	33	33	22	26	0,89	2,14	3	45		2	Ligação de Consumidores
321/2007	571/07	Pov Terra Caída	EL	24/10/07	24/10/07	1	1	1	1	0,00	0,55	0	0		2	Ligação de Consumidores
349/2005B	545/07	Faz São José do Tabuado	EL	23/10/07	31/10/07	1	1	9	0	0,93	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
378/2005C	546/07	Pov Gaviaozinho (trecho de	EL	28/10/07	17/11/07	5	5	19	2	0,95	0,36	2	25		2	Ligação de Consumidores
465/2006A	079/08	Faz Pedreira (Colônia Boa V	EL	12/03/08	20/03/08	5	5	9	3	0,78	0,20	3	25		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 42 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			Dependência
338/2007B		Pov Monte Alegre (Dernival)	SE			2	0	4	4	0,17	0,14	1	10	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
792/2008A		Sítio Tambinha - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	239/2008B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
239/2008B		Sítio Tambinha	SE			2	0	15	4	1,49	0,16	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
746/2009	494/09	Pov. Saguim - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	745/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
612/2009	403/09	KIT - Pov. Pontal	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	611/2009	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
745/2009	1141/09	Pov. Saguim	EL			1	0	1	2	0,00	0,09	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
316/2008	396/08	Ligações Rurais - Indiaroba	EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
111/2008	160/08	Pov. Terra Caída	EL	15/05/08	15/05/08	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
753/2006A	457/08	Sítio Sapateiro	EL	01/10/08	09/10/08	5	5	15	7	0,96	0,44	2	25		3	Ligação de Consumidores
271/2005A	674/08	Faz Pedregal	EL	29/09/08	16/10/08	1	1	5	0	0,60	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
554/2008	235/08	Faz. Pedregal (Kit)	EL	30/09/08	16/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 271/2005	3	Obra Concluída
517/2008	240/08	Assentamento Sete Brejos (EL	18/10/08	18/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 516/2008	3	Obra Concluída
513/2008	665/08	Pov. Cajueirinho (Rov. Cami	EL	18/10/08	18/10/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
516/2008	679/08	Assentamento Sete Brejos	EL	18/10/08	18/10/08	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
446/2007A	580/08	Faz Monte Carmelo - Pov C	EL	12/09/08	07/11/08	1	1	25	0	2,44	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
482/2008	204/08	KIT -	EL	07/11/08	07/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 446/2007	3	Obra Concluída
619/2008	272/08	Pov Preguiça (Luiz Marques	EL	27/11/08	27/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	618/2008	3	Obra Concluída
618/2008	745/08	Pov Preguiça (Luiz Marques	EL	27/11/08	27/11/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
710/2008	335/08	Kit - Pov. Nova Descoberta	EL	05/01/09	08/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	709/2008	3	Obra Concluída
709/2008	825/08	Pov. Nova Descoberta	EL	05/01/09	08/01/09	2	2	8	6	0,39	0,24	1	5		3	Ligação de Consumidores
823/2008A	495/09	Pov. Convento (Trecho de Iv	SE	05/01/09	19/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	416/2008B	3	Obra Concluída
909/2008	407/08	Pov Saguim (Alex) - KIT	EL	17/01/09	21/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	908/2008	3	Obra Concluída
908/2008	971/08	Pov Saguim (Alex)	EL	17/01/09	21/01/09	1	1	4	0	0,17	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 43 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
708/2008	336/08	Kit - Pov. Timbó	EL	09/01/09	24/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	707/2008	3	Obra Concluída
707/2008	826/08	Pov. Timbó	EL	09/01/09	24/01/09	2	2	8	0	0,48	0,13	1	5		3	Ligação de Consumidores
629/2008	284/08	Pov. Terra Caída - Kit	EL	12/01/09	27/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 628/2008	3	Obra Concluída
628/2008	767/08	Pov. Terra Caída	EL	12/01/09	27/01/09	2	2	4	3	0,21	0,11	1	5		3	Ligação de Consumidores
750/2008	845/08	Pov. Convento (Trecho de R	EL	29/12/08	29/01/09	1	1	2	0	0,03	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
751/2008	348/08	Kit - Pov. Convento (Trecho	EL	27/01/09	29/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	750/2008	3	Obra Concluída
682/2008	342/08	KIT - Pov. Sítio Novo	EL	30/12/08	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	681/2008	3	Obra Concluída
681/2008	832/08	Pov. Sítio Novo	EL	30/12/08	03/02/09	1	1	1	4	0,00	0,16	0	0		3	Ligação de Consumidores
586/2008	265/08	KIT - RDR Assentamento B	EL	14/01/09	03/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	585/2008	3	Obra Concluída
585/2008	730/08	RDR Assentamento Bela Vi	EL	14/01/09	03/02/09	1	1	4	0	0,32	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
528/2008	216/08	Pov. Cajueirinho - Kit de inst	EL	12/02/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 527/2008	3	Obra Concluída
527/2008	634/08	Pov. Cajueirinho	EL	12/02/09	12/02/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
219/2006A	461/08	Pov Cajueirinho (trecho 2)	EL	07/10/08	17/02/09	25	25	99	24	7,14	1,32	16	115		3	Ligação de Consumidores
522/2008	229/08	Pov. Biribeira (Kit)	EL	16/02/09	07/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 521/2008	3	Obra Concluída
521/2008	642/08	Pov. Biribeira	EL	16/02/09	07/03/09	4	4	15	8	0,98	0,56	2	10		3	Ligação de Consumidores
926/2008	021/09	Pov Lagoa Redonda	EL	13/02/09	13/03/09	2	2	15	0	1,11	0,00	2	10		3	Ligação de Consumidores
927/2008	010/09	Pov Lagoa Redonda - KIT	EL	13/02/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	926/2008	3	Obra Concluída
014/2009	075/09	KIT - Pov. Convento	EL	17/03/09	18/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	013/2009	3	Obra Concluída
013/2009	143/09	Pov. Convento	EL	17/03/09	18/03/09	2	2	1	1	0,09	0,04	2	20		3	Ligação de Consumidores
499/2006A	458/08	Pov Quinjingue (trecho 2)	EL	27/02/09	16/05/09	21	21	74	10	6,20	0,84	11	65		3	Ligação de Consumidores
796/2008A	098/09	Povoado Engenho D'água II	SE	25/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	237/2008B	3	Obra Concluída
237/2008B	200/09	Povoado Engenho D'água II	SE	25/03/09	16/05/09	7	7	37	5	2,38	0,53	4	20		3	Ligação de Consumidores
817/2008A	095/09	Pov Bom Jesus - KIT	SE	27/05/09	29/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	500/2006B	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 44 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
644/2008	286/08	Pov. Roma (Kit - Trecho de	EL	01/06/09	04/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	orç 238/2008A	3	Obra Concluída
238/2008A	769/08	Povoado Roma (Trecho de	EL	01/06/09	04/06/09	4	4	3	3	0,19	0,11	2	10		3	Ligação de Consumidores
500/2006B	197/09	Pov Bom Jesus	SE	20/04/09	20/06/09	13	13	56	8	3,77	0,51	7	45	Orcto 499/200	3	Ligação de Consumidores
206/2009	172/09	KIT - Pov. Preguiça (Trecho	EL	02/06/09	20/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	205/2009	3	Obra Concluída
205/2009	264/09	Pov. Preguiça (Trecho de B	EL	02/06/09	20/06/09	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
911/2008	406/08	Pov Pontal (Selma) - KIT	EL	19/06/09	20/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	910/2008	3	Obra Concluída
910/2008	970/08	Pov Pontal (Selma)	EL	19/06/09	20/06/09	1	1	2	0	0,15	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
621/2008	273/08	Pov Convento - KIT	EL	20/06/09	20/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	620/2008	3	Obra Concluída
620/2008	746/08	Pov Convento	EL	20/06/09	20/06/09	2	2	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
046/2009	081/09	KIT - Colônia Bela Vista	EL	02/06/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	045/2009	3	Obra Concluída
045/2009	149/09	Colônia Bela Vista	EL	02/06/09	11/07/09	1	1	1	0	0,06	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
146/2009	129/09	KIT - Assentamento Bela Vi	EL	11/07/09	11/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	145/2009	3	Obra Concluída
145/2009	245/09	Assentamento Bela Vista (T.	EL	11/07/09	11/07/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
403/2008B	285/09	Pov. Terra Caída (trecho de	SE	09/07/09	07/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	402/2008B	3	Obra Concluída
402/2008B	571/09	Pov. Terra Caída (Trec. Paul	SE	09/07/09	07/08/09	13	13	28	7	1,50	0,53	9	50		3	Ligação de Consumidores
453/2005A	247/09	Pov Terra Caída	EL	09/07/09	24/08/09	9	9	44	5	3,00	0,27	6	35		3	Ligação de Consumidores
421/2009	306/09	KIT - Pov. Preguiça de Baix	EL	26/08/09	03/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	420/2009	3	Obra Concluída
420/2009	598/09	Pov. Preguiça de Baixo	EL	26/08/09	03/09/09	3	3	27	0	2,22	0,00	3	20		3	Ligação de Consumidores
434/2009	302/09	KIT - Faz. Barra Funda	EL	09/09/09	10/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	433/2009	3	Obra Concluída
433/2009	594/09	Faz. Barra Funda	EL	09/09/09	10/09/09	1	1	4	0	0,29	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
638/2009	880/09	Pov. Biribeira	EL	19/09/09	19/09/09	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
501/2009	704/09	Pov. Convento	EL	08/09/09	21/09/09	6	6	16	7	1,11	0,36	2	10		3	Ligação de Consumidores
502/2009	335/09	Pov. Convento - KIT	EL	08/09/09	28/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	501/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 45 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
633/2009	401/09	Pov. Convento - KIT	EL	22/09/09	28/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	632/2009	3	Obra Concluída
632/2009	862/09	Pov. Convento	EL	22/09/09	28/09/09	1	1	2	0	0,10	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
611/2009	871/09	Pov. Pontal	EL	28/09/09	28/09/09	1	1	0	2	0,00	0,73	0	0		3	Ligação de Consumidores
610/2009	406/09	Faz Patis Pov Cajazeira - K	EL	05/10/09	10/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	609/2009	3	Obra Concluída
609/2009	874/09	Faz Patis Pov Cajazeira	EL	05/10/09	10/10/09	1	1	13	0	0,73	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
672/2009	900/09	Ligações Rurais 2 - Indiarob	EL	01/10/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
733/2009	446/09	RDR Sítio Possi Franco - KI	EL	12/11/09	12/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	732/2009	3	Obra Concluída
732/2009	992/09	RDR Sítio Possi Franco	EL	12/11/09	12/11/09	1	1	0	2	0,00	0,05	0	0	733/2009	3	Ligação de Consumidores
639/2009	412/09	Pov. Biribeira - KIT	EL		31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	638/2009	3	Obra Concluída
416/2008B	1142/09	Pov. Convento (Trecho de Iv	SE	05/01/09	19/01/10	4	4	4	2	0,35	0,09	2	10		3	Ligação de Consumidores
986/2009	009/10	Pov. Retiro (Zeze) - KIT	EL	28/01/10	28/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	985/2009	3	Obra Concluída
985/2009	016/10	Pov. Retiro (Zeze)	EL	28/01/10	28/01/10	1	1	1	0	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
820/2008		Pov Bela Vista - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	635/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
435/2009	595/09	Pov. Sítio Novo	EL			1	0	0	5	0,00	0,20	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
436/2009	303/09	KIT - Pov. Sítio Novo	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	435/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
374/2010	514/10	Pov. Retiro (Maurina)	EL			1	0	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
008/2010		Assentamento Joélia Lima	EL			5	0	18	8	0,94	0,43	2	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
619/2010		KIT - Faz. Várzea Grande	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	618/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
620/2010		Pov. Convento (Trecho Eds	EL			1	0	12	0	0,85	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
632/2010		KIT - Estrada Velha - Pov. S	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	631/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
631/2010		Estrada Velha - Pov. Sagui	EL			10	0	1	5	0,17	0,24	5	25		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
628/2010		KIT - Pov. Retiro (Trecho Ga	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	627/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
627/2010		Pov. Retiro (Trecho Gatinho)	EL			3	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 46 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
618/2010		Faz. Várzea Grande	EL			1	0	15	0	1,13	0,00	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
622/2010		Faz. Água Boa	EL			1	0	9	0	0,86	0,00	1	5	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
621/2010		KIT - Pov. Convento (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
087/2010	094/10	KIT - Faz Cajá - Pov Retiro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	519/2005A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
819/2008		Pov Muriçoca - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	565/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
776/2008		Pov Preguiça - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	341/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
009/2010		KIT - Assentamento Joélia L	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	008/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
375/2010	225/10	KIT - Pov. Retiro (Maurina)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	374/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
095/2010	328/10	Assentamento Sete Brejos	EL			1	0	4	0	0,41	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
565/2006A		Pov Muriçoca	EL			2	0	6	6	0,28	0,28	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
235/2010	179/10	KIT - Pov. Terra Caída (Erin	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	234/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
305/2010	210/10	KIT - Pov. Terra Caída (Ubir	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	304/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
234/2010	366/10	Pov. Terra Caída (Erinaldo)	EL			1	0	1	0	0,00	0,03	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
096/2010	141/10	KIT - Assentamento Sete Br	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	095/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
623/2010		KIT - Faz. Água Boa	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	622/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
519/2005A	252/10	Faz Cajá - Pov Retiro	EL			1	0	21	0	2,74	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
503/2010	630/10	Pov. Saguim	EL			1	0	1	0	0,05	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
277/2006	182/06	Pov Preguiça	EL			1	0	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
208/2006		Pov Convento	EL			3	0	1	2	0,04	0,09	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
854/2008		KIT - Pov Muriçoca (trecho d	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	657/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
457/2010	256/10	KIT - Pov. Convento (Valde	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	456/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
379/2010	223/10	KIT - Sepé Tiraju II (Pré Ass	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
378/2010	512/10	Sepé Tiraju II (Pré Assenta	EL			3	0	1	0	0,00	0,08	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 47 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
504/2010	271/10	KIT - Pov. Saguim	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	503/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
341/2007A		Pov Preguiça	EL			1	0	6	0	0,46	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
635/2006A		Pov Bela Vista	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
984/2009	025/10	Pov. Quijingue - João Batist	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	983/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
456/2010	563/10	Pov. Convento (Valdemar0	EL			1	0	1	0	0,08	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
880/2008		Pov Saguim - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	097/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
983/2009	074/10	Pov. Quijingue - João Batist	EL			2	0	11	4	0,73	0,24	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
167/2006		Pov Mato Grosso	EL			5	0	11	5	0,94	0,19	2	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
451/2010	257/10	KIT - Pov. Terra Caída	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	450/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
450/2010	564/10	Pov. Terra Caída	EL			1	0	3	4	0,22	0,18	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
498/2010	602/10	1º Lote ligações rurais - Indi	EL			24	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
278/2008A	579/08	Faz São João (Thiago)	EL	22/09/08	25/09/08	1	1	4	0	0,35	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
481/2008	199/08	Faz São João - kit (Thiago)	EL	25/09/08	25/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 278/2008	4	Obra Concluída
561/2008	694/08	Pov Terra Caída	EL	15/10/08	15/10/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Ligação de Consumidores
393/2007A	445/08	Pov. Convento (trecho Fonti	EL	05/11/08	08/11/08	6	6	7	6	0,12	0,39	3	25		4	Ligação de Consumidores
680/2008	294/08	Pov. Preguiça - Kit	EL	26/11/08	26/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	679/2008	4	Obra Concluída
679/2008	777/08	Pov. Preguiça	EL	26/11/08	27/11/08	1	1	0	8	0,00	0,30	0	0		4	Ligação de Consumidores
704/2008		Kit - Pov. Sítio Novo	EL	29/12/08	30/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	703/2008	4	Obra Concluída
703/2008		Pov. Sítio Novo	EL	29/12/08	30/12/08	1	1	0	4	0,00	0,16	0	0		4	Ligação de Consumidores
208/2009	176/09	KIT - Pov. Fonte Nova (Estâ	EL	18/05/09	02/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	207/2009	4	Obra Concluída
207/2009	368/09	Pov. Fonte Nova (Estância)	EL	18/05/09	02/06/09	2	2	0	8	0,00	0,30	0	0		4	Ligação de Consumidores
364/2009	582/09	Pov. Sete Brejos - Posto de	EL	09/09/09	09/09/09	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0		4	Ligação de Consumidores
628/2009	856/09	Pov. Saguim	EL	09/10/09	09/10/09	1	1	1	0	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 48 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
731/2009	971/09	RDR Colônia Sergipe	EL	06/11/09	10/11/09	4	2	0	4	0,00	0,13	0	0		4	Ligação de Consumidores
906/2009	520/09	Pov. Cajueirinho - KIT	EL	18/12/09	18/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	905/2009	4	Obra Concluída
905/2009	1251/09	Pov. Cajueirinho	EL	24/12/09	24/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
562/2009	779/09	Ligações Rurais 1- Indiaroba	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
859/2009	1157/09	Ligações Rurais 3 - Indiarob	EL		31/12/09	15	15	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
140/2010	073/10	KIT - Pov. Convento	EL	14/04/10	23/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	139/2010	4	Obra Concluída
139/2010	232/10	Pov. Convento	EL	14/04/10	23/04/10	1	1	6	2	0,35	0,07	1	10		4	Ligação de Consumidores
038/2010	046/10	KIT - Pov. Mocambo	EL	03/03/10	24/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	499/2005A	4	Obra Concluída
499/2005A	119/10	Pov Mocambo	EL	03/03/10	24/04/10	4	4	25	1	1,89	0,03	4	20		4	Ligação de Consumidores
958/2009	018/10	Pov. Sítio Novo (Trecho 2) -	EL	02/03/10	05/05/10	0	0	0	0	0,00	0,07	0	0	957/2009	4	Obra Concluída
957/2009	067/10	Pov. Sítio Novo (Trecho 2)	EL	02/03/10	05/05/10	4	4	17	1	1,31	0,08	3	25		4	Ligação de Consumidores
277/2010	381/10	Pov. Terra Caída	EL	13/05/10	13/05/10	2	2	1	0	0,00	0,12	0	0		4	Ligação de Consumidores
304/2010	476/10	Pov. Terra Caída (Ubiirani)	EL	12/05/10	20/05/10	1	1	0	5	0,00	0,18	0	0		4	Ligação de Consumidores
741/2009	485/09	Pov. Botequim (Dinalva) - KI	EL	28/04/10	21/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	740/2009	4	Obra Concluída
740/2009	1119/09	Pov. Botequim (Dinalva)	EL	28/04/10	21/05/10	3	1	11	5	0,63	0,28	1	5		4	Ligação de Consumidores
974/2009	033/10	Colônia Sergipe - Trecho Re	EL	31/05/10	04/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	973/2009	4	Obra Concluída
973/2009	082/10	Colônia Sergipe - Trecho Re	EL	31/05/10	04/06/10	2	1	6	0	0,43	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores

Total do Município : Indiaroba

744 645 1.414 474 94,77 33,05 223 1650

Município : Itabaianinha

089/2002C	298/04	Pov Piabas	EL	19/07/04	18/11/04	99	99	161	61	8,24	6,06	21	315		1	Atendimento Concluído
544/2004	518/04	Pov Piabas - complementaç	EL	01/11/04	20/12/04	41	38	21	67	0,36	3,76	0	0	089/2002C - P	1	Atendimento Concluído
468/2003A	361/04	Pov Lagoa da Mata	SE	01/11/04	05/01/05	51	51	57	31	2,97	2,52	8	120		1	Atendimento Concluído
281/2004B	511/04	Pov Terra Vermelha	EL	07/12/04	09/01/05	40	40	31	11	1,37	1,13	3	60		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
056/2002A	362/04	Fazenda Juazeiro	SE	03/01/05	15/01/05	5	5	19	4	1,58	0,31	2	30		1	Atendimento Concluído
445/2004	456/04	Pov Pau D'Onça	SE	04/01/05	03/02/05	24	23	59	28	3,51	2,23	8	120		1	Atendimento Concluído
023/2005A	052/05	Pov Moreira	EL	21/02/05	13/03/05	21	16	23	16	0,97	1,06	3	40		1	Atendimento Concluído
483/2004B	014/05	Pov Patu	EL	03/01/05	10/04/05	83	89	149	75	6,74	7,50	14	210		1	Atendimento Concluído
485/2004B	015/05	Pov Fundão	EL	03/01/05	15/04/05	118	117	168	124	8,23	9,28	22	330		1	Atendimento Concluído
274/2004B	512/04	Pov Patioba	EL	17/01/05	29/04/05	12	12	31	6	2,47	0,55	4	50		1	Atendimento Concluído
094/2005	102/05	Pov Patioba - complementa	EL	17/01/05	29/04/05	4	4	3	6	0,00	0,39	1	15	274/2004B - P	1	Atendimento Concluído
060/2005	120/05	Pov Lagoa Dantas	EL	25/04/05	22/06/05	66	69	104	24	5,38	3,97	11	130		1	Atendimento Concluído
061/2005	163/05	Pov Luiz de Melo	EL	25/04/05	02/07/05	48	49	69	58	3,63	3,95	7	75		1	Atendimento Concluído
044/2005B	056/05	Pov Queimadinas	EL	21/02/05	20/07/05	53	53	128	73	10,80	3,96	15	155		1	Atendimento Concluído
278/2005A	320/05	Pov Carretéis	EL	04/07/05	01/10/05	91	89	138	82	7,07	6,68	15	225		1	Atendimento Concluído
235/2005A	432/05	Pov Aldeia	EL	14/10/05	15/10/05	3	1	2	2	0,00	0,18	0	0		1	Atendimento Concluído
443/2005A	553/05	Ligações Rurais - Itabaianin	EL	01/10/05	17/10/05	9	9	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
049/05A	429/05	Pov Santa Rita	EL	17/10/05	20/10/05	3	2	0	6	0,00	0,36	0	0		1	Atendimento Concluído
458/2004A	428/05	Pov Candeia	EL	31/10/05	01/11/05	2	1	0	5	0,00	0,20	0	0		1	Atendimento Concluído
377/04A	436/05	Pov Poxica	EL	03/11/05	04/11/05	1	1	0	2	0,00	0,80	0	0		1	Atendimento Concluído
318/2005A	459/05	Pov Muquém (trecho 1)	EL	03/10/05	05/11/05	26	24	40	34	1,99	2,11	6	60		1	Atendimento Concluído
226/04A	396/05	Pov Barro Preto	EL	08/11/05	08/11/05	1	1	2	1	0,00	0,18	0	0		1	Atendimento Concluído
138/2005A	433/05	Pov Alto	EL	09/11/05	09/11/05	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		1	Atendimento Concluído
184/2004A	434/05	Pov Ilha	EL	14/11/05	18/11/05	2	2	1	3	0,00	0,11	0	0		1	Atendimento Concluído
319/2005A	458/05	Pov Muquém (trecho 2)	EL	31/10/05	30/11/05	25	26	39	33	2,05	2,36	4	55	Orcto 318/200	1	Atendimento Concluído
048/2006A	056/06	Ligações Rurais - Itabaianin	EL	15/11/05	20/12/05	20	20	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
330/2005	518/05	Pov Pau Lavrado	EL	21/12/05	22/12/05	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
320/2005	457/05	Pov Muquém (trecho 3)	EL	16/11/05	10/01/06	14	14	53	11	3,44	11,13	6	75	Orcto 319/200	1	Atendimento Concluído
156/2006	109/06	Ligações Rurais - Itabaianin	EL	01/02/06	28/02/06	79	79	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
014/2006	039/06	Pov Muquém	EL	22/03/06	18/04/06	3	3	11	5	1,01	0,20	2	25		1	Atendimento Concluído
125/2006	112/06	Pov Riacho Seco de Cima	EL	10/03/06	05/05/06	27	27	50	35	2,40	2,25	8	110		1	Atendimento Concluído
126/2006	115/06	Pov Moreira	EL	08/05/06	11/05/06	1	1	10	2	0,72	0,08	1	10		1	Atendimento Concluído
117/2006	111/06	Pov Pedra D'Légua	EL	24/04/06	18/05/06	13	12	34	2	1,94	0,64	2	25		1	Atendimento Concluído
304/2005A	161/06	Pov Paty (trecho 1)	SE	15/05/06	09/06/06	22	22	46	19	2,96	0,72	6	90		1	Atendimento Concluído
431/2006	316/06	Pov Angelim	EL	04/07/06	06/07/06	2	2	0	4	0,00	0,14	0	0		2	Ligação de Consumidores
491/2006	351/06	Pov Taboca	EL	02/08/06	02/08/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
338/2006	288/06	Pov Lessa	EL	20/06/06	16/08/06	63	63	68	29	2,75	2,95	11	80		2	Ligação de Consumidores
469/2006	384/06	Pov Pau Lavrado	EL	18/08/06	18/08/06	3	3	1	0	0,00	0,08	1	10		2	Ligação de Consumidores
504/2006	378/06	Pov Monte Alegre	EL	28/08/06	28/08/06	1	1	2	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
515/2006	383/06	Pov Campo do Retiro	EL	14/08/06	19/09/06	36	36	54	41	2,93	2,54	9	110		2	Ligação de Consumidores
502/2006	361/06	Pov Paty (trecho 2)	EL	20/06/06	23/09/06	18	18	83	29	5,68	1,35	11	110		2	Ligação de Consumidores
472/2006	362/06	Pov Jacarezinho	EL	14/08/06	24/09/06	18	18	24	11	1,34	0,71	3	35		2	Ligação de Consumidores
709/2006	559/06	Pov Ilha	EL	22/11/06	27/11/06	12	12	1	15	0,00	0,49	0	0		2	Ligação de Consumidores
712/2006	556/06	Pov Riacho Seco	EL	27/12/06	27/12/06	4	4	0	3	0,00	0,09	0	0		2	Ligação de Consumidores
351/2006	241/06	Pov Patu	EL	11/01/07	12/01/07	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
340/2006	242/06	Pov Patu	EL	15/01/07	16/01/07	1	1	0	6	0,00	0,23	0	0		2	Ligação de Consumidores
339/2006	243/06	Pov Patu	EL	17/01/07	17/01/07	1	1	0	7	0,00	0,29	0	0		2	Ligação de Consumidores
711/2006	557/06	Pov Piripiri	EL	22/01/07	23/01/07	3	3	3	6	0,00	0,36	0	0		2	Ligação de Consumidores
706/2006	567/06	Pov Sapé	EL	18/01/07	27/01/07	1	1	1	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
710/2006	558/06	Pov Diamante	EL	18/01/07	27/01/07	1	1	2	2	0,00	0,98	0	0		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 51 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
426/2006	315/06	Pov Pereira	EL	30/03/07	30/03/07	5	6	0	3	0,00	0,11	0	0	2	Ligação de Consumidores	
019/2007	112/07	Pov Caldeirão	EL	30/03/07	30/03/07	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0	2	Ligação de Consumidores	
015/2007	104/07	Pov Dispensa	EL	30/03/07	30/03/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
337/2006A	015/07	Pov Pilões	EL	17/01/07	15/04/07	41	41	136	31	10,39	2,98	18	195	2	Ligação de Consumidores	
146/2006A	016/07	Pov Curralinho	EL	17/01/07	27/04/07	49	49	159	81	9,55	5,39	19	190	2	Ligação de Consumidores	
715/2006	555/06	Pov Rosaria	EL	11/05/07	11/05/07	2	2	1	0	0,00	0,04	0	0	2	Ligação de Consumidores	
255/2006A	473/06	Pov Bagaço Grosso (trecho	EL	17/04/07	12/05/07	23	23	48	8	2,63	1,37	6	75	2	Ligação de Consumidores	
230/2006A	480/06	Pov Garangau (trecho 1)	EL	02/05/07	02/06/07	20	20	44	16	2,58	1,59	6	75	2	Ligação de Consumidores	
256/2006A	472/06	Pov Bagaço Grosso (trecho	EL	14/05/07	13/06/07	25	25	38	14	1,91	1,49	6	75	Orcto 255/200	2	Ligação de Consumidores
231/2006A	479/06	Pov Garangau (trecho 2)	EL	04/06/07	28/06/07	23	23	37	21	1,88	1,84	4	30	Orcto 230/200	2	Ligação de Consumidores
257/2006A	471/06	Pov Bagaço Grosso (trecho	EL	04/06/07	29/06/07	11	11	26	13	1,64	0,84	4	55	Orcto 256/06A	2	Ligação de Consumidores
233/2006A	477/06	Pov Garangau (trecho 4)	EL	09/07/07	27/07/07	16	16	41	13	2,60	1,24	7	80	Orcto 232/200	2	Ligação de Consumidores
258/2006A	330/07	Pov Bagaço Grosso (trecho	EL	02/07/07	07/08/07	14	14	40	10	2,48	1,08	5	65	Orcto 257/200	2	Ligação de Consumidores
227/2007	431/07	Pov Barro Preto	EL	15/08/07	15/08/07	6	6	0	7	0,00	0,27	0	0	2	Ligação de Consumidores	
232/2006A	478/06	Pov Garangau (trecho 3)	EL	27/07/07	17/08/07	12	12	38	17	2,07	1,62	5	70	Orcto 231/200	2	Ligação de Consumidores
316/2006A	332/07	Pov Cinco Estradas (trecho	EL	25/06/07	18/08/07	9	9	40	12	2,64	0,65	5	50		2	Ligação de Consumidores
317/2006A	333/07	Pov Cinco Estradas (trecho	EL	23/07/07	18/08/07	8	8	42	12	3,13	0,65	6	30	Orçamento 31	2	Ligação de Consumidores
259/2006A	331/07	Pov Bagaço Grosso (trecho	EL	08/08/07	18/08/07	9	9	34	16	2,41	0,76	4	50	Orcto 258/200	2	Ligação de Consumidores
516/2006A	312/07	Pov Maravilha	EL	19/06/07	19/08/07	51	51	104	51	6,14	3,50	14	180		2	Ligação de Consumidores
318/2006A	334/07	Pov Cinco Estradas (trecho	EL	11/08/07	08/09/07	15	15	35	9	2,09	1,02	4	60	Orçamento 31	2	Ligação de Consumidores
234/2006A	328/07	Pov Garangau (trecho 5)	EL	18/08/07	11/09/07	11	11	54	3	3,30	0,73	4	25	Orcto 233/200	2	Ligação de Consumidores
235/2006A	329/07	Pov Garangau (trecho 6)	EL	04/09/07	20/09/07	5	5	19	4	1,34	0,30	2	10	Orcto 230/200	2	Ligação de Consumidores
321/2005C	348/07	Pov Muquém (trecho 4)	EL	21/08/07	21/09/07	24	24	35	31	1,81	1,96	5	60	Orcto 320/200	2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 52 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
253/2007	485/07	Pov Sapé (Cláudio)	EL	21/09/07	21/09/07	1	1	0	4	0,00	0,13	0	0		2	Ligação de Consumidores
251/2007	483/07	Pov Taboca (Gilson)	EL	22/09/07	22/09/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
260/2007	497/07	Pov Campo do Retiro (Ageni	EL	27/09/07	27/09/07	1	1	1	1	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
319/2006A	340/07	Pov Cinco Estradas (trecho	EL	21/08/07	03/10/07	13	13	36	9	1,99	0,96	5	50	Orçamento 31	2	Ligação de Consumidores
233/2007	452/07	Pov Alto Itabaianinha	EL	17/08/07	24/10/07	48	48	93	40	5,43	2,68	17	125		2	Ligação de Consumidores
288/2007	556/07	Pov Travessão	EL	23/10/07	25/10/07	1	1	1	5	0,00	0,19	0	0		2	Ligação de Consumidores
322/2005C	347/07	Pov Muquém (trecho 5)	EL	24/09/07	27/10/07	9	9	43	17	2,82	1,12	5	60	Orcto 321/200	2	Ligação de Consumidores
320/2006A	319/07	Pov Cinco Estradas (trecho	EL	04/10/07	30/10/07	8	8	34	9	2,45	0,51	5	60	Orçamento 31	2	Ligação de Consumidores
318/2007	573/07	Pov Mansinho (creuza)	EL	29/10/07	30/10/07	1	1	0	7	0,00	0,28	0	0		2	Ligação de Consumidores
383/2007	622/07	Pov. Maravilha (Valdeci)	EL	07/11/07	07/11/07	1	1	0	4	0,00	0,14	0	0		2	Ligação de Consumidores
315/2007	576/07	Pov Jardim (Patrícia)	EL	09/11/07	09/11/07	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
314/2007	577/07	Pov Sapé (Kika)	EL	13/11/07	13/11/07	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0		2	Ligação de Consumidores
323/2005C	346/07	Pov Muquém (trecho 6)	EL	22/10/07	14/11/07	15	15	51	17	3,38	1,28	6	75	Orcto 322/200	2	Ligação de Consumidores
736/2006A	547/07	Pov Mata Verde	EL	19/09/07	16/11/07	32	32	85	30	4,87	2,34	11	105		2	Ligação de Consumidores
289/2007	558/07	Pov Dispensa (Toinho)	EL	16/11/07	16/11/07	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
394/2007	630/07	Pov. Diamante (trecho de G	EL	16/11/07	16/11/07	1	1		1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
321/2006A	323/07	Pov Cinco Estradas (trecho	EL	31/10/07	21/11/07	13	13	35	19	2,26	1,21	5	50	Orçamento 32	2	Ligação de Consumidores
316/2007	575/07	Pov Cantinho (Mariene)	EL	12/11/07	22/11/07	6	6	1	10	0,00	0,34	0	0		2	Ligação de Consumidores
303/2007	588/07	Pov Rosaria (Zé Bolachinha)	EL	12/11/07	22/11/07	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
391/2007	631/07	Pov. Ilha (trecho de Nelson)	EL	04/12/07	04/12/07	1	1	0	0	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
473/2006A	639/07	Pov Arruda	EL	08/11/07	12/01/08	45	45	82	29	4,25	2,54	10	120		2	Ligação de Consumidores
260/2006A	652/07	Pov Mutuca (trecho 1)	EL	19/11/07	12/01/08	9	9	44	7	3,30	0,53	6	55		2	Ligação de Consumidores
236/2006B	641/07	Pov Olhos D'Água (trecho 1	EL	03/12/07	12/01/08	17	17	45	17	2,63	1,12	6	80		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 53 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
464/2007	723/07	Pov Montalvão (Adilson)	EL	16/01/08	17/01/08	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0		2	Ligação de Consumidores
400/2007	660/07	Povoado Patu (trecho de Eri	EL	18/01/08	18/01/08	1	1		2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
422/2007	687/07	Pov Santa Rita	EL	22/01/08	23/01/08	1	1	1	4	0,00	0,18	0	0		2	Ligação de Consumidores
261/2006A	653/07	Pov Mutuca (trecho 2)	EL	14/01/08	01/02/08	14	14	29	23	1,82	1,48	6	80	Orcto 260/200	2	Ligação de Consumidores
028/2008	054/08	Pov Patu (João Valério)	EL	14/02/08	14/02/08	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
031/2008	053/08	Pov Poxica (Valtinho)	EL	14/02/08	14/02/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
237/2006A	642/07	Pov Olhos D`Agua (trecho 2	EL	15/01/08	16/02/08	10	10	29	6	1,60	0,68	5	60	Orcto 236/200	2	Ligação de Consumidores
238/2006A	643/07	Pov Olhos D`Agua (trecho 3	EL	22/01/08	16/02/08	15	15	36	4	2,22	0,84	6	60	Orcto 237/200	2	Ligação de Consumidores
357/2007A		Pov Barro Preto (Jotinha)	SE			3	0	16	1	1,28	0,04	3	25		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
824/2008		Pov Ilha (Bernardes) - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	224/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
280/2008A		Pov Piabas (Véio)	SE			3	0	2	4	0,03	0,17	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
821/2008		Povoado Retiro - Kit	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	404/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
224/2007A		Pov Ilha (Bernardes)	SE			5	0	9	5	0,34	0,24	1	15		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
292/2008A		Pov Dispensa (Zeinha)	SE			3	0	5	1	0,26	0,08	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
404/2007A		Povoado Retiro	SE			3	0	20	0	1,54	0,00	3	30		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
839/2008		KIT - Sítio São Bento	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	289/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
848/2008		KIT - Pov. Barro Preto (trech	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	357/2007A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
815/2008		Kit - Pov. Piripiri (Trecho Oin	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	290/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
758/2006A		Pov Jardim	SE			6	0	29	1	1,95	0,28	4	30		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
835/2008		Pov Dispensa (Zeinha) - KIT	SE			0	0	0	1	0,00	0,08	0	0	292/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
791/2008		Pov Jardim - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	758/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
794/2008A		Kit - Pov. Monte Alegre (Tre	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	338/2007B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
805/2008		Pov Piabas (Véio) - kit	SE			0	0	0	4	0,00	0,17	0	0	280/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 54 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
290/2008A		Pov Piripiri	SE			2	0	7	0	0,41	0,00	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
706/2009	440/09	Pov São Bento - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	116/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
317/2008	397/08	Ligações Rurais - Itabaianin	EL	01/01/08	29/02/08	39	39	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
352/2007A	147/08	Pov Aldeia (Laércio)	EL	15/04/08	19/04/08	4	4	6	2	0,00	0,27	2	20		3	Ligação de Consumidores
440/2007A	065/08	Pov Travessão	EL	12/02/08	30/04/08	44	44	95	49	4,79	3,24	14	110		3	Ligação de Consumidores
455/2005A	299/08	Fazenda Jacaré	EL	28/05/08	11/06/08	2	2	22	0	2,11	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
233/2008	309/08	Povoado Muquem (Trecho d	EL	24/07/08	24/07/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
392/2007	420/08	Pov. Ilha (Daniel)	EL	07/08/08	14/08/08	2	2	6	1	0,38	0,04	1	15		3	Ligação de Consumidores
138/2006A	301/08	Pov Saco da Rainha	EL	12/06/08	15/08/08	31	31	82	73	4,97	4,17	11	125		3	Ligação de Consumidores
222/2007A	463/08	Pov Campestre	EL	20/08/08	27/08/08	6	6	15	8	0,95	0,50	2	15		3	Ligação de Consumidores
460/2008	171/08	Pov. Queimadas	EL	27/08/08	16/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 343/2007	3	Obra Concluída
343/2007A	546/08	Pov Queimadas	EL	28/08/08	16/09/08	18	18	30	20	1,83	1,01	7	60		3	Ligação de Consumidores
550/2008	233/08	Pov. Santa Rita (Kit de Insta	EL	07/10/08	11/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 003/2008	3	Obra Concluída
003/2008A	648/08	Pov Santa Rita	EL	29/09/08	19/11/08	11	11	26	9	1,81	0,43	5	30		3	Ligação de Consumidores
164/2006A	649/08	Pov Cipo Branco	EL	13/10/08	05/12/08	18	18	86	21	5,11	1,95	8	95		3	Ligação de Consumidores
549/2008	234/08	Pov Cipo Branco (Kit de Inst	EL	13/10/08	06/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 164/2006	3	Obra Concluída
229/2008	310/08	Povoado Dispensa	EL	22/01/09	22/01/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
749/2008	347/08	Kit - Pov. Pedra D'Legua	EL	12/01/09	28/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	748/2008	3	Obra Concluída
748/2008	844/08	Pov. Pedra D'Legua	EL	12/01/09	28/01/09	2	2	2	4	0,08	0,14	1	5		3	Ligação de Consumidores
700/2008	340/08	Kit Instalação - Fazenda Ara	EL	14/01/09	28/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	699/2008	3	Obra Concluída
699/2008	830/08	Fazenda Aragão	EL	14/01/09	28/01/09	1	1	8	0	0,60	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
747/2008	346/08	Kit - Pov. Jacarezinho	EL	15/01/09	28/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	746/2008	3	Obra Concluída
746/2008	843/08	Pov. Jacarezinho	EL	15/01/09	28/01/09	1	1	6	0	0,38	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 55 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
964/2008	015/09	Pov Ilha - KIT	EL	16/02/09	17/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	963/2008	3	Obra Concluída
963/2008	027/09	Eletrif. 01 Igreja - Pov Ilha	EL	16/02/09	17/02/09	1	2	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
895/2008	393/08	Pov Santa Rita - KIT	EL	17/02/09	14/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	894/2008	3	Obra Concluída
894/2008	950/08	Pov Santa Rita (Cantinho)	EL	17/02/09	14/03/09	5	5	14	4	0,66	0,27	3	20		3	Ligação de Consumidores
897/2008	394/08	Faz Periquito - KIT	EL	05/03/09	14/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	896/2008	3	Obra Concluída
896/2008	951/08	Faz Periquito	EL	05/03/09	14/03/09	1	1	15	0	1,13	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
542/2008B	220/08	Pov. Alto do Tanque (Kit de i	EL	12/01/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 541/2008	3	Obra Concluída
541/2008	638/08	Pov. Alto do Tanque	EL	12/01/09	15/03/09	22	22	54	20	3,61	1,07	10	60		3	Ligação de Consumidores
082/2009	067/09	KIT -Pov. Salgado do Juazei	EL	09/03/09	15/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	081/2009	3	Obra Concluída
081/2009	135/09	Pov. Salgado do Juazeiro (T	EL	09/03/09	15/03/09	3	3	7	2	0,37	0,07	2	20		3	Ligação de Consumidores
706/2008	337/08	Kit - Pov. Currálinho (trecho	EL	05/02/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	705/2008	3	Obra Concluída
705/2008	827/08	Pov. Currálinho (trecho de Z	EL	05/02/09	21/03/09	2	2	3	0	0,02	0,00	2	10		3	Ligação de Consumidores
113/2009	108/09	KIT - Pov. Currálinho (Trech	EL	26/03/09	26/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	112/2009	3	Obra Concluída
116/2009	093/09	Pov Maravilha (Zé Carlos) -	EL	26/03/09	26/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	115/209	3	Obra Concluída
112/2009	210/09	Pov. Currálinho (Trecho de	EL	26/03/09	26/03/09	1	1	0	1	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
115/2009	195/09	Pov. Maravilha (trecho de Z	EL	26/03/09	26/03/09	1	1	0	3	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
913/2008	405/08	Pov Peripiri - KIT	EL	21/01/09	28/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	912/2008	3	Obra Concluída
912/2008	969/08	Pov Peripiri	EL	21/01/09	28/03/09	5	5	22	5	1,62	0,18	5	45		3	Ligação de Consumidores
806/2008A	097/09	KIT - Pov. Terra Vermelha	SE	18/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	729/2008B	3	Obra Concluída
729/2006A	199/09	Pov Terra Vermelha	SE	18/03/09	16/05/09	8	8	26	10	1,45	0,82	4	30		3	Ligação de Consumidores
790/2008A	099/09	Pov Pedra Branca - KIT	SE	06/04/09	22/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	738/2006A	3	Obra Concluída
738/2006B	201/09	Pov Pedra Branca	SE	06/04/09	22/05/09	16	16	37	25	2,12	1,48	4	45		3	Ligação de Consumidores
265/2009	216/09	KIT - Pov. Periquito (Trecho	EL	18/06/09	19/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	264/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 56 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
264/2009	480/09	Pov. Periquito (Trecho de Al	EL	18/06/09	19/06/09	2	2	0	6	0,00	0,22	0	0		3	Ligação de Consumidores
343/2009	514/09	Pov. Riacho Seco (Trecho d	EL	23/07/09	01/08/09	1	1	12	0	0,78	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
832/2008A	340/09	Pov Riacho Seco de Cima (EL	07/08/09	12/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	337/2007B	3	Obra Concluída
337/2007B	710/09	Pov Riacho Seco de Cima (EL	07/08/09	12/08/09	1	1	4	0	0,24	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
834/2008A	096/09	Pov Candeias - KIT	SE	26/05/09	18/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	124/2006C	3	Obra Concluída
124/2006C	198/09	Pov Candeias	SE	26/05/09	18/08/09	29	29	135	45	8,94	3,19	17	190		3	Ligação de Consumidores
810/2008A	338/09	Pov Patioba - KIT	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	432/2007B	3	Obra Concluída
432/2007B	708/09	Pov Patioba	EL	24/08/09	24/08/09	2	2	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
786/2008A	321/09	Kit - Pov. Monte Alegre (Tre	SE	20/08/09	04/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	349/2007B	3	Obra Concluída
349/2007B	648/09	Pov Monte Alegre (Trecho G	SE	20/08/09	04/09/09	7	7	29	8	1,55	0,76	3	30		3	Ligação de Consumidores
346/2009	268/09	KIT - Pov. Mombaça (Zé Bra	EL	08/09/09	15/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	345/2009	3	Obra Concluída
345/2009	554/09	Pov. Mombaça (Zé Branco)	EL	08/09/09	15/09/09	1	1	4	0	0,23	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
353/2009	265/09	KIT - Pov. Periquito (Maria A	EL	10/09/09	15/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	352/2009	3	Obra Concluída
352/2009	551/09	Pov. Periquito (Maria Angéli	EL	10/09/09	15/09/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
116/2006A	998/09	Pov São Bento	EL	20/10/09	02/10/09	21	21	45	14	2,63	1,22	7	50		3	Ligação de Consumidores
575/2009	384/09	KIT - Faz. Pioneira	EL	08/09/09	08/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	574/2009	3	Obra Concluída
574/2009	802/09	Faz. Pioneira	EL	08/09/09	08/12/09	2	2	10	2	0,85	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
635/2009	400/09	KIT - Pov. Aldeia (Trecho Jo	EL	21/09/09	08/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	634/2009	3	Obra Concluída
634/2009	868/09	Pov. Aldeia (Trecho Joaldo)	EL	21/09/09	08/12/09	6	6	48	3	3,85	0,16	5	45		3	Ligação de Consumidores
165/2006A	977/09	Pov Luiz de Melo (Trecho2)	EL	16/11/09	18/12/09	7	7	19	20	0,87	0,84	7	75	116/2006A	3	Ligação de Consumidores
707/2009	439/09	Pov Luiz de Melo - KIT	EL	16/11/09	30/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	165/2006A	3	Obra Concluída
554/2009	759/09	Ligações Rurais 1- Itabaiani	EL		31/12/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
886/2009	1182/09	Ligações Rurais 3 - Itabaiani	EL		31/12/09	32	32	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 57 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
896/2009	516/09	Pov. Pau D'Onça e Poxica -	EL	08/12/09	31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	895/2009	3	Obra Concluída
895/2009	1212/09	Pov. Pau D'Onça e Poxica	EL	08/12/09	31/12/09	45	45	146	32	9,21	2,07	27	195		3	Ligação de Consumidores
960/2009	526/09	Pov. Travessão - Joice - KIT	EL	12/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	959/2009	3	Obra Concluída
959/2009	1257/09	Pov. Travessão - Joice	EL	12/01/10	29/01/10	1	1	3	0	0,20	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
242/2008B	1146/09	Pov Alto (neguinho do Alto)	EL	01/12/09	09/02/10	1	1	4	0	0,21	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
809/2008A	499/09	Pov Alto (neguinho do Alto)	EL	10/12/09	09/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	242/2008B	3	Obra Concluída
137/2010	201/10	01 Religador p/ poste no AL	EL	11/03/10	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
429/2007A		Pov Bagaço Grosso (Zé Co	EL			1	0	12	0	0,86	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
452/2010	555/10	Pov. Jardim (Ananias)	EL			2	0	10	0	0,68	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
329/2005A		Pov Dispensa	EL			1	0	2	1	0,03	0,04	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
454/2010	554/10	Pov. Lessa (Trecho de Mari	EL			4	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
980/2009	021/10	Pov. Retiro I (Zé Nilson) - KI	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	979/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
644/2010		Pov. Campinhos (José Cirilo	EL			6	0	46	3	3,85	0,23	5	50		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
354/2007A		Pov Alto	EL			1	0	7	0	0,34	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
453/2010	248/10	KIT - Pov. Jardim (Ananias)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
386/2010	519/10	Pov. Ilha (Bil de Elias)	EL			20	0	62	13	4,16	0,68	12	90		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
586/2010		Pov. Fonte Grande (Trecho	EL			1	0	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
587/2010		KIT - Pov. Fonte Grande (Tr	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	586/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
360/2007A		Faz Tamburil	EL			1	0	2	0	0,07	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
979/2009	070/10	Pov. Retiro I (Zé Nilson)	EL			1	0	1	0	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
362/2007A		Pov Piloos (Wilson)	EL			1	0	2	0	0,05	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
366/2010	214/10	KIT - Pov. Angelin	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	365/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
365/2010	480/10	Pov. Angelin	EL			1	0	6	1	0,44	0,05	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 58 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
645/2010		KIT - Pov. Campinhos (José	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	644/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
461/2010	245/10	KIT - Pov. Riacho do Pereira	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	460/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
387/2010	230/10	KIT - Pov. Ilha (Bil de Elias)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
459/2010	246/10	KIT - Pov. Riacho do Pereira	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	458/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
291/2008A		Pov Cantinho (Juarez)	EL			1	0	2	0	0,14	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
458/2010	553/10	Pov. Riacho do Pereira (Ade	EL			8	0	12	8	0,94	0,43	2	20		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
455/2010	247/10	KIT - Pov. Lessa (Trecho de	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	454/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
964/2009	005/10	Pov. Alto - Zé de Coentro -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
573/2010		Pov. Dspensa (Zetinho)	EL			1	0	1	0	0,00	0,05	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
947/2009	547/09	Pov. Dispensa (Carneiro) - K	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	946/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
444/2010	251/10	KIT - Faz. Tacho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	443/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
253/2010	187/10	KIT - Pov. Ilha (Chicão)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	252/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
289/2008A		Sítio São Bento	EL			4	0	3	2	0,17	0,07	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
489/2006	391/06	Pov Barro Preto (trecho de	EL			1	0	2	2	0,04	0,07	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
723/2008	820/08	Pov. Taboca (Genilson)	EL			1	0	0	4	0,00	0,14	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
992/2009		Faz. Bonfim - Pov. Fonte Gr	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	991/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
561/2010		Pov. Arruda (Trecho de Erin	EL			1	0	0	0	0,00	0,06	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
445/2010	556/10	Pov. Rosaria (Trecho Riso)	EL			1	0	0	0	0,00	0,05	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
949/2009	546/09	Pov. Diamante - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
358/2010	487/10	Pov. Poxica	EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
574/2010		KIT - Pov. Dspensa (Zetinh	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	573/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
047/2005		Faz Onça	EL			1	0	12	0	0,92	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
514/2003A		Pov Lagoa Dantas	EL			2	0	11	0	0,97	0,00	2	30		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 59 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
966/2009	006/10	Pov. Pilões - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	965/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
252/2010	407/10	Pov. Ilha (Chicão)	EL			1	0	3	0	0,18	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
963/2009	010/10	Pov. Alto - Zé de Coentro	EL			1	0	1	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
276/2010	177/10	KIT - Pov. Campestre	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	275/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
270/2010	346/10	Poc. Cantinho (Zé Ailton)	EL			3	0	1	5	0,00	0,20	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
613/2004		Faz Piripiri - 01 bomba d'águ	EL			1	0	5	0	0,35	0,00	1	30		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
271/2010	159/10	KIT - Poc. Cantinho (Zé Ailto	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	270/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
562/2010		KIT - Pov. Arruda (Trecho d	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	561/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
471/2004A		Faz Onça	EL			1	0	12	0	0,97	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
286/2010	344/10	Pov. Monte Alegre (Robson)	EL			1	0	9	0	0,65	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
287/2010	157/10	KIT - Pov. Monte Alegre (Ro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	286/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
264/2010	163/10	KIT - Pov. Tanque Verde (M	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	263/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
256/2010	406/10	Pov. Curralinho (Freitas)	EL			1	0	1	0	0,00	0,07	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
946/2009	1289/09	Pov. Dispensa (Carneiro)	EL			1	0	4	2	0,26	0,08	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
822/2008		Pov Bagaço Grosso (Zé Co	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	429/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
965/2009	011/10	Pov. Pilões	EL			1	0	7	0	0,51	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
443/2010	558/10	Faz. Tacho	EL			1	0	11	0	0,82	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
446/2010	249/10	KIT - Pov. Rosaria (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,05	0	0	445/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
232/2010	347/10	Pov. Jardins (Ze Miudo)	EL			4	0	5	5	0,34	0,23	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
849/2008		Kit - Faz. Baixa Fria - Pov. G	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	405/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
233/2010	160/10	KIT - Pov. Jardins (Ze Miudo	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	232/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
418/2010	250/10	KIT - Pov. Poxica (Cosminh	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	417/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
522/2010	724/10	Pov. Piripiri (Anita)	EL			3	0	12	1	0,75	0,11	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 60 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
847/2008		Kit - Pov. Alto	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	354/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
523/2010	302/10	KIT - Pov. Piripiri (Anita)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	522/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
991/2009	079/10	Faz. Bonfim - Pov. Fonte Gr	EL			1	0	6	0	0,46	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
417/2010	557/10	Pov. Poxica (Cosminho)	EL			2	0	8	0	0,47	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
497/2010	603/10	1º Lote ligações rurais - Itab	EL			32	4	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
724/2008	330/08	Kit - Pov. Taboca (Genilson)	EL	18/12/08	22/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	723/2008	4	Obra Concluída
795/2008	381/08	Kit - Pov. Jardim (Trecho de	EL	20/01/09	20/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	388/2007A	4	Obra Concluída
388/2007A	947/08	Povoado Jardim (Trecho de	EL	20/01/09	21/02/09	3	3	1	3	0,00	0,14	1	10		4	Ligação de Consumidores
088/2009	180/09	Pov. Poxica (trecho de Rose	EL	25/05/09	25/05/09	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Ligação de Consumidores
759/2009	999/09	Ligações Rurais 2 - Itabaiani	EL	15/10/09	15/11/09	24	24	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
709/2009	450/09	Pov Jacinto e Vermelho - KI	EL	26/10/09	19/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	301/2006B	4	Obra Concluída
968/2009	007/10	Pov. Pilões - Normélia - KIT	EL	31/03/10	01/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	967/2009	4	Obra Concluída
967/2009	012/10	Pov. Pilões - Normélia	EL	31/03/10	01/04/10	2	2	2	5	0,21	0,05	1	5		4	Ligação de Consumidores
301/2006B	984/09	Pov Jacinto e Vermelho	EL	26/10/09	10/04/10	34	39	142	37	8,50	2,85	18	210		4	Ligação de Consumidores
939/2009	545/09	Pov. Aldeia (Breno) - KIT	EL	12/04/10	13/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	938/2009	4	Obra Concluída
938/2009	1287/09	Pov. Aldeia (Breno)	EL	12/04/10	13/04/10	1	1	2	0	0,06	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
962/2009	019/10	Pov. Alto do Tanque - Zizi -	EL	14/04/10	15/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	961/2009	4	Obra Concluída
961/2009	068/10	Pov. Alto do Tanque - Zizi	EL	14/04/10	15/04/10	1	1	0	6	0,00	0,24	0	0		4	Ligação de Consumidores
092/2010	375/10	Pov. Montalvão (Marcelo)	EL	14/04/10	15/04/10	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0		4	Ligação de Consumidores
269/2010	378/10	Pov. Campestre (Marquinho	EL	16/04/10	16/04/10	1	0	0	2	0,00	0,14	0	0		4	Obra Concluída
941/2009	544/09	Pov. Taboca (Edeilde) - KIT	EL	14/04/10	17/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
940/2009	1286/09	Pov. Taboca (Edeilde)	EL	14/04/10	17/04/10	2	2	0	3	0,00	0,14	0	0		4	Ligação de Consumidores
943/2009	542/09	Pov. Taboca (Né)- KIT	EL	14/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	942/2009	4	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 61 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
251/2010	161/10	KIT - Pov. Ilha (Vagner)	EL	14/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	250/2010	4	Obra Concluída
937/2009	540/09	Pov. Taboca (Dumdum) - KI	EL	14/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	936/2009	4	Obra Concluída
250/2010	348/10	Pov. Ilha (Vagner)	EL	14/04/10	20/04/10	3	3	2	3	0,08	0,25	1	15		4	Ligação de Consumidores
936/2009	1282/09	Pov. Taboca (Dumdum)	EL	14/04/10	20/04/10	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
942/2009	1284/09	Pov. Taboca (Né)	EL	14/04/10	20/04/10	1	1	1	0	0,09	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
260/2010	176/10	KIT - Pov. Ilha (Beizola)	EL	19/04/10	20/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	259/2010	4	Obra Concluída
259/2010	363/10	Pov. Ilha (Beizola)	EL	19/04/10	20/04/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
344/2010	503/10	Pov. Pedra D'Iégua	EL	14/05/10	14/05/10	1	0	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Obra Concluída
977/2009	081/10	Pov. Jardim - Alfredo	EL	14/05/10	14/05/10	2	0	0	3	0,00	0,13	0	0		4	Obra Concluída
978/2009	032/10	Pov. Jardim - Alfredo - KIT	EL	14/05/10	14/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	977/2009	4	Obra Concluída
982/2009	016/10	Pov. Aldeia - Zé prego - KIT	EL	14/05/10	14/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	981/2009	4	Obra Concluída
981/2009	065/10	Pov. Aldeia - Zé prego	EL	14/05/10	14/05/10	1	1	0	3	0,00	0,11	0	0		4	Ligação de Consumidores
275/2010	345/10	Pov. Campestre	EL	25/05/10	28/05/10	2	0	2	0	0,00	0,12	0	0		4	Obra Concluída
948/2009	1288/09	Pov. Diamante	EL	24/05/10	07/06/10	2	0	11	0	0,86	0,00	2	10		4	Obra Concluída
950/2009	1283/09	Pov. Diamante - Edna	EL	24/05/10	28/06/10	1	0	2	3	0,16	0,14	1	10		4	Obra Concluída
951/2009	541/09	Pov. Diamante - Edna - KIT	EL	24/05/10	28/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	950/2009	4	Obra Concluída
587/2009	391/09	KIT - Sítio Jardins	EL	24/05/10	30/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	586/2009	4	Obra Concluída
586/2009	859/09	Sítio Jardins	EL	24/05/10	30/06/10	3	0	11	6	0,85	0,24	1	5		4	Obra Concluída
469/2010	244/10	KIT - Pov. Salgado do Juaze	EL	15/06/10	01/07/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	468/2010	4	Obra Concluída
468/2010	551/10	Pov. Salgado do Juazeiro (J	EL	15/06/10	01/07/10	6	0	14	5	0,94	0,22	3	15		4	Obra Concluída
460/2010	552/10	Pov. Riacho do Pereira (Tre	EL	15/06/10	06/07/10	4	0	6	4	0,38	0,29	1	5		4	Lançamento/ tensionamento de cond
263/2010	350/10	Pov. Tanque Verde (Marqui	EL	01/07/10	10/07/10	4	0	17	2	1,47	0,08	2	15		4	Locação/Escavação
135/2004	290/04	Pov Alto	EL	23/06/04	22/07/04	21	24	23	12	0,88	1,36	2	30		P	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 62 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
Total do Município : Itabaianinha						2.522	2.361	4.931	2.215	295,19	169,31	677	7280			
Município : Pedrinhas																
667/2003A	308/04	Pov Mutumbo	EL	27/10/04	27/10/04	1	1	2	0	0,04	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
666/2003A	299/04	Pov Barbosa	EL	28/10/04	28/10/04	1	1	2	0	0,02	0,00	1	15		1	Atendimento Concluído
670/2003A	306/04	Pov Mutumbo	EL	28/10/04	01/11/04	2	2	6	1	0,23	0,04	1	5		1	Atendimento Concluído
669/2003A	307/04	Pov Joao Pinto	EL	01/11/04	06/11/04	1	1	4	5	0,13	0,16	1	10		1	Atendimento Concluído
672/2003A	305/04	Pov Coelho	EL	20/01/05	11/02/05	4	4	13	3	0,52	0,28	1	10		1	Atendimento Concluído
013/2005A	037/05	Pov Coelhos - complementa	EL	20/01/05	11/02/05	1	1	7	0	0,57	0,00	1	10		1	Atendimento Concluído
406/2004	448/05	Pov Siri (trecho 1)	SE	30/03/05	10/04/05	5	5	10	6	0,30	0,24	1	30		1	Atendimento Concluído
408/2004	446/04	Pov Barretão	SE	13/05/05	18/05/05	26	20	4	9	0,10	0,37	1	15		1	Atendimento Concluído
171/05A	395/05	Pov Mutumbo	EL	24/09/05	24/09/05	2	2	3	2	0,00	0,21	0	0		1	Atendimento Concluído
346/2005	519/05	Pov Barbosa	EL	01/12/05	01/12/05	2	1	3	1	0,00	0,18	0	0		1	Atendimento Concluído
049/2006	055/06	Ligações Rurais - Pedrinhas	EL	15/11/05	20/12/05	3	3	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
105/2006	083/06	Ligações Rurais - Pedrinhas	EL	01/02/06	28/02/06	13	13	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
223/2006	215/06	Pov Barretão (trecho 2)	EL	01/05/06	15/05/06	25	22	0	5	0,00	0,15	0	0		1	Atendimento Concluído
281/2006	186/06	Pov Bendor	EL	06/06/06	06/06/06	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
369/2006	248/06	Pov Limoeiro	EL	20/07/06	20/07/06	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
282/2006	187/06	Pov Coelho	EL	10/08/06	11/08/06	2	2	0	5	0,00	0,21	0	0		2	Ligação de Consumidores
284/2006A	451/06	Pov Bela Vista (trecho de Fo	EL	29/01/07	30/01/07	1	1	2	0	0,05	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
085/2005D	041/07	Pov Buenos Aires	EL	02/02/07	17/02/07	4	4	11	6	0,48	0,56	1	10		2	Ligação de Consumidores
402/2006A	038/07	Pov Buenos Aires	EL	05/02/07	17/02/07	6	6	2	5	0,00	0,14	1	15		2	Ligação de Consumidores
097/2005D	088/07	Pov Campestre	EL	20/03/07	23/03/07	3	3	8	3	0,46	0,16	2	15		2	Ligação de Consumidores
271/2006	141/07	Faz Buenos Aires	EL	29/03/07	14/04/07	2	2	3	6	0,13	0,21	1	15		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 63 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
098/2005D	156/07	Pov Bela Vista	EL	02/04/07	25/04/07	10	10	37	14	2,54	0,91	5	40		2	Ligação de Consumidores
272/2006A	248/07	Pov Limoeiro	EL	29/05/07	15/06/07	9	9	40	6	2,76	0,68	4	35		2	Ligação de Consumidores
283/2006A	247/07	Pov Mutumbo	EL	29/05/07	17/06/07	7	7	20	6	0,84	0,39	3	40		2	Ligação de Consumidores
096/2005C	252/07	Pov Mutumbo	EL	09/07/07	24/07/07	1	1	9	0	0,44	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
176/2007	394/07	Pov Barretão (trecho 2)	EL	25/07/07	25/07/07	27	27	0	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
184/2007	399/07	Pov Bela Vista	EL	29/02/08	29/02/08	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		2	Ligação de Consumidores
370/2006A	111/07	Pov João Pinto (trecho de J	EL	02/03/08	02/03/08	3	3	14	2	0,74	0,19	2	20		2	Ligação de Consumidores
319/2008	399/08	Ligações Rurais (2008)	EL	01/01/08	29/02/08	4	4	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
473/2007	017/08	Pov Limoeiro	EL	18/06/08	18/06/08	1	1	2	0	0,00	0,14	0	0		3	Ligação de Consumidores
175/2008	248/08	Pov Bela Vista (João Zé de	EL	18/06/08	19/06/08	1	1	3		0,29		1	5		3	Ligação de Consumidores
097/2008	171/08	Pov Bela Vista (Trecho Rai	EL	19/06/08	19/06/08	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
400/2010	236/10	KIT - Pov. Matinha (Ilda)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	399/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
399/2010	525/10	Pov. Matinha (Ilda)	EL			2	0	0	3	0,00	0,11	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
479/2010	546/10	Pov. Limoeiro	EL			1	0	3	0	0,42	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
480/2010	239/10	KIT - Pov. Limoeiro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	479/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
608/2010		Pov. Bela Vista (Antônio)	EL			1	0	4	5	0,12	0,31	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
609/2010		KIT - Pov. Bela Vista (Antôni	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	608/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
560/2009	777/09	Ligações Rurais1 - Pedrinha	EL	01/09/09	30/09/09	7	7	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
Total do Município : Pedrinhas						182	168	213	102	11,15	5,91	32	335			

Município : Riachão do Dantas

557/2003A	291/04	Pov Olhos D`Agua	EL	22/06/04	13/08/04	56	56	57	53	2,73	3,78	8	100		1	Atendimento Concluído
655/2003B	388/04	Colônia Arnaldo Garcez	EL	18/08/04	04/09/04	13	12	30	11	1,71	1,14	3	40		1	Atendimento Concluído
657/2003A	542/04	Pov Colégio	EL	09/11/04	19/02/05	49	50	110	31	6,53	3,36	8	75		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 64 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
033/2005A	040/05	Pov Colégio - complementa	EL	10/02/05	19/02/05	4	3	1	12	0,00	0,40	1	5		1	Atendimento Concluído
656/2003D	013/05	Pov Fazenda de Cima	EL	04/02/05	15/04/05	32	25	54	49	3,13	3,01	6	60	657/2003 - Pov	1	Atendimento Concluído
446/2005	549/05	Ligações Rurais - R. Dantas	EL	05/05/05	05/05/05	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
222/2004B	107/05	Pov Lagoa Canafístola - trec	EL	19/04/05	15/05/05	32	29	35	23	1,46	2,11	4	40		1	Atendimento Concluído
221/2004B	108/05	Pov Lagoa Canafístola - trec	EL	04/05/05	21/05/05	12	12	20	10	1,13	0,76	3	25		1	Atendimento Concluído
536/2004A	277/05	Faz Boqueirão	EL	06/06/05	16/07/05	7	7	37	5	3,23	0,25	5	45		1	Atendimento Concluído
284/2005	238/05	Pov Curralinho	EL	23/05/05	19/08/05	12	14	48	20	2,96	1,33	5	30		1	Atendimento Concluído
176/2005	225/05	IEQ Banco de Reguladores	EL	08/08/05	27/08/05	0	0	4	3	0,00	0,00	0	0	Delta Fechado	1	Atendimento Concluído
417/04B	420/05	Pov Lage Grande	EL	20/10/05	20/10/05	2	2	0	3	0,00	0,80	0	0		1	Atendimento Concluído
233/04B	397/05	Pov Pedra Preta	EL	21/10/05	22/10/05	2	2	0	3	0,00	0,11	0	0		1	Atendimento Concluído
174/04B	423/05	Pov Vivaldo	EL	24/10/05	25/10/05	1	1	1	5	0,00	0,20	0	0		1	Atendimento Concluído
217/2004B	461/05	Pov Carnaíba e Floresta	SE	19/10/05	09/11/05	24	24	35	43	2,17	2,49	5	45		1	Atendimento Concluído
228/05A	417/05	Pov Carnaíba	EL	11/11/05	11/11/05	1	1	1	4	0,00	0,15	0	0		1	Atendimento Concluído
088/2005A	296/05	Pov Várzea do Genipapo	EL	28/07/05	16/11/05	74	71	127	116	7,59	6,91	15	140		1	Atendimento Concluído
515/04B	418/05	Pov Boqueirão	EL	24/11/05	24/11/05	5	5	0	2	0,00	0,37	0	0		1	Atendimento Concluído
436/2005	581/05	Faz Laguna	EL	09/12/05	17/12/05	1	1	3	0	0,29	0,00	1	10		1	Atendimento Concluído
050/2006	054/06	Ligações Rurais - Riachão d	EL	15/11/05	20/12/05	20	20	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
416/04A	408/05	Pov Lagoa Canafístula	EL	31/12/05	31/12/05	1	1	0	0	0,00	0,70	0	0		1	Atendimento Concluído
160/2006	105/06	Ligações Rurais - Riachão d	EL	01/02/06	28/02/06	76	76	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
291/2006	192/06	Pov Lagoa Canafístula	EL	01/06/06	01/06/06	3	3	1	2	0,00	0,16	0	0		2	Ligação de Consumidores
188/2006	152/06	Pov Bonfim	EL	01/06/06	01/06/06	1	1	0	4	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
290/2006	191/06	Pov Lagoa	EL	05/06/06	06/06/06	1	1	1	2	0,00	0,06	0	0		2	Ligação de Consumidores
439/2006	308/06	Pov Lage Grande	EL	05/07/06	05/07/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 65 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
512/2006	370/06	Pov Mutuquinha	EL	14/08/06	02/09/06	21	21	11	21	0,45	0,88	3	35		2	Ligação de Consumidores
119/2005C	528/06	Pov Saco do Bento	EL	11/10/06	14/11/06	24	24	40	32	2,12	2,19	6	45		2	Ligação de Consumidores
414/2005	572/05	Pov Cruz dos Palmares (tre	EL	09/01/06	15/12/06	158	158	321	216	17,69	14,90	42	365		2	Ligação de Consumidores
220/2006A	562/06	Assentamento Renascer (tre	EL	16/11/06	21/12/06	25	25	59	7	3,90	0,97	5	35		2	Ligação de Consumidores
762/2006A	615/06	Pov Tanque Novo (tv Sta Te	EL	22/12/06	23/12/06	4	4	1	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
529/2006	387/06	Pov Volta (trecho de Ramin	EL	12/01/07	12/01/07	4	4	0	0	0,00	0,16	0	0		2	Ligação de Consumidores
221/2006A	561/06	Assentamento Renascer (tre	EL	08/12/06	16/02/07	16	17	70	20	5,22	1,65	8	60		2	Ligação de Consumidores
783/2006	006/07	Pov Barro Preto (trecho de L	EL	17/03/07	17/03/07	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
782/2006	005/07	Pov Baixa do Frio (trecho de	EL	17/03/07	17/03/07	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
438/2006A	560/06	Pov Agua Boa	EL	22/01/07	10/04/07	55	55	73	28	3,70	2,72	15	85		2	Ligação de Consumidores
153/2005	175/05	Pov Faz de Cima - complem	EL	26/02/07	26/05/07	7	7	17	5	1,07	0,40	4	20		2	Ligação de Consumidores
283/2007	554/07	Pov Tanque Novo	EL	29/10/07	29/10/07	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
282/2007	553/07	Pov Caminho Novo	EL	30/10/07	30/10/07	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
467/2007	732/07	Pov Tanque Novo	EL	21/02/08	21/02/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
856/2008		Kit - Pov. Campestre	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	561/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
437/2006A		Pov Baixa do Frio (trecho 2)	SE			7	0	21	8	1,18	0,32	4	20		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
561/2006A		Pov Campestre	SE			3	0	12	2	0,71	0,11	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
784/2008		Pov Baixa do Frio (trecho 2)	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	437/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
462/2008	176/08	Pov. Campestre (KIT)	EL	02/09/08	17/01/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 482/2006	3	Obra Concluída
326/2008	406/08	Ligações Rurais - Riachão d	EL	01/01/08	29/02/08	20	20	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
121/2008	183/08	Povoado Tanque Novo (Luci	EL	23/04/08	25/04/08	4	4	1	5	0,00	0,18	0	0		3	Ligação de Consumidores
130/2006B	094/08	Pov Alto	EL	10/02/08	18/05/08	21	21	80	22	6,04	1,40	5	40		3	Ligação de Consumidores
415/2005A	069/08	Pov Lagoa	EL	18/02/08	28/05/08	61	61	131	67	8,91	3,26	25	205		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 66 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
432/2006	306/06	Pov Baixa do Frio (trecho 1)	EL	13/06/08	13/06/08	1	1	2	0	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
148/2006A	068/08	Pov Curral de Cima (trecho	EL	18/02/08	18/06/08	35	35	144	56	10,43	3,53	16	105		3	Ligação de Consumidores
084/2008	151/08	Sítio Umbuzeiro	EL	24/05/08	06/07/08	1	1	3	0	0,25	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
030/2006A	220/08	Faz Pita I, II e Murituba	EL	28/05/08	06/07/08	3	3	22	0	2,04	0,00	3	30		3	Ligação de Consumidores
330/2008	421/08	Pov Cutia	EL	14/07/08	16/08/08	19	19	52	21	3,95	1,09	8	50		3	Ligação de Consumidores
351/2007A	547/08	Pov Alto do Cheiro	EL	26/08/08	28/08/08	3	3	9	2	0,43	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
241/2006A	542/08	Pov Alto do Cheiro	EL	22/08/08	29/08/08	4	4	8	5	0,39	0,28	2	10		3	Ligação de Consumidores
194/2006A	325/08	Pov Palmares (trecho de Fel	EL	19/05/08	03/09/08	37	37	65	30	2,85	2,69	10	60		3	Ligação de Consumidores
461/2008	175/08	Pov Alto Cheiro	EL	22/08/08	06/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 241/2006	3	Obra Concluída
459/2008	170/08	Pov. Alto do Cheiro	EL	27/08/08	06/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 351/2007	3	Obra Concluída
482/2006A	541/08	Pov Campestre	EL	02/09/08	17/10/08	13	13	69	10	4,79	0,71	6	45		3	Ligação de Consumidores
203/2005A	418/08	Pov Olhos D'água	EL	04/08/08	18/10/08	31	31	101	56	6,34	3,17	9	70		3	Ligação de Consumidores
434/2006A	667/08	Pov Cipozinho (trecho J Fra	EL	29/09/08	22/10/08	3	3	9	3	0,46	0,12	1	10		3	Ligação de Consumidores
643/2008	287/08	Pov. Volta (Kit - Trecho Antô	EL	28/11/08	28/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 536/2006	3	Obra Concluída
536/2006A	770/08	Pov Volta (trecho de Antônio	EL	18/11/08	29/11/08	1	1	8	0	0,50	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
598/2008	271/08	KIT - Pov Bonfim (trecho de	EL	19/01/09	22/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	597/2008	3	Obra Concluída
597/2008	744/08	Pov Bonfim (Francisca)	EL	19/01/09	22/01/09	1	1	0	7	0,00	0,29	0	0		3	Ligação de Consumidores
631/2008	279/08	Pov. Carnaíba (Kit - Trecho	EL	21/01/09	12/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 630/2008	3	Obra Concluída
630/2008	762/08	Pov. Carnaíba (Trecho de Er	EL	21/01/09	12/02/09	1	1	10	0	0,59	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
197/2006A	326/08	Pov Campo dos Veados	EL	25/06/08	18/02/09	61	61	156	87	11,61	4,90	22	155		3	Ligação de Consumidores
726/2008	329/08	Kit das Fazendas Palmeira	EL	14/01/09	18/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	725/2008	3	Obra Concluída
725/2008	819/08	Fazendas Palmeira e Rodolf	EL	14/01/09	18/02/09	2	2	28	0	2,50	0,00	2	20		3	Ligação de Consumidores
100/2009	084/09	KIT - Pov. Sítio Cajueiro	EL	11/03/09	19/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	101/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
101/2009	166/09	Pov. Sítio Cajueiro	EL	11/03/09	19/03/09	11	11	19	14	1,43	0,72	4	25		3	Ligação de Consumidores
052/2009	080/09	Pov. Vivaldo (Trecho Gerfer	EL	11/03/09	18/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	051/2009	3	Obra Concluída
051/2009	148/09	Pov. Vivaldo (Trecho de Ger	EL	11/03/09	18/04/09	3	3	8	5	0,45	0,24	1	10		3	Ligação de Consumidores
195/2006A	214/09	Pov Samba Velha	EL	16/03/09	09/05/09	19	19	63	20	4,32	1,06	13	90		3	Ligação de Consumidores
131/2009	112/09	KIT - Pov Samba Velha	EL	16/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	195/2006A	3	Obra Concluída
097/2009	107/09	KIT - Faz. Pangaré	EL	30/03/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	096/2009	3	Obra Concluída
096/2009	209/09	Faz. Pangaré	EL	30/03/09	16/05/09	1	1	4	0	0,37	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
135/2009	128/09	KIT - Faz Bom Jardim e Sal	EL	06/04/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	023/2006A	3	Obra Concluída
023/2006A	244/09	Faz Bom Jardim e Salobro	EL	06/04/09	16/05/09	2	2	23	0	2,06	0,00	2	20		3	Ligação de Consumidores
110/2009	109/09	KIT - Pov. Barro Preto (T. de	EL	24/04/09	16/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	111/2009	3	Obra Concluída
111/2009	211/09	Pov. Barro Preto (T. de Leo	EL	24/04/09	16/05/09	1	1	4	0	0,25	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
128/2009	137/09	KIT - Pov. Bonfim	EL	27/04/09	29/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	196/2006A	3	Obra Concluída
196/2006A	253/09	Pov Bonfim	EL	27/04/09	29/05/09	12	12	33	16	2,03	1,10	5	25		3	Ligação de Consumidores
133/2009	134/09	KIT - Sítio Cardoso	EL	25/05/09	03/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	264/2006A	3	Obra Concluída
264/2006A	250/09	Sítio Cardoso	EL	25/05/09	03/06/09	1	1	14	0	1,29	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
196/2009	173/09	KIT - Pov. Mutuquinha (Trec	EL	02/06/09	04/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	195/2009	3	Obra Concluída
195/2009	365/09	Pov. Mutuquinha (Trecho Za	EL	02/06/09	04/06/09	1	1	3	0	0,14	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
225/2009	494/09	Pov Tanque Novo (Idelfonso	EL	12/06/09	01/07/09	1	1	3	0	0,17	0,00	1	10	226/2009	3	Ligação de Consumidores
442/2006B	373/09	Pov Pedra Preta	SE	02/06/09	03/07/09	4	4	39	2	2,26	0,08	3	20		3	Ligação de Consumidores
836/2008A	177/09	KIT - Pov. Pedra Preta	SE	02/06/09	08/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	442/2006B	3	Obra Concluída
415/2009	289/09	KIT -Pov. Barro Preto (Felip	EL	13/07/09	27/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	414/2009	3	Obra Concluída
414/2009	575/09	Pov. Barro Preto (Felipe)	EL	13/07/09	27/07/09	2	2	9	5	0,66	0,24	1	10		3	Ligação de Consumidores
216/2007B	642/09	Pov Forras (Luiza Ribeiro)	EL	30/07/09	01/08/09	1	1	3	0	0,16	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 68 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde Total			
432/2009	301/09	Pov. Forra (Trecho de Genir	EL	01/08/09	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	431/2009	3	Obra Concluída
445/2009	313/09	KIT - Pov. Forras (Trecho de	EL	01/08/09	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	444/2009	3	Obra Concluída
431/2009	593/09	Pov. Forra (Trecho de Genir	EL	01/08/09	01/08/09	2	2	1	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
444/2009	626/09	Pov. Forras (Trecho de Van	EL	01/08/09	01/08/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
787/2008A	174/09	Kit - Pov. Vivaldo (Trecho de	EL	12/05/09	09/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	225/2007B	3	Obra Concluída
225/2007B	366/09	Pov Vivaldo (Antônio José)	EL	12/05/09	09/09/09	7	7	18	6	0,81	0,50	3	20		3	Ligação de Consumidores
348/2009	267/09	KIT - Faz. Giral	EL	29/06/09	09/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	347/2009	3	Obra Concluída
347/2009	553/09	Faz. Giral	EL	29/06/09	09/09/09	1	1	40	0	3,42	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
507/2009	346/09	KIT - Faz Sarangola	EL	04/08/09	09/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	437/2005B	3	Obra Concluída
437/2005B	716/09	Faz Sarangola	EL	04/08/09	09/09/09	3	3	19	2	1,51	0,15	2	25		3	Ligação de Consumidores
711/2009	449/09	RDR Pov Lagoa (Venal) - KI	EL	23/11/09	23/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	710/2009	3	Obra Concluída
710/2009	983/09	RDR Pov Lagoa (Venal)	EL	23/11/09	23/11/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
830/2008A	398/09	Pov Curralinho - KIT	EL	26/10/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	544/2006B	3	Obra Concluída
544/2006B	866/09	Pov Curralinho	EL	26/10/09	27/11/09	1	1	6	0	0,37	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
850/2008A	397/09	Kit- Sítio Maxixinho	EL	29/10/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	535/2006B	3	Obra Concluída
535/2006B	865/09	Sítio Maxixinho	EL	29/10/09	27/11/09	1	1	16	0	1,14	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
522/2009	358/09	KIT - Pov. Bonfim (trecho de	EL	09/11/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	521/2009	3	Obra Concluída
521/2009	730/09	Pov. Bonfim (trecho de Zé d	EL	09/11/09	27/11/09	8	8	10	7	0,64	0,36	4	25		3	Ligação de Consumidores
541/2009	368/09	Pov Campestre (Josué) - KI	EL	20/11/09	27/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	540/2009	3	Obra Concluída
540/2009	782/09	Pov Campestre (Josué)	EL	20/11/09	27/11/09	1	1	3	1	0,12	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
650/2009	875/09	Sítio Santo Antônio	EL	20/11/09	19/12/09	9	9	30	10	2,06	0,52	4	20		3	Ligação de Consumidores
651/2009	407/09	KIT - Sítio Santo Antônio	EL	20/11/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	650/2009	3	Obra Concluída
705/2009	441/09	Pov Bétis - KIT	EL	22/11/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	190/2006A	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 69 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
190/2006A	997/09	Pov Bétis	EL	04/12/09	23/12/09	7	7	16	20	0,86	1,01	2	10		3	Ligação de Consumidores
704/2009	438/09	Pov Forras - KIT	EL	14/12/09	23/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	191/2006A	3	Obra Concluída
191/2006A	976/09	Pov Forras	EL	14/12/09	23/12/09	7	7	16	9	0,88	0,64	2	20		3	Ligação de Consumidores
559/2009	776/09	Ligações Rurais 1- Riachão	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
413/2008	493/08	Pov. Água Boa (Trecho de F	EL		31/12/09	1	1	1	0	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
042/2009	151/09	Recondutoramento do 1º tre	EL	06/01/10	24/01/10	0	0	24	0	2,34	0,00	0	0		3	Obra Concluída
807/2008A	045/10	Pov Cruz dos Palmares (tre	SE	09/03/10	03/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	476/2007B	3	Obra Concluída
476/2007B	118/10	Pov Cruz dos Palmares (tre	SE	09/03/10	03/06/10	18	16	88	21	5,57	1,60	10	50		3	Ligação de Consumidores
207/2010	342/10	Pov. Colégio (Jocilene)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
571/2010		Pov. Cipozinho (Trecho de	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
569/2010		Pov. Volta (Trecho de Jussi	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
396/2010	234/10	KIT - Pov. Lagoa (Tete)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	395/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
191/2010	152/10	KIT - Pov. Faz. De Cima (Tr	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	190/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
395/2010	523/10	Pov. Lagoa (Tete)	EL			1	0	1	3	0,00	0,12	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
853/2008		KIT - Pov Colônia - Faz Ala	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	485/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
778/2008		Pov Campinas	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	628/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
603/2010		KIT - Pov. Banana do Mato	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	602/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
602/2010		Pov. Banana do Mato	EL			3	0	23	0	1,43	0,00	3	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
230/2005		Pov Caminho Novo	EL			3	0	4	4	0,57	0,15	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
139/2008A		Pov Vivaldo (bomba d'água	EL			1	0	6	1	0,33	0,08	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
208/2010	155/10	KIT - Pov. Colégio (Jocilene)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	207/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
243/2008A		Pov Campestre (Luis Conra	EL			1	0	7	0	0,45	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
487/2006A		Pov Carnaíba	EL			1	0	2	3	0,09	0,12	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 70 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
628/2006A		Pov Campinas	EL			4	0	13	8	0,69	0,61	1	15	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
391/2010	521/10	Pov. Campina (Teta)	EL			1	0	9	0	0,63	0,00	1	10	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
570/2010		KIT - Pov. Volta (Trecho de	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	569/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
780/2008		Pov Vivaldo (bomba d'água	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	139/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
485/2006A		Pov Colônia - Faz Alambiqu	EL			1	0	4	0	0,23	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
229/2005		Sítio Genipapo	EL			1	0	1	0	0,08	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
190/2010	339/10	Pov. Faz. De Cima (Trecho I	EL			3	0	35	0	2,85	0,00	3	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
392/2010	232/10	KIT - Pov. Campina (Teta)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	391/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
777/2008		Sítio Mutuquinha (Fausta) -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	217/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
572/2010		KIT - Pov. Cipozinho (Trech	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	571/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
655/2010		Faz. Riacho Largo - Pov. Alt	EL			1	0	17	0	1,39	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
515/2010	304/10	KIT - Colônia Garcez (Joald	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	514/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
656/2010		KIT - Faz. Riacho Largo - Po	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	655/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
189/2010	151/10	KIT - Faz. Maxixinho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	188/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
514/2010	726/10	Colônia Garcez (Joaldo)	EL			2	0	10	0	0,55	0,15	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
254/2007	459/07	Pov Vargem das Cobras	EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
816/2008		Pov Campestre (Luis Conra	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	243/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
559/2010	285/10	KIT - Assentamento Santo	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	558/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
720/2009	960/09	ERS Rua Antônio Marques (EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
851/2008		Kit - Pov. Carnáiba	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	487/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
494/2010	606/10	1º Lote ligações rurais - Ria	EL			32	8	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
419/2008	527/08	RDR Pov Tanque Novo	EL		30/08/08	12	12	10	7	0,60	0,32	4	40		4	Ligação de Consumidores
420/2008	152/08	Kit Pov Tanque Novo	EL	06/09/08	19/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	419/2008	4	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 71 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
232/2009	467/09	Pov Tanque Novo (Lenilton)	EL	09/06/09	09/06/09	2	2	0	5	0,00	0,15	0	0		4	Ligação de Consumidores
344/2009	513/09	Pov. Palmares (Trecho de N	EL	16/06/09	16/06/09	1	1	0	2	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
226/2009	230/09	Pov Tanque Novo (Idelfonso	EL	12/06/09	10/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	225/2009	4	Obra Concluída
756/2009	1000/09	Ligações Rurais 2 - Riachão	EL	15/10/09	15/11/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
857/2009	1155/09	Ligações Rurais 3 - Riachão	EL		31/12/09	11	11	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
921/2009	552/09	Pov. Floresta (Roberto) - Kl	EL	06/01/10	24/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	920/2009	4	Obra Concluída
920/2009	1294/09	Pov. Floresta (Roberto)	EL	06/01/10	24/01/10	1	1	2	0	0,09	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
035/2010	048/10	KIT - Pov. Forras (Onório)	EL	01/03/10	13/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	084/2005A	4	Obra Concluída
084/2005A	121/10	Pov Forras (trecho de Tenóri	EL	01/03/10	13/03/10	13	13	11	12	0,54	0,52	4	30		4	Ligação de Consumidores
114/2010	090/10	KIT - Pov. Curralinho (Dude)	EL	24/03/10	31/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	113/2010	4	Obra Concluída
113/2010	248/10	Pov. Curralinho (Dude)	EL	24/03/10	31/03/10	2	2	8	2	0,48	0,09	1	5		4	Ligação de Consumidores
336/2007B	237/10	Pov Carnaíba 2 (Dudé)	EL	29/03/10	31/03/10	1	1	1	0	0,06	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
039/2010	047/10	KIT - Pov Curral de Cima (tr	EL	26/01/10	09/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	150/2006A	4	Obra Concluída
150/2006A	120/10	Pov Curral de Cima (trecho	EL	08/02/10	09/04/10	28	28	116	51	7,87	3,00	13	65		4	Ligação de Consumidores
219/2010	130/10	KIT - Pov. Barro Preto (Trec	EL	05/04/10	28/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	218/2010	4	Obra Concluída
218/2010	317/10	Pov. Barro Preto (Trecho de	EL	05/04/10	28/04/10	7	7	24	6	1,80	0,35	4	35		4	Ligação de Consumidores
193/2010	153/10	KIT - Pov. Tanque Novo (Zé	EL	02/06/10	29/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	192/2010	4	Obra Concluída
192/2010	340/10	Pov. Tanque Novo (Zé Alvin	EL	02/06/10	29/06/10	3	0	25	1	1,91	0,17	2	20		4	Obra Concluída
152/2010	291/10	Pov. Tanque Novo (Teta)	EL	24/05/10	30/06/10	5	0	12	7	0,72	0,21	2	10		4	Obra Concluída
153/2010	102/10	KIT - Pov. Tanque Novo (Tet	EL	24/05/10	30/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	152/2010	4	Obra Concluída
188/2010	338/10	Faz. Maxixinho	EL	28/04/10	17/07/10	1	0	18	0	1,69	0,00	1	15		4	Lançamento/ tensionamento de cond
558/2010	706/10	Assentamento Santo Expedi	EL	26/06/10	28/08/10	30	0	92	15	4,87	2,45	12	100		4	Locação/Escavação
232/2004	300/04	Pov Cruz dos Palmares	EL	09/07/04	28/10/04	110	110	178	110	10,42	8,16	19	155		P	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 72 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA			
Total do Município : Riachão do Dantas						1.529	1.414	3.232	1.503	206,49	99,76	414	3220			
Município : Santa Luzia do Itanhy																
140/2003B	294/04	Assentamento Cleonice Alv	EL	22/06/04	03/07/04	30	30	14	9	0,63	0,65	1	30		1	Atendimento Concluído
423/2004	309/04	Pov Goncala	SE	09/07/04	21/07/04	6	5	18	9	0,64	0,96	1	5		1	Atendimento Concluído
342/2004B	092/05	Pov Pau Torto II	EL	01/04/05	16/04/05	17	12	49	20	2,82	1,66	4	40		1	Atendimento Concluído
624/2003B	361/05	Pov Feirinha	SE	26/08/05	09/09/05	13	12	33	11	1,61	0,68	3	25		1	Atendimento Concluído
240/05B	406/05	Pov Rua da Palha	EL	09/09/05	09/09/05	3	3	0	0	0,00	0,40	0	0		1	Atendimento Concluído
241/05A	416/05	Pov Rua da Palha	EL	09/09/05	09/09/05	4	3	0	2	0,00	0,60	0	0		1	Atendimento Concluído
239/05A	404/05	Pov Rua da Palha	EL	10/09/05	13/09/05	11	12	3	7	0,00	0,26	0	0		1	Atendimento Concluído
316/2005	450/05	Pov Crasto	EL	19/09/05	24/09/05	12	10	5	18	0,00	1,04	0	0		1	Atendimento Concluído
447/2005	550/05	Ligações Rurais - Santa Luz	EL	01/10/05	17/10/05	4	4	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
350/2005	521/05	Pov Priapu II	EL	11/11/05	11/11/05	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0		1	Atendimento Concluído
389/2005A	538/05	Pov Areia Branca	EL	02/12/05	06/12/05	6	6	0	10	0,00	0,35	0	0		1	Atendimento Concluído
051/2006	053/06	Ligações Rurais - Santa Luz	EL	15/11/05	20/12/05	27	27	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
471/2005A	608/05	Pov Retiro	EL	15/12/05	03/01/06	1	1	0	4	0,00	0,18	0	0		1	Atendimento Concluído
486/2005	611/05	Pov Bonfim	EL	24/01/06	24/01/06	2	1	0	4	0,00	0,13	0	0		1	Atendimento Concluído
485/2005	610/05	Pov Priapu I	EL	25/01/06	25/01/06	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0		1	Atendimento Concluído
161/2006	104/06	Ligações Rurais - Santa Luz	EL	01/02/06	28/02/06	108	108	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
512/2005A	031/06	Pov Priapu II	EL	01/03/06	01/03/06	1	1	1	1	0,00	0,07	0	0		1	Atendimento Concluído
313/2006A	228/06	Pov Campo de Nossa Senh	EL	17/05/06	17/05/06	5	5	0	4	0,00	0,16	0	0		2	Ligação de Consumidores
187/2006A	151/06	Pov Malícia	EL	02/06/06	03/06/06	1	1	0	3	0,00	0,13	0	0		2	Ligação de Consumidores
471/2006	337/06	Pov Feirinha	EL	28/07/06	28/07/06	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
509/2006	380/06	Pov Pau Torto I	EL	14/08/06	17/08/06	3	3	0	3	0,00	0,09	0	0		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 73 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
351/2005	522/05	Pov Piçarreira	EL	05/09/06	05/09/06	2	3	1	1	0,00	0,11	0	0		2	Ligação de Consumidores
606/2006	447/06	Pov Rua da Palha (trecho d	EL	30/09/06	30/09/06	2	2	1	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
524/2004B	404/06	Faz Varzea Grande	EL	06/10/06	10/10/06	1	1	2	0	0,16	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
721/2006	629/06	Pov Cajazeiras	EL	22/02/07	23/02/07	1	1	2	1	0,00	0,03	0	0		2	Ligação de Consumidores
358/2005A	327/07	Pov Cajazeiras	EL	22/02/07	23/02/07	1	1	2	3	0,00	0,12	1	15		2	Ligação de Consumidores
072/2007	201/07	Pov Gonçalves (trecho de Zé	EL	15/05/07	15/05/07	2	2	0	3	0,00	0,14	0	0		2	Ligação de Consumidores
496/2005A	194/07	Pov Caititu	EL	09/05/07	26/05/07	3	3	6	7	0,43	0,29	1	5		2	Ligação de Consumidores
292/2006A	193/07	Pov Botequim	EL	22/05/07	26/05/07	6	6	7	8	0,35	0,40	1	10		2	Ligação de Consumidores
389/2006A	246/07	Pov Areia Branca	EL	31/05/07	06/06/07	9	9	4	4	0,00	0,28	1	10		2	Ligação de Consumidores
391/2006A	206/07	Pov Pau Torto I (trecho de A	EL	14/05/07	14/06/07	1	1	4	0	0,30	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
101/2007	305/07	Pov Crasto (Albano Franco)	EL	20/06/07	20/06/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
317/2005B	344/06	Pov João Dias	EL	18/06/07	08/07/07	9	9	12	5	1,07	0,25	5	30		2	Ligação de Consumidores
168/2007	366/07	Pov Coqueiro (Rosalvo)	EL	27/07/07	27/07/07	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0		2	Ligação de Consumidores
213/2007	429/07	Pov Riacho do Marco (Josef	EL	08/08/07	08/08/07	4	4	1	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
223/2007	434/07	Assentamento Provera II	EL	07/08/07	15/08/07	18	18	12	4	0,47	0,35	1	15		2	Ligação de Consumidores
249/2005B	442/07	Pov Bonfim	EL	21/08/07	21/08/07	1	1	2	0	0,06	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores
252/2007	484/07	Pov Bom Viver (Maria Conc	EL	13/09/07	13/09/07	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
280/2007	552/07	Sítio Ariguitiba / BR-101	EL	16/10/07	16/10/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
279/2006A	511/07	Pov Feirinha	EL	19/10/07	20/10/07	1	1	1	0		0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
442/2007	708/07	Pov Piçarreira	EL	14/12/07	14/12/07	1	1	0	3	0,00	0,11	0	0		2	Ligação de Consumidores
418/2007	668/07	Assentamento Bom Jesus d	EL	05/12/07	22/12/07	13	13	29	4	1,73	0,28	2	20		2	Ligação de Consumidores
312/2007	584/07	Pov Cajazeiras (cumadinha)	EL	27/12/07	28/12/07	1	1	0	3	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
523/2004A	433/07	Faz Sapucaia	EL	03/01/08	12/01/08	1	1	6	0	0,49	0,00	1	15		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 74 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			Dependência
379/2007	611/07	Pov Rua da Palha	EL	25/01/08	25/01/08	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0	2	Ligação de Consumidores	
246/2005C	020/08	Pov Giboia	EL	22/01/08	16/02/08	8	8	22	4	1,29	0,54	4	25	2	Ligação de Consumidores	
001/2008A	057/08	Pov Baixa Funda (Aauto)	EL	14/02/08	08/03/08	3	3	28	0	2,40	0,00	3	30	2	Ligação de Consumidores	
811/2008		Pov Rua da Palha (trecho d	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	625/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
430/2008A		Pov. Cajazeiras - Sitio Patis	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	429/2008A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
825/2008		Pov Priapu (trecho de Moura	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	532/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
532/2006A		Pov Priapu (trecho de Moura	SE			2	0	6	5	0,17	0,24	1	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
658/2006A		Pov Taboa	SE			2	0	8	6	0,39	0,23	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
429/2008A		Pov. Cajazeiras - Sitio Patis	SE			2	0	15	2	0,70	0,08	2	10		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
625/2006A		Pov Rua da Palha (trecho d	SE			3	0	3	7	0,14	0,32	1	5		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
783/2008		Pov Taboa - KIT	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	658/2006A	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
372/2007	617/07	Pov Malicia (Ancelmo)	EL	25/01/08	25/01/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
321/2008	401/08	Ligações Rurais - Santa Lu	EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
058/2008	098/08	Pov Retiro (trecho de Rosali	EL	24/03/08	24/03/08	1	1	2	0	0,13	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
028/2006A	080/08	Faz Santiago	EL	13/03/08	12/04/08	2	2	31	0	2,42	0,00	2	15		3	Ligação de Consumidores
103/2008	166/08	Rua da Palha	EL	08/05/08	08/05/08	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
135/2008	198/08	Povoado Campo de N. Sra.	EL	09/05/08	09/05/08	1	1	0	4	0,00	0,18	0	0		3	Ligação de Consumidores
085/2008	150/08	Fazendas Paladino Rolando	EL	14/04/08	10/05/08	3	3	27	0	2,01	0,00	3	35		3	Ligação de Consumidores
170/2008	254/08	Pov Piçarreira (Damiana)	EL	26/05/08	26/05/08	1	1	0	2	0,00	0,01	0	0		3	Ligação de Consumidores
334/2007A	304/08	Pov Bonfim (Agnaldo)	EL	03/06/08	03/06/08	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
221/2008	315/08	Pov. Cajazeiras (Trecho de	EL	27/06/08	27/06/08	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
011/2008	034/08	Pov São Gonçalo (Maria Cre	EL	25/01/08	04/07/08	2	2	1	0		0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
332/2008	423/08	Pov Areia Branca (Maria Jos	EL	11/07/08	11/07/08	1	1		3		0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 75 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
053/2008B	582/08	Pov Tapera (bomba d'água	EL	12/09/08	16/09/08	1	1	5	0	0,34	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
483/2008	211/08	Pov Tapera (KIT bomba d'á	EL	16/09/08	16/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 053/2008	3	Obra Concluída
144/2008A	581/08	Pov Baixa Funda (bomba d'	EL	08/09/08	19/09/08	1	1	1	0	0,09	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
484/2008	210/08	Pov Baixa Funda (bomba d'	EL	19/09/08	19/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 144/2008	3	Obra Concluída
642/2008	288/08	Pov Bom Viver (Kit - Trecho	EL	09/11/08	09/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 273/2007	3	Obra Concluída
273/2007A	771/08	Pov Bom Viver (Eronildes)	EL	06/11/08	18/11/08	2	2	10	4	0,40	0,21	1	10		3	Ligação de Consumidores
683/2008	831/08	Fazenda Priapú da Feira - P	EL	26/11/08	29/11/08	1	1	11	1	1,21	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
735/2008	841/08	Pov. Riacho do Marco	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
668/2008	753/08	Pov. Bomfim	EL	26/12/08	26/12/08	1	1	1	0	0,00	0,06	0	0		3	Ligação de Consumidores
588/2008	290/08	Kit - Pov. Cajazeira	EL	07/01/09	08/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 587/2008	3	Obra Concluída
587/2008	773/08	Pov. Cajazeira	EL	07/01/09	08/01/09	2	2	5	2	0,31	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
826/2008	380/08	Pov Cajazeiras - Faz Camar	EL	22/12/08	10/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	475/2007A	3	Obra Concluída
475/2007A	946/08	Pov Cajazeiras - Faz Camar	EL	29/12/08	10/01/09	1	1	15	0	1,22	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
174/2007A	223/08	Pov Bode (Zé Carlos)	EL	10/01/09	10/01/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
337/2009	244/09	KIT - Pov. Malícia	EL	29/01/09	29/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	336/2009	3	Obra Concluída
930/2008	023/09	Pov Gonçalves	EL	02/02/09	02/02/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
953/2008	026/09	Pov Priapu II	EL	02/02/09	03/02/09	1	1	0	3	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
675/2008	775/08	Faz. Bom Jesus da Palha	EL	03/02/09	09/02/09	1	1	12	0	1,12	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
925/2008	009/09	Pov Areia Branca - KIT	EL	10/02/09	13/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	924/2008	3	Obra Concluída
924/2008	020/09	Pov Areia Branca	EL	10/02/09	13/02/09	1	1	9	2	0,58	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
676/2008	292/08	Kit - Faz. Bom Jesus da Pal	EL	14/02/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	675/2008	3	Obra Concluída
931/2008	012/09	Pov Gonçalves - KIT	EL	16/02/09	16/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	930/2008	3	Obra Concluída
759/2008	358/08	Kit - Pov. Areia Branca	EL	16/02/09	18/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	758/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 76 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
929/2008	011/09	Pov Riacho do Marco - KIT	EL	16/02/09	18/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	928/2008	3	Obra Concluída
928/2008	022/09	Pov Riacho do Marco	EL	16/02/09	18/02/09	4	4	14	5	0,86	0,40	2	10		3	Ligação de Consumidores
062/2009	082/09	Assentamento Bom Jesus d	EL	25/02/09	25/02/09	4	4	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
758/2008	871/08	Pov. Areia Branca	EL	10/02/09	20/03/09	3	3	13	2	0,75	0,12	2	10		3	Ligação de Consumidores
833/2008	396/08	Pov Areia Branca - KIT	EL	02/01/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	564/2006A	3	Obra Concluída
564/2006A	953/08	Pov Areia Branca	EL	02/01/09	21/03/09	1	1	14	0	0,91	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
899/2008	398/08	Faz Bonfim da Cachoeira -	EL	16/02/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	898/2008	3	Obra Concluída
898/2008	955/08	Faz Bonfim da Cachoeira	EL	16/02/09	21/03/09	1	1	16	0	1,36	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
798/2008A	100/09	Povoado Malícia - KIT	EL	19/03/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	295/2008B	3	Obra Concluída
295/2008B	202/09	Povoado Malícia	EL	19/03/09	21/03/09	7	7	4	4	0,12	0,20	1	10		3	Ligação de Consumidores
844/2008A	101/09	Povoado Taboa I - KIT	EL	19/03/09	31/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	297/2008B	3	Obra Concluída
297/2008B	203/09	Povoado Taboa I	EL	19/03/09	31/03/09	4	4	6	7	0,22	0,39	1	5		3	Ligação de Consumidores
144/2009	130/09	KIT - Pov. Rua da Palha (Sa	EL	03/04/09	03/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
143/2009	246/09	Pov. Rua da Palha (Sandrin	EL	03/04/09	03/04/09	2	2	0	2	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
147/2009	221/09	Pov Areia Branca (Ass Deus	EL	06/04/09	06/04/09	1	1	1		0,00		0	0		3	Ligação de Consumidores
134/2009	133/09	KIT - Faz Vista Alegre	EL	20/03/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	206/2006A	3	Obra Concluída
206/2006A	249/09	Faz Vista Alegre	EL	30/03/09	07/04/09	2	2	10	0	0,73	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
086/2009	087/09	KIT - Pov. Muricy	EL	20/03/09	18/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	085/2009	3	Obra Concluída
085/2009	181/09	Pov. Muricy	EL	20/03/09	18/04/09	1	1	25	0	1,20	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
123/2009	132/09	KIT - Pov Pau Torto I	EL	27/03/09	13/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	305/2006A	3	Obra Concluída
304/2009	221/09	KIT - Ass. Deus Proverá I	EL	12/06/09	12/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	303/2009	3	Obra Concluída
303/2009	485/09	Ass. Deus Proverá I	EL	12/06/09	12/06/09	2	2	0	3	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
305/2006A	248/09	Pov Pau Torto I	EL	27/03/09	13/06/09	8	8	31	3	1,28	0,73	4	30		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 77 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
336/2009	519/09	Pov. Malícia	EL	27/06/09	27/06/09	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
191/2009	167/09	KIT - Pov. Bomfim (Chapinh	EL	13/07/09	13/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	190/2009	3	Obra Concluída
190/2009	359/09	Pov. Bomfim (Chapinha)	EL	13/07/09	13/07/09	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
204/2009	157/09	KIT - Pov. Areia Branca (Tre	EL	09/07/09	14/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	203/2009	3	Obra Concluída
203/2009	302/09	Pov. Areia Branca (Trecho Z	EL	09/07/09	14/07/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
018/2009	074/09	KIT - Faz. Coração Bate Pe	EL	31/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	017/2009	3	Obra Concluída
017/2009	142/09	Faz. Coração Bate Pedra	EL	31/07/09	31/07/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
497/2009	681/09	Pov. Priapu	EL	19/08/09	19/08/09	1	1	0	0	0,00	0,03	0	0		3	Ligação de Consumidores
127/2009	131/09	KIT - Pov Terra Caída	EL	09/07/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	453/2005A	3	Obra Concluída
504/2009	334/09	KIT - Ass. Santa Maria	EL	24/08/09	24/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	503/2009	3	Obra Concluída
503/2009	703/09	Ass. Santa Maria	EL	24/08/09	24/08/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
458/2009	674/09	Assentamento Provera II	EL	20/08/09	26/09/09	34	34	28	4	2,10	0,34	2	20		3	Ligação de Consumidores
725/2009	995/09	RDR Pov Malícia (Gilson)	EL	29/10/09	29/10/09	1	1	0	3	0,00	0,07	0	0	726/2009	3	Ligação de Consumidores
475/2009	324/09	Assentamento Provera II - K	EL	20/08/09	05/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	458/2009	3	Obra Concluída
531/2009	352/09	KIT - Pov Caju	EL	01/09/09	21/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	203/2006A	3	Obra Concluída
203/2006A	724/09	Pov Caju	EL	01/09/09	21/11/09	12	12	70	2	5,62	0,29	9	50		3	Ligação de Consumidores
837/2008A	496/09	Kit - Pov. Feirinha	EL	01/12/09	08/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	369/2007B	3	Obra Concluída
369/2007B	1143/09	Pov Feirinha	EL	01/12/09	08/12/09	1	1	8	0	0,62	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
726/2009	443/09	RDR Pov Malícia (Gilson) -	EL	09/12/09	09/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	725/2009	3	Obra Concluída
335/2009	245/09	KIT - Faz. Engenho da Palh	EL	25/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	1	5	334/2009	3	Obra Concluída
334/2009	520/09	Faz. Engenho da Palha	EL	25/01/10	29/01/10	1	1	4	0	0,30	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
589/2010		KIT - Pov. Gonçala	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	588/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
505/2010	629/10	Estrada da Sapucaia (Trech	EL			1	0	12	0	0,92	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 78 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
509/2009	344/09	KIT-Faz Engenho Novo	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	210/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
239/2010		KIT - Pov. Pau Torto II (Zé L	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	238/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
500/2010	273/10	KIT - Pov. Muricy (Zé Maria)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	499/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
499/2010	632/10	Pov. Muricy (Zé Maria)	EL			1	0	4	0	0,19	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
588/2010		Pov. Gonçalves	EL			2	0	15	0	1,31	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
529/2010	299/10	KIT - Pov. Cardoso (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	528/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
576/2010		KIT - Pov. Feirinha (Alberto)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	575/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
744/2009		Pov. Taboca	EL			1	0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
506/2010	270/10	KIT - Estrada da Sapucaia (EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	505/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
528/2010	721/10	Pov. Cardoso (Trecho Tiago	EL			1	0	3	1	0,12	0,17	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
840/2008		Kit - Faz. Ribeira - Rua da	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	494/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
368/2009	545/09	Faz. Três Irmãos	EL			2	0	7	0	0,69	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
369/2009	259/09	KIT - Faz Tres Irmãos	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	368/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
575/2010		Pov. Feirinha (Alberto)	EL			1	0	4	0	0,31	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
027/2006		Faz Saloia (Pov Rua da Pal	EL			1	0	2	0	0,02	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
309/2010	470/10	Sítio São Francisco	EL			1	0	3	0	0,37	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
268/2010	165/10	KIT - Pov. Olaria (Daniel)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	267/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
237/2010	167/10	KIT - Pov. Bode (Naldo)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	236/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
266/2010	166/10	KIT - Sítio São José , Pov. B	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	265/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
989/2009	069/10	Pov. Cajazeira	EL			4	0	2	1	0,00	0,14	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
086/2010		KIT - Pov Priapu I	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	122/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
990/2009	020/10	Pov. Cajazeira - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	989/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
265/2010	353/10	Sítio São José , Pov. Bonfim	EL			2	0	3	4	0,23	0,15	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 79 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
987/2009	080/10	Pov. Tabuleiro (Sítio Sufuco	EL			1	0	7	0	0,50	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
988/2009	031/10	Pov. Tabuleiro (Sítio Sufuco	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	987/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
310/2010	204/10	KIT - Sítio São Francisco	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	309/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
734/2006		Pov Bom Viver	EL			2	0	1	0	0,00	0,03	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
829/2008		Povoado Mangabeira - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	294/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
294/2008A		Povoado Mangabeira	EL			1	0	14	0	0,86	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
052/2008A		Pov Areia Branca (bomba d'	EL			1	0	3	0	0,15	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
096/2006		Colônia Retiro	EL			1	0	2	0	0,13	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
862/2009		Pov Cambuí - Conjunto Jos	EL			152	0	19	9	0,39	0,71	4	60		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
448/2008A		Pov. Bom Viver (Trecho Jos	EL			1	0	11	0	0,53	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
212/2006		Pov Bela Vista	EL			2	0	13	6	0,87	0,24	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
673/2009	959/09	RDR Bomba D'água	EL			1	0	2	0	0,07	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
267/2010	352/10	Pov. Olaria (Daniel)	EL			1	0	2	0	0,18	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
236/2010	354/10	Pov. Bode (Naldo)	EL			2	0	3	2	0,00	0,27	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
411/2008A		Pov. Piçarreira (Trecho de N	EL			2	0	6	3	0,45	0,12	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
412/2008A		Pov. Piçarreira (Trecho nene	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	411/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
238/2010	355/10	Pov. Pau Torto II (Zé Lancin	EL			1	0	9	0	0,44	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
490/2010	610/10	1º Lote ligações rurais - San	EL			24	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
192/2007A	456/08	Pov Tabuleiro	EL	29/07/08	20/08/08	13	13	60	7	4,58	0,68	7	65		4	Ligação de Consumidores
416/2007	667/07	Pov Crasto	EL	21/08/08	21/08/08	11	11	0	5	0,00	0,11	0	0		4	Ligação de Consumidores
054/2008A	583/08	Pov Murici (bomba d'água c	EL	15/09/08	19/09/08	1	1	7	0	0,29	0,00	1	15		4	Ligação de Consumidores
485/2008	209/08	Pov Murici (bomba d'água c	EL	19/09/08	19/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 054/2008	4	Obra Concluída
672/2008	308/08	Kit - Pov. Tanque dos Bois	EL	14/01/09	15/01/09	0	0	0	0		0,00	0	0	671/2008	4	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 80 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
671/2008	791/08	Pov. Tanque dos Bois	EL	14/01/09	15/01/09	2	2	3	4	0,28	0,17	1	5		4	Ligação de Consumidores
114/2009	113/09	Assentamento Bom Jesus d	EL	02/04/09	02/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
671/2009	898/09	Ligações Rurais 2 - Santa L	EL	20/09/09	20/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
506/2008B	1121/09	Bomba D'água - Pov. Boteq	EL	18/11/09	07/12/09	1	0	8	0	0,44	0,00	1	15		4	Obra Concluída
858/2009	1156/09	Ligações Rurais 3 - Santa L	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
557/2009	774/09	Ligações Rurais 1- Santa Lu	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
838/2008A	498/09	KIT - Pov Pau Torto II (Zé Pr	EL	22/12/09	07/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	340/2007B	4	Obra Concluída
340/2007B	1145/09	Pov Pau Torto II (Zé Primo)	EL	22/12/09	07/01/10	2	2	1	2	0,02	0,08	1	5		4	Ligação de Consumidores
035/2005A	180/10	Eletrificação para Sítio Alanj	EL	03/03/10	04/03/10	1	1	2	1	0,16	0,04	1	10		4	Ligação de Consumidores
100/2010	065/10	KIT - Pov. Priapu (Sandra)	EL	11/03/10	22/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	099/2010	4	Obra Concluída
099/2010	179/10	Pov. Priapu (Sandra)	EL	11/03/10	22/04/10	1	1	2	0	0,29	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
390/2010	527/10	Pov. Riacho do Marco (Andr	EL	14/05/10	14/05/10	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		4	Ligação de Consumidores
122/2006A	253/10	Pov Priapu I	EL	12/05/10	15/05/10	1	1	1	0	0,09	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
371/2010	526/10	Pov. Catruz (Hugo)	EL	18/05/10	18/05/10	1	0	1	1	0,00	0,04	1	5		4	Obra Concluída
388/2010	520/10	Pov. Crasto (Zé Tabaquinho	EL	16/06/10	17/06/10	1	0	0	4	0,00	0,12	0	0		4	Obra Concluída
389/2010	231/10	KIT - Pov. Crasto (Zé Tabaq	EL	16/06/10	17/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	388/2010	4	Obra Concluída
166/2010	323/10	Faz. Retiro	EL	31/05/10	18/06/10	1	0	9	0	0,73	0,00	1	10		4	Obra Concluída
167/2010	136/10	KIT - Faz. Retiro	EL	31/05/10	18/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	166/2010	4	Obra Concluída
630/2010	348/10	KIT - Pov. Rua da Palha III	EL	25/06/10	25/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	629/2010	4	Obra Concluída
629/2010	772/10	Pov. Rua da Palha III TV	EL	25/06/10	25/06/10	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
210/2006A	714/09	Faz Engenho Novo	EL	29/09/09	31/07/10	3	0	41	0	3,24	0,00	2	15		4	Lançamento/ tensionamento de cond
Total do Município : Santa Luzia do Itanhy						780	545	958	305	60,48	18,75	128	1020			

Município : Tobias Barreto

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 81 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
481/2002A	296/04	Pov Mocambo (trecho 1)	EL	22/06/04	19/07/04	16	15	54	14	3,12	1,73	4	40		1	Atendimento Concluído
435/2000B	295/04	Pov Batatas	EL	22/06/04	22/07/04	11	11	52	11	3,35	1,30	4	35		1	Atendimento Concluído
436/2000A	310/04	Pov Batatas (trecho 2)	EL	28/07/04	16/08/04	29	29	34	17	2,39	1,23	2	30	435/2000A - P	1	Atendimento Concluído
482/2002A	311/04	Pov Mocambo (trecho 2)	EL	13/07/04	19/08/04	14	14	39	27	1,92	1,96	4	50	481/2002A - P	1	Atendimento Concluído
483/2002B	359/04	Pov Sariema	EL	10/08/04	10/09/04	40	41	44	25	2,52	1,97	4	50		1	Atendimento Concluído
193/2004B	414/04	Pov Samambaia	EL	22/09/04	24/09/04	12	12	2	3	0,04	0,12	1	15		1	Atendimento Concluído
576/2003B	413/04	Pov Patos	EL	01/09/04	17/10/04	18	20	60	21	4,41	1,69	4	35		1	Atendimento Concluído
298/2004	329/04	Pov Borda da Mata	SE	10/09/04	17/10/04	56	53	34	41	1,55	2,26	5	45		1	Atendimento Concluído
578/2003	369/04	Pov Sitio	SE	13/09/04	05/11/04	27	26	56	36	2,20	2,90	7	55		1	Atendimento Concluído
581/2002A	368/04	Pov Tabua	SE	26/11/04	12/11/04	31	31	24	26	1,46	1,20	4	40		1	Atendimento Concluído
575/2003	364/04	Pov Jacare	SE	27/10/04	15/12/04	25	25	43	45	2,57	2,30	8	60		1	Atendimento Concluído
570/2003B	493/04	Pov Macota (trecho 2)	EL	01/11/04	17/12/04	9	9	31	13	1,57	0,98	3	25		1	Atendimento Concluído
189/2004C	510/04	Pov Campestre	EL	01/12/04	17/12/04	3	2	3	3	0,14	0,12	2	30		1	Atendimento Concluído
486/2002C	453/04	Pov Macota (trecho 1)	EL	16/10/04	20/12/04	18	19	58	16	3,79	1,55	7	60		1	Atendimento Concluído
168/2004B	494/04	Pov Agrovila - Fazenda Cani	EL	05/12/04	23/12/04	1	1	2	0	0,08	0,00	1	10		1	Atendimento Concluído
257/2004	412/04	Pov Caraíbas	SE	03/01/05	15/04/05	26	26	66	50	4,05	2,70	10	75		1	Atendimento Concluído
045/2005	065/05	Pov Caraíbas - complement	EL	03/01/05	15/04/05	3	3	0	6	0,00	0,24	0	0		1	Atendimento Concluído
470/2004B	119/05	Pov Água Boa	EL	25/04/05	08/07/05	48	50	75	67	3,61	4,10	10	90		1	Atendimento Concluído
480/2004B	091/05	Pov Baixa da Jurubeba	EL	15/03/05	22/07/05	30	30	84	45	4,78	3,53	6	70		1	Atendimento Concluído
431/2004C	171/05	Assentamento Pov Campo	EL	21/06/05	29/07/05	19	19	26	4	1,82	0,44	2	20		1	Atendimento Concluído
482/2004C	089/05	Pov Mocambo (trecho 3)	EL	21/03/05	30/07/05	59	59	164	58	10,95	4,76	19	125		1	Atendimento Concluído
173/2005	198/05	IEQ Banco de Reguladores	EL	25/07/05	31/07/05	0	0	0	3	0,00	0,00	0	0	Delta Fechado	1	Atendimento Concluído
468/2000E	294/05	Pov Boiadeira (trecho 1)	EL	03/08/05	09/10/05	24	25	56	24	3,12	1,84	5	50		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
476/2002E	427/05	Pov Queimada Grande	SE	12/09/05	12/10/05	33	34	46	21	2,83	1,63	6	60		1	Atendimento Concluído
445/2005	548/05	Ligações Rurais - Tobias Ba	EL	01/10/05	17/10/05	2	2	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
614/2004B	425/05	Pov Borda da Mata (trecho	EL	23/08/05	22/10/05	28	25	93	30	7,16	1,92	17	110		1	Atendimento Concluído
469/2000E	295/05	Pov Boiadeira (trecho 2)	EL	21/09/05	22/10/05	13	13	21	27	1,01	1,38	4	40	ORCTO 468/2	1	Atendimento Concluído
606/04A	439/05	Pov Riacho Fundo	EL	02/11/05	03/11/05	2	2	1	2	0,00	0,80	0	0		1	Atendimento Concluído
254/2004E	384/05	Pov Matinha (trecho 1)	EL	05/08/05	04/11/05	64	63	77	113	3,44	6,28	14	120		1	Atendimento Concluído
007/05B	441/05	Pov Jabiberi	EL	16/11/05	02/12/05	13	12	0	11	0,00	0,39	0	0		1	Atendimento Concluído
241/2000F	516/05	Pov Barriga	EL	24/10/05	17/12/05	43	43	44	69	1,05	3,56	10	110		1	Atendimento Concluído
052/2006	062/06	Ligações Rurais - Tobias Ba	EL	15/11/05	20/12/05	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
442/2005	555/05	Pov Borda da Mata - comple	EL	14/12/05	21/12/05	1	1	1	5	0,00	0,19	0	0		1	Atendimento Concluído
028/2005C	467/05	Eletrificação no Pov Jacaré	EL	13/10/05	22/12/05	44	44	96	72	5,67	4,17	15	95		1	Atendimento Concluído
381/04	431/05	Pov Nova Brasília	EL	20/12/05	23/12/05	2	2	1	1	0,00	0,40	0	0		1	Atendimento Concluído
305/2005	614/05	Pov Taperinha (trecho 1)	SE	27/12/05	26/01/06	18	17	49	22	3,61	1,35	6	35	476/2002B - P	1	Atendimento Concluído
512/04A	437/05	Pov Alagoinhas	EL	30/01/06	31/01/06	2	2	0	1	0,00	0,40	0	0		1	Atendimento Concluído
450/04A	438/05	Pov Sotero	EL	31/01/06	01/02/06	4	4	0	2	0,00	0,55	0	0		1	Atendimento Concluído
306/2005	612/05	Pov Taperinha (trecho 2)	SE	27/01/06	18/02/06	18	17	47	24	3,53	1,54	7	55	476/2002B - P	1	Atendimento Concluído
255/2004C	619/05	Pov Matinha (trecho 2)	EL	03/01/06	22/02/06	27	25	90	55	5,48	3,98	9	75		1	Atendimento Concluído
104/2006	082/06	Ligações Rurais - Tobias Ba	EL	01/02/06	28/02/06	44	44	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
481/2004C	426/05	Pov Faveiro I e II	EL	08/11/05	16/03/06	53	53	161	64	9,18	5,74	18	110		1	Atendimento Concluído
005/05B	430/05	Pov Madero	EL	15/03/06	21/03/06	2	2	0	8	0,00	0,32	0	0		1	Atendimento Concluído
399/2005A	040/06	Pov Saquinho	EL	21/03/06	22/03/06	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
309/2005A	156/06	Pov Baixão (trecho 1)	SE	11/04/06	15/05/06	14	14	41	20	2,25	1,83	4	30		1	Atendimento Concluído
205/2005A	584/05	Pov Canapun	EL	06/02/06	28/05/06	53	51	154	106	9,92	6,96	18	105	255/2004A - M	1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 83 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
310/2005A	179/06	Pov Baixão (trecho 2)	SE	25/04/06	02/06/06	20	20	36	26	1,74	2,04	3	25	Orcto 309/200	1	Atendimento Concluído
311/2005A	176/06	Pov Baixão (trecho 3)	SE	26/05/06	29/06/06	20	22	45	27	2,58	1,99	4	35	310/2005A - B	1	Atendimento Concluído
514/2005	622/05	Pov Pau de Colher	EL	27/12/05	16/08/06	89	89	313	209	22,32	11,39	39	370		1	Atendimento Concluído
168/2005B	167/06	Pov Pitomba	SE	28/08/06	10/10/06	11	11	28	16	2,48	0,73	6	35		1	Atendimento Concluído
278/2003D	178/06	Pov Salobro	SE	16/10/06	27/10/06	6	5	12	9	0,67	0,55	1	10		1	Atendimento Concluído
325/04B	440/05	Pov Jabeberi	EL	19/11/07	22/11/07	1	1	0	2	0,00	0,06	0	0		1	Atendimento Concluído
394/2006	276/06	Pov Campo Pequeno	EL	04/07/06	04/07/06	2	2	0	1	0,00	0,03	0	0		2	Ligação de Consumidores
379/2006	275/06	Pov Pedra de Amolar - Cent	EL	12/07/06	12/07/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
578/2006	418/06	Pov Brasília	EL	15/09/06	16/09/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
145/2006A	565/06	Assentamento Belo Monte -	EL	22/11/06	16/12/06	29	29	25	16	1,41	1,03	3	25		2	Ligação de Consumidores
198/2006A	564/06	Assentamento Tiago Soares	EL	18/12/06	21/12/06	10	10	7	8	0,46	0,40	2	20		2	Ligação de Consumidores
264/2005A	046/07	Pov Sariema e Poçinho	EL	22/01/07	20/06/07	88	88	185	113	10,27	7,58	28	185		2	Ligação de Consumidores
269/2005C	318/07	Pov Samambaia	EL	20/06/07	21/07/07	14	14	9	7	0,25	0,34	2	20		2	Ligação de Consumidores
343/2006A	317/07	Pov Montes Coelho, Queim	EL	27/06/07	06/09/07	80	80	124	96	8,57	5,30	18	105		2	Ligação de Consumidores
491/2004C	042/07	Pov Agrovila	EL	21/08/07	06/09/07	9	9	4	2	0,12	0,20	1	5		2	Ligação de Consumidores
278/2007	518/07	Assentamento Zumbi	EL	15/09/07	23/10/07	28	28	24	6	1,34	0,68	2	30		2	Ligação de Consumidores
279/2007	519/07	Assentamento Marimbondó	EL	11/09/07	08/11/07	79	79	43	6	2,58	0,92	4	60		2	Ligação de Consumidores
410/2005B	472/07	Pov Alagoinhas	EL	27/08/07	30/11/07	62	62	210	60	15,30	4,47	30	160		2	Ligação de Consumidores
250/2006A	644/07	Pov Sotero (trecho 1)	EL	10/12/07	19/01/08	10	10	35	21	2,18	1,31	4	25		2	Ligação de Consumidores
251/2006B	645/07	Pov Sotero (trecho 2)	EL	26/12/07	19/01/08	9	9	25	18	1,89	0,84	4	30	Orcto 250/200	2	Ligação de Consumidores
253/2006B	646/07	Pov Sotero (trecho 3)	EL	10/01/08	26/01/08	9	9	29	12	1,91	0,94	5	25	Orcto 251/200	2	Ligação de Consumidores
480/2007	016/08	Pov Capitoa (Doralice)	EL	08/02/08	08/02/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
478/2007	014/08	Pov Capitoa (Clebinho)	EL	08/02/08	08/02/08	1	1	0		0,00		0	0		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 84 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
254/2006A	647/07	Pov Sotero (trecho 4)	EL	30/01/08	16/02/08	8	11	38	13	2,74	0,84	5	25	Orcto 253/200	2	Ligação de Consumidores
067/2007	203/07	Pov Jacare	EL	20/02/08	20/02/08	1	1	1	0	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
068/2007	209/07	Recondutoramento SAQ01F	EL	16/04/07	23/02/08	0	0	49	0	12,44	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
479/2004B	686/07	Pov Sítio Tabuleiro	EL	02/01/08	29/02/08	37	38	61	24	3,49	2,20	7	50		2	Ligação de Consumidores
785/2008A	179/09	Kit - Pov. Jabiberi	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	383/2006B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
797/2008A	275/10	Pov Serraria	SE			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	737/2006B	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
737/2006B	634/10	Pov Serraria	SE			12	0	47	14	3,40	1,02	6	45		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
337/2010	052/10	Instalação de 03 reguladore	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
322/2008	402/08	Ligações Rurais - Tobias Ba	EL	01/01/08	29/02/08	32	32	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
384/2007A	066/08	Pov. Arapuá, Queimada Gra	EL	18/02/08	18/04/08	54	54	116	77	6,09	5,09	18	140		3	Ligação de Consumidores
386/2006A	091/08	Pov Campo do Gonçalo	EL	26/02/08	17/05/08	20	20	64	26	5,21	1,30	7	55		3	Ligação de Consumidores
137/2008	197/08	Pov. Roma	EL	20/05/08	23/05/08	1	1	0	2	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
131/2008	199/08	Pov. Jabiberi	EL	28/05/08	29/05/08	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
382/2005A	222/08	Pov Mariangola	EL	22/04/08	21/06/08	16	16	61	32	4,25	1,91	10	70		3	Ligação de Consumidores
385/2005C	298/08	Pov Poço da Clara	EL	02/06/08	09/08/08	39	39	116	33	8,21	2,10	18	100		3	Ligação de Consumidores
503/2005B	300/08	Pov Nova Brasília e Pé de B	EL	26/05/08	20/08/08	63	63	194	57	14,67	3,88	26	175		3	Ligação de Consumidores
215/2005B	543/08	Pov. Taquara	EL	11/08/08	18/09/08	22	22	60	37	3,59	2,10	7	55		3	Ligação de Consumidores
465/2008	174/08	Kit Lig Pov. Taquara	EL	01/09/08	18/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 215/2005	3	Obra Concluída
558/2008	236/08	Povoado Capitoa (Kit)	EL	02/10/08	02/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 557/2008	3	Obra Concluída
464/2008	172/08	Pov. Cavaleiros	EL	19/09/08	15/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 463/2005	3	Obra Concluída
463/2005A	545/08	Pov Cavaleiro	EL	19/09/08	18/10/08	18	18	43	25	2,94	1,48	5	35		3	Ligação de Consumidores
388/2006A	302/08	Pov Candeias	EL	16/07/08	22/10/08	33	33	92	45	5,75	2,94	16	105		3	Ligação de Consumidores
520/2008	228/08	Pov. Cruz - Kit de instalação	EL	27/10/08	28/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 519/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 85 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
503/2008	198/08	Pov. Saquinho e Palame (Ki	EL	30/09/08	30/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 502/2008	3	Obra Concluída
502/2008	609/08	Pov. Saquinho e Palame	EL	08/09/08	11/11/08	33	33	133	49	9,99	3,02	15	80		3	Ligação de Consumidores
393/2006A	774/08	Povs Canapum, Matinha e S	EL	03/11/08	15/01/09	17	17	51	33	3,03	0,98	9	45		3	Ligação de Consumidores
515/2008	261/08	Pov. Nova Brasília (Kit orç 5	EL	10/01/09	16/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 514/2008	3	Obra Concluída
512/2008	640/08	Pov. Nova Brasília (Trecho	EL	10/01/09	16/01/09	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
514/2008	726/08	Pov. Nova Brasília	EL	10/01/09	16/01/09	5	5	11	4	0,58	0,15	3	15		3	Ligação de Consumidores
645/2008	291/08	Kit - Povs Canapum, Matinh	EL	04/11/08	17/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 393/2006	3	Obra Concluída
694/2008	299/08	Kit - Pov. Ribuleira	EL	04/11/08	27/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	693/2008	3	Obra Concluída
692/2008	298/08	Kit - Pé do Boi (Trecho de Pi	EL	16/01/09	29/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	691/2008	3	Obra Concluída
071/2006B	239/08	Pov Fontinha	EL	20/05/08	31/01/09	46	46	192	61	14,18	3,48	32	175		3	Ligação de Consumidores
693/2008	782/08	Pov. Ribuleira	EL	12/11/08	31/01/09	41	41	185	37	13,80	2,57	22	130		3	Ligação de Consumidores
291/2005A	127/08	Pov Serrinha	EL	03/03/08	13/02/09	33	33	119	49	9,05	2,66	17	110		3	Ligação de Consumidores
688/2008	296/08	Kit - Fazenda Cruz	EL	21/01/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	687/2008	3	Obra Concluída
524/2008	230/08	Faz. Nossa Senhora Impera	EL	21/01/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 523/2008	3	Obra Concluída
523/2008	643/08	Faz. Nossa Senhora Impera	EL	21/01/09	14/02/09	1	1	7	0	0,41	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
687/2008	779/08	Fazenda Cruz	EL	21/01/09	14/02/09	1	1	2	0	0,13	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
548/2008	232/08	Pov. Jabiberi (Kit de Instalaç	EL	23/01/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 547/2008	3	Obra Concluída
547/2008	647/08	Pov. Jabiberi	EL	23/01/09	14/02/09	1	1	5	1	0,38	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
702/2008	339/08	Kit - Fazenda Pururuka	EL	04/02/09	14/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	701/2008	3	Obra Concluída
701/2008	829/08	Fazenda Pururuka	EL	04/02/09	14/02/09	1	1	4	0	0,34	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
041/2009	072/09	KIT - Pov. Baixa da Jurubeb	EL	26/03/09	26/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	040/2009	3	Obra Concluída
040/2009	140/09	Pov. Baixa da Jurubeba	EL	26/03/09	26/03/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
874/2008A	114/09	Pov Murituba - KIT	SE	16/03/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	495/2004C	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
163/2009	163/09	KIT - Pov. Murituba	EL	23/03/09	07/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	162/2009	3	Obra Concluída
162/2009	259/09	Pov. Murituba	EL	23/03/09	07/04/09	6	6	7	7	0,55	0,27	1	5		3	Ligação de Consumidores
125/2009	127/09	Pov Batatas - complementa	EL	01/04/09	08/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	625/2004C	3	Obra Concluída
625/2004C	243/09	Pov Batatas - complementa	EL	01/04/09	08/05/09	13	13	51	20	4,32	0,91	8	45		3	Ligação de Consumidores
104/2009	102/09	Pov Pau de Colher (Alberto)	EL	23/03/09	24/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	105/2009	3	Obra Concluída
105/2009	204/09	Pov Pau de Colher (Alberto)	EL	23/03/09	24/05/09	1	1	9	0	0,72	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
124/2009	111/09	KIT - Pov. Murituba	EL	06/04/09	24/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	303/2006A	3	Obra Concluída
303/2006A	213/09	Pov Murituba	EL	06/04/09	24/05/09	14	14	49	20	3,66	1,12	9	50		3	Ligação de Consumidores
495/2004C	218/09	Pov Murituba	SE	17/03/09	30/05/09	22	22	45	49	2,95	2,71	7	50		3	Ligação de Consumidores
876/2008A	140/09	Pov Baixa Grande, André e	SE	06/04/09	13/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	303/2005B	3	Obra Concluída
303/2005B	256/09	Pov Baixa Grande, André e	SE	06/04/09	13/06/09	28	28	98	39	7,45	2,23	14	85		3	Ligação de Consumidores
383/2006B	375/09	Pov Jabiberi - estrada de ac	SE	21/05/09	19/06/09	5	5	27	7	2,38	0,25	4	20		3	Ligação de Consumidores
870/2008A	139/09	Pov Pilões - KIT	EL	20/04/09	09/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	435/2005B	3	Obra Concluída
435/2005B	255/09	Pov Pilões	EL	20/04/09	09/07/09	46	46	158	42	12,10	2,11	24	125		3	Ligação de Consumidores
468/2009	319/09	KIT - Pov. Borda da Mata	EL	15/07/09	15/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
467/2009	646/09	Pov. Borda da Mata	EL	15/07/09	15/07/09	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
877/2008A	181/09	Pov Pé de Serra - KIT	EL	22/05/09	20/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	027/2005C	3	Obra Concluída
027/2005C	377/09	Pov Pé de Serra	EL	22/05/09	20/07/09	28	28	82	41	6,41	2,46	12	75		3	Ligação de Consumidores
466/2009	318/09	KIT - Pov Campo Pequeno (EL	29/07/09	30/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	465/2009	3	Obra Concluída
465/2009	645/09	Pov Campo Pequeno (Sandr	EL	29/07/09	30/07/09	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0	466/09	3	Ligação de Consumidores
793/2008A	180/09	Pov Gravata - KIT	SE	29/06/09	19/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	384/2006B	3	Obra Concluída
384/2006B	376/09	Pov. Gravata	SE	29/06/09	19/08/09	24	24	93	39	6,93	2,28	9	55		3	Ligação de Consumidores
180/2005B	367/09	Pov Olaria a Samambaia	SE	03/08/09	05/09/09	51	51	37	52	1,98	2,35	8	55		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
878/2008A	175/09	Pov Olaria a Samambaia - K	SE	12/07/09	12/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	180/2005B	3	Obra Concluída
387/2006B	647/09	Pov Riacho Fundo	EL	04/08/09	12/09/09	22	22	63	32	4,84	1,91	4	30		3	Ligação de Consumidores
789/2008A	320/09	Pov Riacho Fundo - KIT	EL	21/07/09	13/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	387/2006B	3	Obra Concluída
875/2008A	343/09	Pov Macacos - KIT	SE	11/09/09	07/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	256/2004C	3	Obra Concluída
256/2004C	713/09	Pov Macacos	SE	11/09/09	07/10/09	10	10	38	6	2,34	0,94	5	40		3	Ligação de Consumidores
532/2009	351/09	KIT - Pov Roma	EL	20/08/09	09/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	517/2005A	3	Obra Concluída
517/2005A	723/09	Pov Roma	EL	20/08/09	09/10/09	15	15	72	6	4,59	0,77	11	55		3	Ligação de Consumidores
872/2008A	337/09	Pov Macota - KIT	SE	12/08/09	22/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	395/2005B	3	Obra Concluída
395/2005B	707/09	Pov Macota	SE	12/08/09	24/10/09	32	32	115	47	8,53	2,58	17	125		3	Ligação de Consumidores
700/2009	426/09	RDR Pov Cigarra - KIT	EL	29/09/09	24/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	699/2009	3	Obra Concluída
869/2008A	399/09	Pov Pedra de Amolar - KIT	EL	05/10/09	30/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	144/2005B	3	Obra Concluída
144/2005B	867/09	Pov Pedra de Amolar	EL	05/10/09	30/10/09	11	11	11	10	0,40	0,47	4	30		3	Ligação de Consumidores
249/2009	214/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (EL	23/10/09	18/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	128/2006B	3	Obra Concluída
128/2006B	478/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (EL	23/10/09	18/11/09	15	15	38	11	2,38	0,91	8	45	249/2009	3	Ligação de Consumidores
841/2009	477/09	Pov. Montes Coelho - KIT	EL	19/11/09	19/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	840/2009	3	Obra Concluída
840/2009	1111/09	Pov. Montes Coelho	EL	19/11/09	19/11/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
873/2008A	342/09	Pov Capitoa - KIT	SE	28/09/09	28/11/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	516/2005B	3	Obra Concluída
516/2005B	712/09	Pov Capitoa	SE	28/09/09	28/11/09	23	23	87	42	5,97	2,26	13	65		3	Ligação de Consumidores
788/2008A	497/09	Pov Pau de Colher (João Gr	EL	02/12/09	02/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	118/2007B	3	Obra Concluída
118/2007B	1144/09	Pov Pau de Colher (João Gr	EL	02/12/09	02/12/09	1	1	3	0	0,13	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
713/2009	448/09	RDR Pov Nova Brasília (Ans	EL	03/12/09	03/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	712/2009	3	Obra Concluída
712/2009	990/09	RDR Pov Nova Brasília (Ans	EL	03/12/09	03/12/09	1	1	1	1	0,00	0,03	1	5	713/2009	3	Ligação de Consumidores
871/2008A	453/09	Pov Sítio - KIT	SE	21/10/09	10/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	386/2005B	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 88 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
386/2005B	987/09	Pov Sítio	SE	21/10/09	16/12/09	24	24	100	34	8,09	2,09	14	80		3	Ligação de Consumidores
127/2006B	479/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (EL	18/11/09	19/12/09	17	17	31	25	1,94	1,46	5	35	Orçto 127/200	3	Ligação de Consumidores
714/2009	988/09	RDR Pov Campestre do Abr	EL	23/11/09	19/12/09	7	7	17	10	0,85	0,40	5	35	715/2009	3	Ligação de Consumidores
715/2009	454/09	RDR Pov Campestre do Abr	EL	24/11/09	22/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	714/2009	3	Obra Concluída
508/2009	345/09	KIT - Pov Canine	EL	07/12/09	30/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	490/2004B	3	Obra Concluída
490/2004B	715/09	Pov Canine	EL	07/12/09	30/12/09	25	25	41	55	2,37	2,52	10	55		3	Ligação de Consumidores
708/2009	455/09	Pov Saco do Angico - KIT	EL	14/12/09	30/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	404/2005A	3	Obra Concluída
404/2005A	989/09	Pov Saco do Angico	EL	14/12/09	30/12/09	12	12	22	23	1,03	1,50	5	25		3	Ligação de Consumidores
699/2009	921/09	RDR Pov Cigarra	EL		31/12/09	14	14	60	26	4,47	1,38	6	45		3	Ligação de Consumidores
845/2009	1079/09	Ligações Rurais 3 - Tobias	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
519/2008	641/08	Pov. Cruz (Trecho de Zé Jo	EL		31/12/09	1	1	0	3	0,00	0,11	0	0		3	Ligação de Consumidores
691/2008	781/08	Pé do Boi (Trecho de Piroca	EL		31/12/09	3	3	22	1	1,76	0,04	3	15		3	Ligação de Consumidores
557/2008	675/08	Povoado Capitoa	EL		31/12/09	5	5	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
911/2009	549/09	Pov. Canapum (Edlucia) - KI	EL	06/01/10	06/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	910/2009	3	Obra Concluída
909/2009	1250/09	Pov. Barriga (Naldinho)	EL	06/01/10	06/01/10	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0		3	Ligação de Consumidores
910/2009	1291/09	Pov. Canapum (Edlucia)	EL	06/01/10	06/01/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
669/2009	418/09	KIT - Pov. Bela Vista	EL	07/01/10	09/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	668/2009	3	Obra Concluída
668/2009	902/09	Pov. Bela Vista	EL	04/01/10	19/02/10	11	11	46	6	3,59	0,56	4	20		3	Ligação de Consumidores
060/2009	071/09	KIT - Pov. Pitombas e Sítios	EL	23/03/09	27/02/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	059/2009	3	Obra Concluída
059/2009	139/09	Pov. Pitombas e Sítios	EL	23/03/09	27/02/10	45	45	189	48	13,38	3,48	22	160		3	Ligação de Consumidores
032/2010	109/10	Recondutoramento do AL S	EL	01/02/10	07/03/10	0	0	76	0	5,75	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
138/2010	200/10	01 Religador p/ poste no AL	EL	11/03/10	11/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
		PAA CANAA				20	0					0	0		4	Elencado

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 89 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
		PAA GERALDO GARCIA				14	0					0	0		4	Elencado
779/2008		Pov Baixão	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	117/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
273/2010	173/10	KIT - Pov. Riacho Fundo (To	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	272/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
346/2010	219/10	KIT - Pov. Formigueiro Bran	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	345/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
516/2010	718/10	Pov. Pau de Colher (Trecho	EL			1	0	8	0	0,68	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
155/2005		Faz Boa Sorte - região Rega	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
153/2006		Pov Borda da Mata	EL			2	0	13	1	1,06	0,04	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
224/2005		Faz Ferreira	EL			1	0	2	1	0,60	0,03	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
370/2010	212/10	KIT - Pov. Poço da Clara	EL			0	0	0	0	0,00	0,05	0	0	369/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
357/2006A		Pov Saquinho (trecho 1)	EL			2	0	5	9	0,20	0,32	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
553/2010	719/10	Pov. Canapum - Trecho III	EL			7	0	42	5	3,27	0,22	5	30		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
339/2010	197/10	Instalação de 03 reguladore	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
182/2006		Pov Boiadeira	EL			1	0	5	0	0,43	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
398/2010	235/10	KIT - Pov. Samambaia (Edv	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	397/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
119/2006		Rod Estadual Antônio C. Val	EL			1	0	2	1	0,05	0,04	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
393/2010	522/10	Pov. Barriga (Almiro)	EL			2	0	0	4	0,00	0,13	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
554/2010	297/10	KIT - Pov. Canapum - Trech	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	553/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
466/2005		Pov Agua Boa	EL			5	0	21	9	1,81	0,38	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
311/2004A		Fazenda André III	EL			1	0	2	0	0,24	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
268/2005		Faz Riacho Grande - Pov Ba	EL			1	0	3	0	0,15	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
272/2010	360/10	Pov. Riacho Fundo (Toni Te	EL			1	0	2	0	0,07	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
384/2010	518/10	Pov. Mocambo I	EL			6	0	41	2	2,93	0,08	6	40		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
831/2008		Pov Agricola - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	652/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 90 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
117/2007A		Pov Baixão	EL			1	0	25	0	1,77	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
855/2008		Kit - Pov. Saquinho (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	357/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
355/2010	483/10	Pov. Curtume (Caquinho)	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
377/2005		Pov Caraíbas	EL			1	0	7	1	0,48	0,03	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
652/2006A		Pov Agricola	EL			2	0	11	3	0,32	0,15	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
262/2010	174/10	KIT - Pov. Olaria (Trecho de	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	261/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
527/2010	298/10	KIT - Pov. Carneiro	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	526/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
526/2010	720/10	Pov. Carneiro	EL			2	0	32	0	2,65	0,00	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
394/2010	233/10	KIT - Pov. Barriga (Almiro)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
520/2010	289/10	KIT - Pov. Sariema (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	519/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
352/2010	488/10	Pov. Canapum	EL			1	0	1	0	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
519/2010	710/10	Pov. Sariema (Trecho Vailso	EL			4	0	5	5	0,21	0,22	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
212/2008A		Pov Lagoa do Soares	EL			1	0	2	0	0,06	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
181/2010	144/10	KIT - Pov. Mocambo III (Tre	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
180/2010	331/10	Pov. Mocambo III (Trecho E	EL			1	0	1	1	0,00	0,14	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
150/2010	327/10	Faz. Joframe	EL			1	0	9	0	0,45	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
158/2010	285/10	Pov. Sotero	EL			20	0	88	28	6,25	1,60	13	75		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
179/2010	145/10	KIT - Pov. Faveira I (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	178/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
356/2010	217/10	KIT - Pov. Curtume (Caquin	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	355/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
185/2010	149/10	KIT - Pov. Faveira 2 (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	184/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
540/2006B		Pov Roma (entronc Pov Ro	EL			4	0	21	8	1,76	0,36	3	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
184/2010	336/10	Pov. Faveira 2 (Trecho Nelu	EL			2	0	6	0	0,48	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
385/2010	229/10	KIT - Pov. Mocambo I	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	384/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 91 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
176/2010	333/10	Pov. Faveira I (Trecho Bidu)	EL			1	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
183/2010	100/10	KIT - Pov. Faveira II	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	182/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
171/2010	138/10	KIT - Faz. Barra	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	170/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
182/2010	289/10	Pov. Faveira II	EL			3	0	1	2	0,00	0,12	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
177/2010	146/10	KIT - Pov. Faveira I (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	176/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
178/2010	332/10	Pov. Faveira I (Trecho Zé B	EL			1	0	2	0	0,15	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
159/2010	098/10	KIT - Pov. Sotero	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
215/2010		Pov. Jacaré	EL			1	0	1	1	0,00	0,04	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
507/2006		Propriedade Rural no Bairro	EL			1	0	3	0	0,14	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
216/2010	316/10	Pov. Mariangola (Trecho Zé	EL			1	0	0	5	0,00	0,20	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
157/2010	097/10	KIT - Pov. Patos Trecho II	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	156/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
151/2010	140/10	KIT - Faz. Joframe	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	150/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
156/2010	284/10	Pov. Patos Trecho II	EL			15	0	68	9	4,74	0,43	13	70		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
429/2010	572/10	Pov. Borda da Mata	EL			1	0	0	0	0,00	0,10	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
269/2006		Faz Monte Gordo - Pov Jaca	EL			1	0	14	2	1,24	0,08	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
430/2010	265/10	KIT - Pov. Borda da Mata	EL			0	0	0	0	0,00	0,10	0	0	429/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
808/2008		Pov Lagoa do Soares - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	212/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
212/2010	127/10	KIT - Pov. Samambaia (Trec	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	211/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
211/2010	314/10	Pov. Samambaia (Trecho se	EL			1	0	3	0	0,14	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
517/2010	296/10	KIT - Pov. Pau de Colher (Tr	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	516/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
170/2010	325/10	Faz. Barra	EL			1	0	8	0	0,48	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
118/2006		Pov Jacaré	EL			2	0	7	4	0,60	0,15	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
217/2010	129/10	KIT -Pov. Mariangola (Trech	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	216/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 92 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
651/2010		2º Lote ligações rurais - To	EL			16	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
115/2010	245/10	Pov. Brasília (Trecho Jo)	EL			2	2	5	5	0,18	0,19	1	5		4	Obra Concluída
489/2010	611/10	1º Lote ligações rurais - To	EL			16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
369/2010	478/10	Pov. Poço da Clara	EL			1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		4	Ligação de Consumidores
072/2009	070/09	Pov Sítio Novo - KIT	EL	10/03/09	28/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	216/2005D	4	Obra Concluída
216/2005D	138/09	Pov Sítio Novo	EL	10/03/09	28/03/09	13	13	37	15	2,03	1,35	6	40		4	Ligação de Consumidores
248/2009	215/09	Pov Juazeiro e Lagoa Real (EL	18/11/09	19/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	127/2006B	4	Obra Concluída
556/2009	773/09	Ligações Rurais 1- Tobias B	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
894/2009	1220/09	Ligações Rurais 4 - Tobias	EL		31/12/09	6	6	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
629/2009	843/09	Ligações rurais 2 - Tobias B	EL		31/12/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
029/2010	103/10	Pov. Candeias (Bomba d'ág	EL	02/02/10	08/02/10	1	0	0	0	0,00	0,00	1	5		4	Obra Concluída
735/2009	447/09	RDR Pov Barreira Branca -	EL	30/01/10	19/03/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	734/2009	4	Obra Concluída
734/2009	991/09	RDR Pov Barreira Branca	EL	30/01/10	19/03/10	36	36	100	55	6,06	3,31	13	85	735/2009	4	Ligação de Consumidores
274/2010	379/10	Faz. Canto - Pov Pau de Col	EL	05/04/10	07/04/10	1	1	5	0	0,30	0,00	1	10		4	Ligação de Consumidores
116/2010	089/10	KIT - Pov. Brasília (Trecho J	EL	22/03/10	16/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	115/2010	4	Obra Concluída
155/2010	096/10	KIT - Pov. Boiada	EL	08/04/10	01/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	154/2010	4	Obra Concluída
154/2010	283/10	Pov. Boiada	EL	08/04/10	01/06/10	11	11	60	21	4,43	1,01	7	40		4	Ligação de Consumidores
213/2010	315/10	Pov. Samambaia	EL	01/06/10	02/06/10	2	2	0	2	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores
397/2010	524/10	Pov. Samambaia (Edvan)	EL	01/06/10	02/06/10	2	1	0	3	0,00	0,10	0	0		4	Ligação de Consumidores
210/2010	156/10	KIT -Pov. Samambaia (Neriv	EL	01/06/10	03/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	209/2010	4	Obra Concluída
209/2010	343/10	Pov. Samambaia (Nerival)	EL	01/06/10	03/06/10	1	1	0	3	0,00	0,12	0	0		4	Ligação de Consumidores
258/2010	175/10	KIT - Pov. Samambaia (Zé	EL	02/06/10	03/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	257/2010	4	Obra Concluída
257/2010	362/10	Pov. Samambaia (Zé Baixin	EL	02/06/10	03/06/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 93 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
261/2010	361/10	Pov. Olaria (Trecho de Vivic	EL	02/06/10	04/06/10	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		4	Ligação de Consumidores
364/2010	215/10	KIT - Pov. Baixa da Jurubeb	EL	08/06/10	09/06/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	363/2010	4	Obra Concluída
363/2010	481/10	Pov. Baixa da Jurubeba (Chi	EL	08/06/10	09/06/10	1	1	0	7	0,00	0,26	0	0		4	Ligação de Consumidores
432/2010	579/10	Assentamento Canaa	EL	18/05/10	12/06/10	20	0	6	14	0,30	0,63	2	20		4	Obra Concluída
345/2010	485/10	Pov. Formigueiro Branco	EL	24/05/10	28/08/10	34	0	381	10	32,60	0,48	34	230		4	Locação/Escavação
Total do Município : Tobias Barreto						3.019	2.794	7.481	3.448	516,29	214,59	994	6860			

Município : Tomar do Geru

587/2001A	293/04	Assentamento Serra do Rio	EL	22/06/04	14/10/04	61	61	134	27	8,52	3,47	10	150		1	Atendimento Concluído
151/2005	159/05	Assentamento Serra do Rio	EL	22/06/04	14/10/04	2	2	2	12	0,00	0,48	2	10		1	Atendimento Concluído
455/2003A	375/04	Pov Areal	SE	21/09/04	18/11/04	24	24	59	25	3,28	1,64	7	60		1	Atendimento Concluído
452/2003A	382/04	Pov Cascavel	SE	21/09/04	19/11/04	31	31	41	48	2,06	2,55	7	65		1	Atendimento Concluído
152/2004	381/04	Pov Lagoa do Sande	SE	13/10/04	15/02/05	48	41	89	60	4,39	4,25	12	100		1	Atendimento Concluído
450/2003B	454/04	Pov Estacada (trecho 4)	EL	09/12/04	15/02/05	25	28	40	21	2,05	2,00	4	50		1	Atendimento Concluído
454/2003A	376/04	Pov Terra Vermelha	SE	22/02/05	16/04/05	38	38	53	45	2,41	3,43	5	45		1	Atendimento Concluído
447/2003B	460/04	Pov Poções	EL	09/02/05	19/04/05	20	19	50	34	3,62	2,17	5	50		1	Atendimento Concluído
449/2003B	173/05	Pov Tanque Vermelho	EL	17/04/05	19/05/05	12	13	25	19	1,21	1,25	4	45		1	Atendimento Concluído
557/2002A	377/04	Pov Pedra Redonda (trecho	SE	20/09/04	02/06/05	18	18	36	14	1,70	1,66	3	35		1	Atendimento Concluído
150/2004A	172/05	Pov Baixão	EL	20/04/05	17/06/05	42	45	67	31	3,02	3,07	7	75		1	Atendimento Concluído
453/2003D	352/05	Pov Barreiro	EL	01/08/05	15/09/05	37	36	79	32	4,57	2,59	9	75		1	Atendimento Concluído
514/04A	435/05	Pov. Bastião	EL	16/09/05	16/09/05	1	1	0	5	0,00	0,20	0	0		1	Atendimento Concluído
283/2005A	338/05	Assentamento 27 de Abril	EL	29/09/05	29/09/05	1	1	2	0	0,04	0,00	1	5		1	Atendimento Concluído
282/2005B	339/05	Assentamento 27 de Abril	EL	29/09/05	29/09/05	1	1	4	0	0,16	0,00	1	5		1	Atendimento Concluído
181/2005A	297/05	Pov Canavieira	EL	03/08/05	10/11/05	67	63	144	77	8,19	6,04	15	125		1	Atendimento Concluído

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 94 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
052/2005	492/05	Pov Tanque de Dentro	SE	16/11/05	16/12/05	14	14	20	13	0,80	0,72	2	20		1	Atendimento Concluído
293/2005A	456/05	Pov Poções (trecho 2)	EL	19/09/05	17/12/05	43	45	148	79	9,68	5,27	19	120		1	Atendimento Concluído
053/2006A	052/06	Ligações Rurais - Tomar G	EL	15/11/05	20/12/05	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
525/2002D	358/05	Pov Lagoa Comprida	EL	27/12/05	19/01/06	6	8	29	5	2,73	0,18	5	90		1	Atendimento Concluído
238/2004D	019/06	Pov Cachimbeiro	EL	24/01/06	23/02/06	13	13	54	11	4,13	0,86	8	80		1	Atendimento Concluído
112/2006	095/06	Ligações Rurais - Tomar do	EL	01/02/06	28/02/06	31	31	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
307/2005A	160/06	Pov Burum (trecho 1)	SE	20/06/06	20/07/06	16	16	32	18	1,75	1,46	4	30		1	Atendimento Concluído
073/2005S	146/05	SE Tomar do Geru - Constr	EL	07/04/05	31/07/06	0	0	4	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
308/2005A	159/06	Pov Burum (trecho 2)	SE	17/07/06	04/08/06	16	16	33	16	1,87	1,35	3	30	Orcto 307/200	1	Atendimento Concluído
398/2005A	020/06	Pov Canafistula	EL	17/01/06	11/08/06	78	82	304	113	22,17	7,85	34	220		1	Atendimento Concluído
279/2005A	018/06	Pov Saco Redondo	EL	01/02/06	04/11/06	79	71	352	126	25,68	9,29	35	250		1	Atendimento Concluído
332/2006	231/06	Pov Urubu	EL	02/06/06	02/06/06	2	2	0	3	0,00	0,13	0	0		2	Ligação de Consumidores
224/2006	175/06	Pov Bastião (trecho de Zé d	EL	07/07/06	07/07/06	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
331/2006	232/06	Pov Carvão	EL	07/07/06	07/07/06	1	2	0	2	0,00	0,09	0	0		2	Ligação de Consumidores
372/2006	247/06	Pov Alecrim (trecho da Esco	EL	25/07/06	25/07/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
653/2006	544/06	Pov Cardoso	EL	06/11/06	12/11/06	1	1	3	0	0,11	0,00	1	5		2	Ligação de Consumidores
229/2006	319/06	Pov Cardoso	EL	06/11/06	12/11/06	1	1	3	0	0,14	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
680/2006	523/06	Pov Terra Vermelha	EL	14/11/06	14/11/06	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
679/2006	525/06	Pov Terra Vermelha	EL	14/11/06	14/11/06	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
682/2006	543/06	Pov Baia	EL	16/11/06	17/11/06	3	3	0	4	0,00	0,11	0	0		2	Ligação de Consumidores
684/2006	542/06	Pov Lopes	EL	17/11/06	17/11/06	2	2	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
681/2006	522/06	Pov Jaqueira	EL	20/11/06	20/11/06	1	1	1	2	0,00	0,09	0	0		2	Ligação de Consumidores
678/2006	526/06	Pov Alecrim	EL	20/11/06	20/11/06	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 95 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
677/2006	527/06	Pov Batista	EL	21/11/06	21/11/06	2	2	3	0	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
042/2007	159/07	Assentamento Serra do Rio	EL	16/04/07	17/04/07	2	2	0	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
074/2007	301/07	Assentamento Serra do Rio	EL	15/06/07	15/06/07	1	1	0	3	0,00	0,06	0	0		2	Ligação de Consumidores
062/2007	259/07	Pov Urubu	EL	19/06/07	19/06/07	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
305/2007	586/07	Sítio Beija-Flor	EL	18/10/07	25/10/07	3	3	0	9	0,00	0,33	0	0		2	Ligação de Consumidores
270/2007	501/07	Pov Jaqueira (Lúcia)	EL	18/01/08	22/02/08	3	3	1	3	0,00	0,12	0	0		2	Ligação de Consumidores
065/2007	258/07	Pov Jaqueira (Zé Chico Ca	EL	18/01/08	22/02/08	1	1	1	2	0,00	0,08	0	0		2	Ligação de Consumidores
304/2007	587/07	Pov Oiteiros (Maria José)	EL	24/01/08	22/02/08	1	1	1	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
323/2008	403/08	Ligações Rurais - Tomar do	EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
307/2007	585/07	Pov Baia (Reginaldo)	EL	29/01/08	01/04/08	1	1	1	2		0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
120/2005B	180/06	Pov Poço das Moças	EL	07/02/08	08/04/08	17	17	43	31	2,93	1,92	6	35		3	Ligação de Consumidores
409/2005B	145/08	Pov Canavieira (trecho 2)	EL	22/04/08	10/06/08	16	16	41	16	2,96	0,88	7	55		3	Ligação de Consumidores
186/2008	268/08	Pov Japão (Belo)	EL	11/06/08	20/06/08	1	1	3	1	0,00	0,19	0	0		3	Ligação de Consumidores
183/2008	269/08	Pov Bastião (Joaquim)	EL	11/06/08	21/06/08	3	3	2	0	0,00	0,07	0	0		3	Ligação de Consumidores
315/2006B	040/08	Pov Canafistula (trecho 2)	EL	07/02/08	27/06/08	28	28	167	35	12,43	2,59	19	110		3	Ligação de Consumidores
265/2008	329/08	Sítio Beija Flor	EL	27/06/08	27/06/08	1	1	0	0	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
205/2006B	039/08	Pov Sobrado	EL	06/02/08	06/07/08	59	59	249	66	19,19	4,62	30	210		3	Ligação de Consumidores
182/2008	244/08	Pov Japão (Gonzaga)	EL	25/06/08	06/07/08	2	2	2	2	0,00	0,18	0	0		3	Ligação de Consumidores
322/2006A	417/08	Pov Urubu	EL	05/07/08	02/09/08	46	46	115	32	7,12	2,23	16	130		3	Ligação de Consumidores
178/2005A	419/08	Pov Bastião (Agostinho)	EL	27/08/08	27/09/08	6	6	26	15	1,60	0,80	3	15		3	Ligação de Consumidores
463/2008	173/08	INST INT Pov Tanque de De	EL	19/09/08	02/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 166/2006	3	Obra Concluída
166/2006A	544/08	Pov Tanque de Dentro (trec	EL	15/09/08	03/10/08	6	6	31	3	2,44	0,20	4	45		3	Ligação de Consumidores
530/2008	217/08	Pov. Campo Grande - Kit (Tr	EL	15/10/08	15/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 529/2008	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 96 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
553/2008	237/08	Pov. Mãe Luzia (Kit de Instal	EL	14/10/08	24/10/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 400/2005	3	Obra Concluída
400/2005A	676/08	Pov Mãe Luzia	EL	14/10/08	24/10/08	8	8	17	11	0,85	0,79	2	30		3	Ligação de Consumidores
529/2008	635/08	Pov. Campo Grande (Trech	EL	04/10/08	28/10/08	2	2	26	3	2,02	0,11	2	15		3	Ligação de Consumidores
552/2008	238/08	Pov Samambaia (Kit)	EL	05/11/08	05/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 367/2006	3	Obra Concluída
367/2006A	677/08	Pov Samambaia	EL	20/10/08	08/11/08	8	8	20	11	1,21	0,59	3	20		3	Ligação de Consumidores
640/2008	281/08	Kit - Pov Cascavel (trecho 2)	EL	04/11/08	20/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 186/2006	3	Obra Concluída
186/2006A	764/08	Pov Cascavel (trecho 2)	EL	10/11/08	20/12/08	8	8	56	8	4,45	0,51	6	50		3	Ligação de Consumidores
646/2008	749/08	Pov. Canavieira (Trecho de	EL	09/01/09	09/01/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
670/2008	307/08	Pov. Poções (Kit - Trecho d	EL	27/02/09	27/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	669/2008	3	Obra Concluída
669/2008	790/08	Pov. Poções (Trecho de Alic	EL	27/02/09	27/02/09	1	1	0	0	0,00	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
666/2008	306/08	Pov. Canavieira (Kit - Trech	EL	26/02/09	21/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	665/2008	3	Obra Concluída
665/2008	789/08	Pov. Canavieira (Trecho de	EL	26/02/09	21/03/09	1	1	4	0	0,28	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
555/2008	239/08	Pov Alecrim - kit (trecho de	EL	26/02/09	01/04/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 366/2006	3	Obra Concluída
366/2006A	678/08	Pov Alecrim (trecho de Juqu	EL	26/02/09	01/04/09	2	2	4	2	0,25	0,08	2	20		3	Ligação de Consumidores
401/2009	272/09	KIT - Pov. Batista (Trecho d	EL	26/06/09	26/06/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	400/2009	3	Obra Concluída
400/2009	558/09	Pov. Batista (Trecho de Eliz	EL	26/06/09	26/06/09	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
350/2009	254/09	KIT - Povoado Cascavel (Tr	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	349/2009	3	Obra Concluída
301/2009	208/09	KIT - Pov. Samambaia (Trec	EL	02/07/09	03/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	300/2009	3	Obra Concluída
349/2009	540/09	Povoado Cascavel (Trecho	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
300/2009	472/09	Pov. Samambaia (Trecho d	EL	02/07/09	03/07/09	1	1	0	3	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
222/2009	227/09	Pov Saco Redondo (Rogério	EL	04/07/09	04/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	221/2009	3	Obra Concluída
221/2009	491/09	Pov Saco Redondo (Rogério	EL	04/07/09	04/07/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0	222/2009	3	Ligação de Consumidores
126/2009	126/09	Pov Lopes - KIT	EL	06/04/09	07/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	121/2005A	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 97 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtidade Total			
230/2009	209/09	Pov Brejinho (Valdino) - KIT	EL	03/07/09	10/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	229/2009	3	Obra Concluída
229/2009	473/09	Pov Brejinho (Valdino)	EL	03/07/09	10/07/09	1	1	0	4	0,00	0,15	0	0	230/2009	3	Ligação de Consumidores
121/2005A	242/09	Pov Lopes	EL	06/04/09	11/07/09	14	14	48	29	3,45	1,55	7	40		3	Ligação de Consumidores
460/2009	307/09	KIT - Pov. Campo Grande (EL	22/07/09	07/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	459/2009	3	Obra Concluída
228/2009	220/09	Pov Camppo Grande (Zé Al	EL	22/07/09	07/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	227/2009	3	Obra Concluída
459/2009	620/09	Pov. Campo Grande (Nerinh	EL	22/07/09	07/08/09	1	1	8	0	0,51	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
227/2009	484/09	Pov Camppo Grande (Zé Al	EL	22/07/09	07/08/09	1	1	0	1	0,00	0,04	1	5	228/2009	3	Ligação de Consumidores
200/2009	170/09	KIT - Pov. Lagoa dos Carnei	EL	02/07/09	08/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	199/2009	3	Obra Concluída
199/2009	362/09	Pov. Lagoa dos Carneiros	EL	02/07/09	08/08/09	7	7	2	5	0,04	0,23	2	15		3	Ligação de Consumidores
095/2009	106/09	KIT - Pov. Canavieira (Trech	EL	12/08/09	12/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	094/2009	3	Obra Concluída
094/2009	208/09	Pov. Canavieira (Trecho de	EL	12/08/09	12/08/09	1	1	0	3	0,00	0,10	0	0		3	Ligação de Consumidores
198/2009	169/09	KIT - Pov. Riacho do Macac	EL	07/07/09	14/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	197/2009	3	Obra Concluída
197/2009	361/09	Pov. Riacho do Macaco	EL	07/07/09	14/08/09	6	6	10	4	0,49	0,27	2	20		3	Ligação de Consumidores
375/2009	256/09	Pov Barreiro - KIT	EL	14/07/09	18/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Obra Concluída
374/2009	542/09	Pov Barreiro	EL	14/07/09	18/08/09	15	15	37	11	2,53	0,72	8	60		3	Ligação de Consumidores
462/2009	308/09	KIT -Pov. Saco Redondo (Tr	EL	07/08/09	01/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	461/2009	3	Obra Concluída
461/2009	621/09	Pov. Saco Redondo (Trecho	EL	07/08/09	01/09/09	1	1	1	2	0,00	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
464/2009	309/09	KIT - Pov. Saco Redondo (T	EL	10/09/09	11/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	463/2009	3	Obra Concluída
463/2009	622/09	Pov. Saco Redondo (Trecho	EL	10/09/09	11/09/09	1	1	7	0	0,58	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
122/2009	125/09	KIT - Pov Adique	EL	10/08/09	15/09/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	248/2005A	3	Obra Concluída
248/2005A	241/09	Pov Adique	EL	10/08/09	15/09/09	12	12	73	3	5,35	0,57	8	55		3	Ligação de Consumidores
692/2009	917/09	Ligações Rurais 2 - Tomar	EL	25/09/09	31/10/09	16	16	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
929/2009	524/09	Pov. Serrote (Zé Ferreira) -	EL	21/12/09	29/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	928/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 98 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
928/2009	1255/09	Pov. Serrote (Zé Ferreira)	EL	21/12/09	29/12/09	1	1	0	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
893/2009	531/09	Pov. Lopes (Edilson) - KIT	EL	23/12/09	31/12/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	892/2009	3	Obra Concluída
892/2009	1262/09	Pov. Lopes (Edilson)	EL	23/12/09	31/12/09	2	2	5	2	0,32	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
933/2009	525/09	Pov. Serrote (Zé Mineiro) - K	EL	05/01/10	05/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	932/2009	3	Obra Concluída
932/2009	1256/09	Pov. Serrote (Zé Mineiro)	EL	05/01/10	05/01/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
298/2008A		Povoado Jaqueira (Canafíst	EL			1	0	7	0	0,39	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
799/2008		Pov Saco do Carvalho (Firmi	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	293/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
800/2008A		KIT - Pov Cachimbeiro (Luiz	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	361/2007B	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
333/2006		Pov Campo Grande (trecho	EL			1	0	10	1	0,61	0,04	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
389/2008A		Pov. Saco Redondo (Trecho	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
246/2008A		Pov Tabuleiro (Zé Preto)	EL			2	0	7	2	0,47	0,09	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
787/2008		Pov Cascavel (Zé Oliveira) -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	364/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
482/2010	635/10	Pov. Campo Grande (Jocile	EL			1	0	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
483/2010	276/10	KIT - Pov. Campo Grande (J	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	482/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
804/2008		Pov Tabuleiro (Zé Preto) - K	EL			2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	246/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
803/2008		Pov. Saco Redondo (Trecho	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	389/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
636/2010		KIT - Pov. Serrote (Zé Minei	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	635/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
364/2007A		Pov Cascavel (Zé Oliveira)	EL			3	0	9	6	0,44	0,21	2	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
801/2008		Povoado Jaqueira (Canafíst	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	298/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
361/2007B		Pov Cachimbeiro (Luiz Alves	EL			1	0	7	0	0,63	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
293/2008A		Pov Saco do Carvalho (Firmi	EL			1	0	6	0	0,37	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
782/2008		Pov Cascavel (Zé Oliveira) -	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	364/2007A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
802/2008		Pov. Sitio Oiteiro - KIT	EL			0	0	0	4	0,00	0,16	0	0	395/2008A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 99 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
336/2006		Pov Poções	EL			3	0	18	4	1,28	0,15	2	20		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
395/2008A		Pov. Sitio Oiteiro	EL			2	0	2	4	0,04	0,16	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
635/2010		Pov. Serrote (Zé Mineiro)	EL			1	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
495/2010	605/10	1º Lote ligações rurais - To	EL			16	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
353/2007A	578/08	Pov Canavieira de Baixo (Eli	EL	29/09/08	29/09/08	1	1	0	1	0,00	0,03	1	5		4	Ligação de Consumidores
130/2009	138/09	Pov Estacada (trecho 2) - KI	EL	14/09/09	19/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	334/2006A	4	Obra Concluída
334/2006A	254/09	Pov Estacada (trecho 2)	EL	14/09/09	19/10/09	13	13	74	15	5,62	0,70	10	50		4	Ligação de Consumidores
555/2009	757/09	Ligações Rurais 1- Tomar d	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
908/2009	1237/09	Ligações Rurais 3 - Tomar d	EL		31/12/09	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
923/2009	553/09	Pov. Poções (Silva) - KIT	EL	13/04/10	14/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	922/2009	4	Obra Concluída
922/2009	1295/09	Pov. Poções (Silva)	EL	13/04/10	14/04/10	1	0	0	0	0,00	0,00	1	5		4	Obra Concluída
112/2010	091/10	KIT - Pov. Poções	EL	13/04/10	14/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	111/2010	4	Obra Concluída
111/2010	249/10	Pov. Poções	EL	13/04/10	14/04/10	1	0	0	1	0,00	0,05	1	5		4	Obra Concluída
1012/2009	027/10	Pov. Cachimbeiro - Elenilza	EL	15/04/10	15/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1011/2009	4	Obra Concluída
1011/2009	076/10	Pov. Cachimbeiro - Elenilza	EL	15/04/10	15/04/10	2	2	0	4	0,00	0,15	0	0		4	Ligação de Consumidores
927/2009	548/09	Pov. Bastião (Costinha) - KI	EL	16/04/10	29/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	926/2009	4	Obra Concluída
926/2009	1290/09	Pov. Bastião (Costinha)	EL	16/04/10	29/04/10	1	1	6	1	0,31	0,04	1	5		4	Ligação de Consumidores
931/2009	538/09	Pov. Bastião (Pedro Sorte) -	EL	20/04/10	29/04/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	930/2009	4	Obra Concluída
930/2009	1280/09	Pov. Bastião (Pedro Sorte)	EL	20/04/10	29/04/10	2	2	6	2	0,44	0,08	1	5		4	Ligação de Consumidores
925/2009	554/09	Pov. Serrote (Euda) - KIT	EL	16/04/10	26/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	924/2009	4	Obra Concluída
924/2009	1296/09	Pov. Serrote (Euda)	EL	16/04/10	26/05/10	1	1	2	0	0,09	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
935/2009	539/09	Pov. Itapaçarica - KIT	EL	03/05/10	26/05/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	934/2009	4	Obra Concluída
934/2009	1281/09	Pov. Itapaçarica	EL	03/05/10	26/05/10	14	13	33	11	2,19	0,66	3	30		4	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 100 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
131/2004	301/04	Assentamento 27 de Abril	EL	10/08/04	17/09/04	80	81	79	42	3,36	4,12	7	90		P	Atendimento Concluído
Total do Município : Tomar do Geru						1.235	1.194	3.080	1.284	201,39	90,05	376	3000			
Município : Umbaúba																
213/1999D	491/04	Pov Riachao	EL	04/11/04	31/12/04	6	7	26	2	1,43	0,44	3	20		1	Atendimento Concluído
663/2001A	528/04	Pov Macaquinho	SE	03/01/05	16/01/05	5	4	4	8	0,03	0,35	1	15		1	Atendimento Concluído
691/2001B	105/05	Pov Tabuleiro dos Cagados	EL	11/05/05	11/05/05	1	1	1	0	0,01	0,00	1	10		1	Atendimento Concluído
447/2004A	106/05	Pov Pau Amarelo	EL	12/05/05	12/05/05	2	2	1	0	0,00	0,00	1	5		1	Atendimento Concluído
696/2001C	104/05	Pov Pau Amarelo (trecho d	EL	27/06/05	07/07/05	9	8	20	6	1,27	0,57	2	20		1	Atendimento Concluído
117/2005B	354/05	Pov Ponto Azul	EL	03/08/05	18/09/05	26	25	76	27	4,68	2,52	11	85		1	Atendimento Concluído
295/2005A	374/05	Pov Pau Amarelo (estufa se	EL	29/09/05	29/09/05	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		1	Atendimento Concluído
297/2005	460/05	Pov Major	SE	11/10/05	26/10/05	10	10	16	15	0,89	0,68	5	55		1	Atendimento Concluído
175/1999C	455/05	Pov Taua	SE	03/11/05	09/11/05	5	5	4	8	0,12	0,39	1	10		1	Atendimento Concluído
051/2005	454/05	Pov Tauá	SE	10/11/05	10/11/05	1	1	1	1	0,04	0,08	1	15		1	Atendimento Concluído
435/04A	393/05	Pov Matinha	EL	12/11/05	13/11/05	1	1	1	1	0,00	0,35	0	0		1	Atendimento Concluído
054/2006A	051/06	Ligações Rurais - Umbaúba	EL	15/11/05	20/12/05	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
115/2006	093/06	Ligações Rurais - Umbaúba	EL	01/02/06	28/02/06	47	47	0	0	0,00	0,00	0	0		1	Atendimento Concluído
088/2006	090/06	Pov Pau Amarelo	EL	01/03/06	18/03/06	13	14	5	7	0,00	0,29	0	0		1	Atendimento Concluído
094/2006	088/06	Pov Guararema	EL	01/03/06	20/03/06	3	3	2	0	0,00	0,12	0	0		1	Atendimento Concluído
494/2001C	162/06	Pov Imbe	SE	23/05/06	31/05/06	4	4	4	0	0,00	0,14	1	15		1	Atendimento Concluído
240/2006A	279/06	Faz Caldeirão - Pov Matinha	SE	06/06/06	10/06/06	3	3	14	3	1,22	0,30	1	15		1	Atendimento Concluído
521/2005A	277/06	Pov Tauá - São Francisco	EL	05/06/06	10/06/06	22	25	8	17	0,19	0,68	1	15		2	Ligação de Consumidores
479/2006	349/06	Pov Cipózinho	EL	08/08/06	18/08/06	3	3	23	5	1,38	0,40	3	20		2	Ligação de Consumidores
287/2006A	382/06	Pov Vitória	EL	07/08/06	18/09/06	18	18	40	27	1,97	1,70	5	40		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA			
040/2006A	444/06	Pov Matinha	EL	19/10/06	21/10/06	12	12	4	2	0,12	0,16	1	10		2	Ligação de Consumidores
382/2006A	450/06	Pov Caboco	EL	24/10/06	12/11/06	6	6	31	3	2,26	0,16	4	40		2	Ligação de Consumidores
132/2006A	445/06	Pov Major	EL	03/11/06	30/11/06	5	5	27	7	1,86	0,40	6	50		2	Ligação de Consumidores
111/2005B	584/06	Pov Jaqueira	EL	01/12/06	18/12/06	6	6	13	14	1,21	0,64	3	25		2	Ligação de Consumidores
757/2006	029/07	Pov Imbé	EL	08/03/07	10/03/07	2	2	4	2	0,26	0,06	1	15		2	Ligação de Consumidores
704/2006	002/07	Pov Limoeiro	EL	12/03/07	25/03/07	2	2	6	2	0,30	0,08	1	5		2	Ligação de Consumidores
105/2005B	089/07	Pov Guararema (trecho de	EL	13/03/07	25/03/07	8	10	32	5	1,76	0,58	2	20		2	Ligação de Consumidores
120/2006A	114/07	Pov Guararema	EL	27/03/07	04/04/07	7	7	4	3	0,04	0,24	1	15		2	Ligação de Consumidores
118/2005B	090/07	Pov Guararema (trecho de J	EL	27/03/07	15/04/07	8	8	16	8	0,86	0,40	2	10		2	Ligação de Consumidores
037/2006A	250/07	Pov Dois Riachos	EL	01/06/07	14/06/07	10	10	26	3	1,11	0,65	2	20		2	Ligação de Consumidores
131/2006A	335/07	Pov Recanto	EL	03/07/07	11/07/07	4	4	17	1	1,05	0,08	2	15		2	Ligação de Consumidores
038/2006A	336/07	Faz Varzea Grande	EL	10/07/07	18/07/07	1	1	10	0	0,78	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
190/2007	396/07	Pov Matinha (Marizete)	EL	25/07/07	25/07/07	2	2	0	2	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
175/2007	383/07	Pov Matinha (Bera)	EL	19/07/07	26/07/07	1	1	13	4	0,44	0,21	1	15		2	Ligação de Consumidores
297/2003B	253/07	Pov Limoeiro	EL	25/07/07	26/07/07	1	1	1	0	0,00	0,00	0	0		2	Ligação de Consumidores
191/2007	397/07	Pov Queimada Grande	EL	31/07/07	11/08/07	1	1	7	0	0,54	0,00	1	10		2	Ligação de Consumidores
246/2007	479/07	Pov Palmeirinha (Aparecida)	EL	17/09/07	06/10/07	7	7	12	6	0,48	0,27	1	10		2	Ligação de Consumidores
301/2007	590/07	Pov Tauá - Loteamento São	EL	16/10/07	17/10/07	4	4	0	7	0,00	0,20	0	0		2	Ligação de Consumidores
414/2007	670/07	Pov Matinha (Joana)	EL	04/01/08	07/01/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores
412/2007	671/07	Assentamento Mangabeira	EL	04/01/08	07/01/08	1	1	0	2	0,00	0,07	0	0		2	Ligação de Consumidores
417/2007	669/07	Pov Barrinha	EL	08/01/08	15/01/08	7	7	2	2	0,00	0,08	1	15		2	Ligação de Consumidores
595/2006A	353/07	Pov Macaquinho	EL	26/12/07	24/02/08	3	3	2	5	0,09	0,24	1	10		2	Ligação de Consumidores
411/2007	672/07	Pov Queimada Grande (Neg	EL	13/01/08	24/02/08	2	2	1	1	0,00	0,04	0	0		2	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 102 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
048/2008S	095/08	IEQ 2 Bcos Capacitores 01F	EL	05/03/08	05/03/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		2	Obra Concluída
716/2008		Kit - Pov. Campinhos	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	715/2008	3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
338/2010	157/10	Instalação de 03 reguladore	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Projeto Concluído/ Planej. Obra
714/2008	333/08	Kit - Pov. Queimada Grande	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	713/2008	3	Obra Concluída
324/2008	404/08	Ligações Rurais - Umbaúba	EL	01/01/08	29/02/08	12	12	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Atendimento Concluído
090/2008	170/08	Pov. Tabuleiro dos Cagados	EL	08/05/08	16/05/08	1	1	8	0	0,59	0,00	1	10		3	Ligação de Consumidores
118/2008	187/08	Povoado Limoeiro (Trecho d	EL	27/05/08	29/05/08	2	2	3	0	0,00	0,15	0	0		3	Ligação de Consumidores
262/2008	351/08	Pov Ponta Azul (Silpício)	EL	04/07/08	04/07/08	1	1	1				1	5		3	Ligação de Consumidores
147/2008	234/08	Pov Ponta Azul	EL	28/06/07	06/07/08	2	2	3	0	0,00	0,00	2	10		3	Ligação de Consumidores
224/2008	311/08	Povoado Ponta Azul	EL	04/07/08	09/07/08	2	2	1	2	0,00	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
261/2008	331/08	Pov Macaquinho (Acrizio)	EL	14/07/08	18/07/08	1	1	11	0	0,85	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
338/2008	428/08	Pov Pedra do Rumo	EL	21/07/08	02/08/08	4	4	15	5	1,00	0,31	2	10		3	Ligação de Consumidores
392/2008	488/08	Pov. Palmeirinha (Trecho de	EL	06/08/08	06/08/08	1	1	0	1	0,00	0,03	0	0		3	Ligação de Consumidores
381/2008	474/08	Pov. Campinhos	EL	25/08/08	03/09/08	8	8	3	9	0,04	0,52	1	10		3	Ligação de Consumidores
446/2008	556/08	Povoado Estiva	EL	05/09/08	05/09/08	2	2	0	4	0,00	0,12	0	0		3	Ligação de Consumidores
187/2007	391/07	Sítio Sabiá	EL	09/07/08	07/09/08	1	1	15	1	1,20	0,45	1	10		3	Ligação de Consumidores
267/2008	350/08	Faz Candéal	EL	18/08/08	07/09/08	1	1	8	0	0,66	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
401/2008	522/08	Pov. Matinha (Trecho de Nat	EL	05/09/08	07/09/08	2	2	2	1	0,14	0,04	1	5		3	Ligação de Consumidores
339/2008	427/08	Pov Pedra do Rumo	EL	06/09/08	07/09/08	1	1	1	0	0,15	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
423/2008	529/08	RDR Pov Palmeirinha (Joe	EL	07/09/08	12/09/08	1	1	6	0	0,45	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
280/2006A	460/08	Faz Vitória	EL	25/08/08	04/10/08	8	8	45	0	3,69	0,00	8	45		3	Ligação de Consumidores
357/2008	450/08	Pov Major	EL	19/09/08	07/10/08	1	1	12	1	0,80	0,10	1	5		3	Ligação de Consumidores
187/2009	158/09	kit - Pov. Palmeirinha (Trech	EL	01/08/08	14/11/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	400/2008	3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 103 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	kVA	Qtde			
400/2008	503/08	Pov. Palmeirinha (Trecho Zé	EL	01/08/08	14/11/08	1	1	6	0	0,31	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
732/2008		Kit - Pov. Guararema	EL	03/12/08	03/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	731/2008	3	Obra Concluída
635/2008	750/08	Pov. Guararema	EL	03/12/08	03/12/08	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
731/2008	811/08	Pov. Guararema	EL	02/12/08	04/12/08	2	2	5	4	0,23	0,20	1	5		3	Ligação de Consumidores
394/2008	486/08	Pov. Queimada Grande (Tre	EL	17/12/08	19/12/08	1	1	4	1	0,16	0,03	1	5		3	Ligação de Consumidores
656/2008	301/08	Kit - Pov. Imbé II	EL	09/12/08	23/12/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	orç 655/2008	3	Obra Concluída
655/2008	784/08	Pov. Imbé II	EL	09/12/08	23/12/08	2	2	11	0	0,87	0,00	2	10		3	Ligação de Consumidores
678/2008	293/08	Pov. Mangabeira - Kit	EL	15/12/08	07/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	677/2008	3	Obra Concluída
677/2008	776/08	Pov. Mangabeira	EL	15/12/08	07/01/09	4	4	9	9	0,52	0,33	3	15		3	Ligação de Consumidores
426/2008	154/08	Kit Pov Tabuleiro dos Cágad	EL	16/10/08	10/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	425/2008	3	Obra Concluída
425/2008	530/08	RDR Pov Tabuleiro dos Cág	EL	16/10/08	10/01/09	1	1	17	1	0,87	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
445/2008	161/08	Pov. Tabuleiro dos Cagados	EL	07/01/09	10/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	O nº de ligação	3	Obra Concluída
444/2008	557/08	Pov. Tabuleiro dos Cagados	EL	07/01/09	10/01/09	1	1	4	0	0,22	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
715/2008	822/08	Pov. Campinhos	EL	06/01/09	13/01/09	1	1	13	1	1,02	0,12	1	5		3	Ligação de Consumidores
393/2008	487/08	Povoado Macaquinho	EL	13/01/09	14/01/09	1	1	2	0	0,05	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
654/2008	285/08	Sítio da Pedra (Kit)	EL	12/01/09	15/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	ORÇ 653/2008	3	Obra Concluída
653/2008	768/08	Sítio da Pedra	EL	12/01/09	15/01/09	1	1	5	1	0,29	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
391/2008	489/08	Povoado Caja	EL	23/01/09	06/02/09	2	2	4	0	0,00	0,24	1	5		3	Ligação de Consumidores
070/2009	082/09	Pov Amargoso - KIT	EL	12/03/09	29/03/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	069/2009	3	Obra Concluída
069/2009	150/09	Pov Amargoso	EL	12/03/09	29/03/09	1	1	5	0	0,38	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
189/2009	171/09	KIT - Pov. Tabuleiro dos Ca	EL	19/05/09	30/05/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	188/2009	3	Obra Concluída
188/2009	363/09	Pov. Tabuleiro dos Cagados	EL	19/05/09	30/05/09	2	2	6	2	0,40	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
312/2009	253/09	KIT - Pov. Macaquinho	EL	26/06/09	06/07/09	0	0	0	0		0,00	0	0	311/2009	3	Obra Concluída

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 104 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Início	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA Total			
311/2009	528/09	Pov. Macaquinho	EL	26/06/09	06/07/09	3	3	14	0	0,98	0,06	2	15		3	Ligação de Consumidores
408/2009	282/09	Faz Sapucaia - KIT	EL	07/07/09	18/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	381/2009	3	Obra Concluída
381/2009	568/09	Faz Sapucaia	EL	07/07/09	18/07/09	2	2	10	5	0,64	0,36	1	10		3	Ligação de Consumidores
451/2009	625/09	Pov. Matarangomes (Trecho	EL	23/07/09	24/07/09	2	2	2	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
333/2009	246/09	KIT - Pov. Biribeira	EL	31/07/09	31/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	332/2009	3	Obra Concluída
332/2009	521/09	Pov. Biribeira	EL	31/07/09	31/07/09	2	2	0	0	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
403/2009	271/09	KIT - Pov. Major (Trecho Am	EL	23/07/09	01/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	402/2009	3	Obra Concluída
402/2009	557/09	Pov. Major (Trecho Amaro)	EL	23/07/09	01/08/09	2	2	2	1	0,00	0,13	1	5		3	Ligação de Consumidores
481/2009	333/09	Pov Vitória (Leandrino) - KI	EL	21/08/09	21/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	480/2009	3	Obra Concluída
498/2009	680/09	Pov. Limoeiro	EL	21/08/09	21/08/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
480/2009	702/09	Pov Vitória (Leandrino)	EL	21/08/09	21/08/09	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
483/2009	332/09	Pov Dois Riachos (Paulo Fr	EL	12/08/09	29/08/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	482/2009	3	Obra Concluída
482/2009	701/09	Pov Dois Riachos (Paulo Fr	EL	12/08/09	29/08/09	3	3	5	1	0,32	0,08	1	5		3	Ligação de Consumidores
545/2009	374/09	Pov Dois Riachos (Valdema	EL	30/09/09	01/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	544/2009	3	Obra Concluída
544/2009	784/09	Pov Dois Riachos (Valdema	EL	30/09/09	01/10/09	1	1	1	1	0,00	0,09	0	0		3	Ligação de Consumidores
579/2009	395/09	KIT - Pov. Macaquinho (Zé	EL	29/09/09	09/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	578/2009	3	Obra Concluída
578/2009	863/09	Pov. Macaquinho (Zé Teles)	EL	29/09/09	09/10/09	1	1	8	0	0,64	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
543/2009	375/09	Pov Recanto - KIT	EL	25/08/09	13/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	542/2009	3	Obra Concluída
542/2009	785/09	Pov Recanto	EL	25/08/09	13/10/09	1	1	7	0	0,63	0,00	1	15		3	Ligação de Consumidores
728/2009	451/09	RDR Pov Estiva (Domingas)	EL	21/10/09	21/10/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	727/2009	3	Obra Concluída
727/2009	985/09	RDR Pov Estiva (Domingas)	EL	21/10/09	21/10/09	1	1	0	5	0,00	0,16	0	0	728/2009	3	Ligação de Consumidores
693/2009	916/09	Ligações Rurais 2 - Umbaúb	EL	25/09/09	31/10/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
825/2009	1022/09	Ligações Rurais 4 - Umbaúb	EL	01/11/09	30/11/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 105 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			
768/2009	1023/09	Ligações Rurais 3 - Umbaú	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
563/2009	780/09	Ligações Rurais 1- Umbaú	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
713/2008	823/08	Pov. Queimada Grande	EL		31/12/09	3	3	1	2	0,00	0,08	0	0		3	Ligação de Consumidores
884/2009	1184/09	Ligações Rurais 5 - Umbaú	EL		31/12/09	8	8	0	0	0,00	0,00	0	0		3	Ligação de Consumidores
904/2009	543/09	Pov. Bela Vista - KIT	EL	18/01/10	20/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	903/2009	3	Obra Concluída
903/2009	1285/09	Pov. Bela Vista	EL	18/01/10	20/01/10	2	2	2	2	0,05	0,09	1	15		3	Ligação de Consumidores
748/2009	483/09	Pov. Guararema - KIT	EL	21/01/10	23/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	747/2009	3	Obra Concluída
747/2009	1117/09	Pov. Guararema	EL	21/01/10	23/01/10	1	1	2	0	0,17	0,00	1	5		3	Ligação de Consumidores
1004/2009	012/10	Pov. Guararema - Fátima -	EL	22/01/10	23/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1003/2009	3	Obra Concluída
1003/2009	019/10	Pov. Guararema - Fátima	EL	22/01/10	23/01/10	1	1	0	1	0,00	0,04	0	0		3	Ligação de Consumidores
996/2009	010/10	Pov. Matarongomes - KIT	EL	29/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	995/2009	3	Obra Concluída
995/2009	017/10	Pov. Matarongomes	EL	29/01/10	29/01/10	1	1	0	1	0,00	0,05	0	0		3	Ligação de Consumidores
278/2010	351/10	Pov. Dois Riachos (Trecho d	EL			1	0	5	0	0,43	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
975/2009	075/10	Pov. Pau Amarelo (Zé Silvei	EL			1	0	6	0	0,39	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
241/2010	181/10	KIT - Pov. Imbé (Cari)	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	240/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
579/2010		Pov. Tauá (Trecho César)	EL			1	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
240/2010	368/10	Pov. Imbé (Cari)	EL			3	0	4	5	0,03	0,20	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
279/2010	164/10	KIT - Pov. Dois Riachos (Tre	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	278/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
976/2009	026/10	Pov. Pau Amarelo (Zé Silvei	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	975/2009	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
255/2010	182/10	KIT - Pov. Bela Vista II 2ª T	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	254/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
254/2010	369/10	Pov. Bela Vista II 2ª TV (Tre	EL			1	0	0	2	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
665/2006		Pov Limoeiro	EL			3	0	12	0	0,66	0,00	2	20		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
611/2004		Sítio Dois Riachos	EL			1	0	1	0	0,02	0,00	1	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 106 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		TRA	Estágio_da_Obra	
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	Total			Dependência
755/2006		Pov Estiva	EL			1	0	3	0	0,14	0,00	1	15	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra	
531/2010	300/10	KIT - Pov. Queimada Grand	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	530/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
580/2010		Pov. Bela Vista (Trecho Acri	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
428/2010	263/10	KIT - Pov. Ponta Azul (Fern	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	427/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
427/2010	570/10	Pov. Ponta Azul (Fernandes	EL			1	0	1	0	0,00	0,14	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
889/2009	532/09	Pov Ponta Azul - KIT	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	072/2006A	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
516/2004		Pov Limoeiro	EL				0	0	1	0,00	0,04	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
711/2008		Pov. Pau Amarelo	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
070/2006		Pov Matarangomes	EL			5	0	2	5	0,00	0,29	1	10		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
470/2010	550/10	Pov. Amargoso (Zé da Lara	EL			1	0	8	3	0,59	0,21	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
501/2010	631/10	Pov. Guararema (Pinga)	EL			1	0	3	0	0,12	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
502/2010	272/10	Pov. Guararema (Pinga) - KI	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	501/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
471/2010	243/10	KIT - Pov. Amargoso (Zé da	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	470/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
717/2008		Pov. Major	EL			1	0	3	0	0,27	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
293/2006		Pov Tabuleiro dos Cágados	EL			2	0	6	2	0,33	0,07	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
530/2010	722/10	Pov. Queimada Grande (Má	EL			4	0	1	2	0,00	0,07	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
581/2010		KIT - Pov. Bela Vista (Trech	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	580/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
624/2010		Pov. Matinha (Trecho Maria	EL			1	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
712/2008		Kit - Pov. Pau Amarelo	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	711/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
563/2010		Pov. Tabuleiro dos Cágados	EL			1	0	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
564/2010		KIT - Pov. Tabuleiro dos Cá	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	563/2010	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
578/2010		Pov. Campinhos (Pé de Dur	EL			1	0	0	6	0,00	0,24	0	0		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
730/2008		Kit - Pov. Bela Vista	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	729/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 107 de 108

Nº do Orçto	Nº da ODI	Localidade	Fonte	Data Execução		Nº de ligações		Postes		km de Rede		Transformadores		Dependência	TRA	Estágio_da_Obra
				Inicio	Fim	Prev	Real	AT	BT	AT	BT	Qtde	kVA			
403/2006		Faz Sapucaia	EL			4	0	24	7	1,62	0,44	2	15		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
718/2008		Kit - Pov. Major	EL			0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	717/2008	4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
729/2008		Pov. Bela Vista	EL			1	0	2	0	0,16	0,00	1	5		4	Projeto Concluído/ Planej. Obra
488/2010	601/10	1º Lote ligações rurais - Um	EL			16	6	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Ligação de Consumidores
447/2008	162/08	Pov Estiva (Antônio) - KIT	EL	05/09/08	05/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		4	Obra Concluída
424/2008	149/08	Kit Pov Palmeirinha (Joemir)	EL	11/09/08	12/09/08	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	423/2004	4	Obra Concluída
907/2008	408/08	Faz Passagem de Pedra - K	EL	28/01/09	30/01/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	906/2008	4	Obra Concluída
906/2008	972/08	Faz Passagem de Pedra	EL	28/01/09	30/01/09	1	1	6	0	0,37	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
915/2008	404/08	Pov Ponta Azul - (Edineide)	EL	02/02/09	02/02/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	914/2008	4	Obra Concluída
914/2008	968/08	Pov Ponta Azul (Edineide)	EL	02/02/09	02/02/09	1	1	1	0	0,00	0,00	1	5		4	Ligação de Consumidores
452/2009	312/09	KIT - Pov. Matarangomes (T	EL	23/07/09	24/07/09	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	451/2009	4	Obra Concluída
994/2009	024/10	Pov. Recanto (Aloisio do Ma	EL	29/01/10	29/01/10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	993/2009	4	Obra Concluída
993/2009	073/10	Pov. Recanto (Aloisio do Ma	EL	29/01/10	29/01/10	1	1	0	2	0,00	0,09	0	0		4	Ligação de Consumidores
072/2006A	1263/09	Pov Ponta Azul	EL	22/03/10	06/05/10	3	1	15	2	0,93	0,12	2	10		4	Ligação de Consumidores
Total do Município : Umbaúba						492	447	857	313	50,65	19,77	137	1090			

Total geral

13.447 12.279 28.178 11.794 1.866,04 787,93 3813 31.345

Fonte : EL = Eletrobrás SE = Governo Sergipe

TRA = TRANCHE 1 - 1ª TRANCHE 2 - 2ª TRANCHE

P - PROJETOS PIONEIROS

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Página 108 de 108